

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IULIE 2024

5. VARIANTE OCULTOARE
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longhime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 102/2020 CNAR SA SI CI BHOH ÎNCHIRIAT ÎN 2023, ANTREPRENOR: DRUMUL ASFALT (BUDER) SI TRAMECO	ALESD		5.852 KM. ET 1 - 2.225 KM. DESCHIS ÎN SEPT 2023 ET 2 - 1,7 KM DESCHIS ÎN AUG 2024 ET 3 - DESCHIDERE SEPT 2024	90%	98%	2022	Aug-24	Aug-24		74 MIL. LEI FARA TVA	CTR PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE. PAC - FIE AVANȚAT AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA CORIDOR INTEGRAL EXPLOATAT 5.852 KM. DIN CARE: ETAPA 1 - 2.225 KM - DESCHIS TRAFICULUI ÎN LUNA SEPT 2023 ETAPA 2 - 1,7 KM DESCHIS TRAFICULUI ÎN LUNA AUGUST 2024 ETAPA 3 - DESCHIDERE TRAFIC SEPT 2024
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (SEGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUB OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6,77							126,88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVAȚAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A ÎMPOSSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTURBE SI STRADA TRAI FANARIAN KM 19+690 - KM 20+460. PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, ÎRMIND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 102/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8,5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU ÎNCĂLĂTORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026				PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLEMENTEAZĂ DE CĂTRE UAT MEDIAS, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CĂTRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA IUNIE 2021. A FOST ÎNSĂȘI ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 30.06.2021. AU FOST FINALIZATE SI AVANȚATE ÎN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2022. AUDIȚIUL DE SIGURANȚĂ RUFISA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVAȚII ÎMPREIMBĂNȚITE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDĂRILE ASR SI FINALIZAT STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM - HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA ÎN LUNA DEC 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPONIERE - PROMOVARE ÎN DE EXPONIERE. TRIM. II 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELUNA	STEI	1	7	95%	95%	2023	SEPTEMBRIE 2024	SEPTEMBRIE 2024		269 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CĂTRE CI BHOH ÎN VEDEREA REVIZUIRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI ÎMPLEMENTĂRII ACESTUIA ÎN BAZA OUG 102/2020. A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2021, PARTENERIATUL ÎNTRU CNAR SI CI BHOH ÎN ACEST SENS. CONTRACT REVIZUIRE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM, HE DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT EXECUTIE LUCRĂRI SEMNAT ÎN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023. LUCRĂRI ÎN DERULARE
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILI ÎN URMA PROCEDURII DE LICITAȚIE			6,3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)			151 MIL. LEI FARA TVA (ET. PLAN INVESTIȚIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMBUL OUG 68/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022, ACT ADIȚIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2024-2027), CF OUG. 133/2022 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PESTARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF URMEAZĂ A FILANȘATA ÎN LUNA MARTIE, 2024. TERMEN ESTIMAT DE ÎNCEPERE OPERE: MAI 2024. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE - IULIE 2024 SEMNARE CONTRACT SERVICII SF - SEPTEMBRIE 2024 ÎN ÎNTEȚA FAȘA CONFESATII