

SITUATIA PROIECTOR DE INFRASTRUCTURA-IUNIE 2023

AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii	
1	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZULAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%					8858.21 MIL. LEI FARA TVA (45.04 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE. IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE INCETAT PE CALE AMIABILA AU FOST REALIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE 1 SI 2. RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ANULATA CA URMARIRE A NEDEPUNERII UNOR OFERTE. PROCEDURA ATRIBUIRE RELUATA. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACAU".	
2	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	12 NODURI RUTIERE			S.C. EKPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIUL DE DE PREFEZABILITATE SI STUDIUL DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADA.			5%	4.49%	23.08.2022-ETAPA 1 ELABORARE STUDIUL DE PREFERABILITATE 01.05.2023 ETAPA 1 ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANIASI, PANTELIMON SI PESTERA 17.05.2023 PENTRU NODURILE LUNGURINI, OVIDIU, DUNAREA, CURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADJUD	07.03.2024				5.509 MIL. LEI FARA TVA	NOD RUTIER-PANTELIMON (A0-KM 48) - SECTORUL 40 NORD; NODUL RUTIER UNGLIRENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI; NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL PETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER DUNAREA (A2-KM 157) SECTORUL PETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA; NOD RUTIER CURILA (A3 - KM 33+000 PE SECTIUNEA 2B CAMPIA TURZII-GLAUL); NOD RUTIER ROMANIASI (A3 - KM 26 SECTORUL POARTA SALTARILOR-NEPLAU); NOD RUTIER LUDUS (A3 ZONA KM 18+000 A SECTIUNII 2A OGRA-CAMPIA TURZII); NOD RUTIER SANDULESTI (A3 ZONA KM 17+000 A SECTIUNII 2B CAMPIA TURZII-GLAUL); NOD RUTIER CRASNA (A3 ZONA KM 52+000 A SECTIUNII 3B MIBALESTI SI PLACI DE BARCAUL); NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCALITATI DUMBRAVA, DUPA CONEXIUNEA AUTOSTRAZILOR A7 CU A3; NOD DE INCARCARE DESCARCARE ADJUD (AUTOSTRADA A7); IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADA. IN DATA DE 25.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1- ELABORARE STUDIUL DE PREFERABILITATE. IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST AVIZATE NODURILE RUTIERE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR. STUDIUL DE PREFERABILITATE AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE- CNAIR S A SI CTE-MTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. IN DATA DE 31.05.2023 AU FOST AVIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE IN CTE-CNAIR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANIASI AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM PENTRU NODURILE ROMANIASI, PANTELIMON, PESTERA, FOTODATA IN PREZENT SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZE. PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANIASI IN CURS DE ELABORARE STUDIUL GEOTEHNIC. STUDIUL DE TRAFIC, STUDIUL TOPOGRAFIC, MEMORIUL MEDIU A FOST EMISA DECIZIA INITIALA DE INCADRARE LA MEDIU PENTRU NODUL RUTIER ROMANIASI PENTRU NODURILE UNGLIRENI, OVIDIU, DUNAREA, CURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADJUD IN CURS DE ELABORARE AMC.
3	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A3(KM 326+155) - DJ 706(CURILA)A3(KM 362+813) - DC 129(SANTUHALM)A1(KM 485+050) - DJ 609(RECAS)A1(KM 450+210) - DJ 609(SETHAUSEN)A2(KM 528+509) - DJ 682(GRUCENI)A3(KM 39+940) - DN13(SPNIUS)	6 NODURI RUTIERE	20.00%	0%	22.04.2021	07.08.2023 CONFORM AAG				2.05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI. AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURI RUTIERE URMANDO A FI FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE. AU FOST AVIZATE CORDOARELE DE EXPROPRIERE LA CDP. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE. AU FOST EMISE DECIZIILE DE INCADRARE PENTRU MEDIU PENTRU CELE 6 NODURILE RUTIERE. AU FOST FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU NODURILE: CUGIR, SANTUHALM, RECAS. IN CURS DE REVIZUARE STUDIUL DE FEZABILITATE.
4	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 73+100 CU DJ70ZF LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 SI DN3A LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 201C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	80.00%	60.69%	24.06.2021	24.07.2023 CONFORM AA15				1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 19 LUNI SI 21 DE ZILE. STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEDINTEI CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI CI, IN DATA DE 15.12.2022. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HG-URILOR DE EXPROPRIERE. PIT-URILE AFERENTE NODURILOR RUTIERE AU FOST VERIFICATE DE CATRE VERIFICATORII DE PROIECTE PENTRU VERIFICAREA TEHNICA LA CERINTELE AA, B2-D. PROIECTE TEHNICE DE EXECUTIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUIU SI DRAGOS VODA AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE - CNAIR IN DATA DE 23.06.2023 IN SI LA IONESTI IN DATA DE 07.07.2023. IN CURS DE REVIZUARE DOCUMENTATIA PAC. IN CURS DE EMITERE AVIZUL IGR. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE LICITATIE

5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	0+000	100-140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - UNGHENI			100.14	5%	13%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	APRILIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE	SEPTEMBRIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	58.83 MIL LEI FARA TVA (VALDARE CONTRACT COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E.)	IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI” CU SC CONSTRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.804.845,00 LEI FARA TVA. IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUPA CUM URMEAZA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONTROLARE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONTROLARE SI LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) STABILIRE VARIANTA DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 08.10.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIDA 1. ACEASTA A FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTI JASPERS. IN DATA DE 21.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT FIMD IN CURS DE REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR. - IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - REVIDA 2, TRAND CONT DE RECOMANDARILE JASPERS DIN GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL JASPERS. - IN DATA DE 28.03.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 2. DOCUMENTATIA AMC 1 FIMD NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 2 - A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 2 IN VEDEREA PRLUNGIRII TERMENULUI DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE CU 134 ZILE. PANA IN DATA DE 29.08.2022 - IN DATA DE 02.09.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 3. DOCUMENTATIA AMC 1 FIMD NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 3. - IN DATA DE 29.08.2022 DOCUMENTATIA PENTRU AMC 1 ETAPA 1+2 A FOST ACCEPTATA DE CATRE JASPERS. - ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 (ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIATA IN CADRUL CTE CNMR SA IN DATA DE 01.09.2022. - IN DATA DE 30.09.2022, PRESTATORUL A INANITAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2. ETAPA 1. ACEASTA FIMD INAINTATA SPRE ANALIZA CONSULTANTILOR JASPERS IN DATA DE 07.10.2022. - IN PERIOADA 21.28.10.2022 A FOST ORGANIZATA CONSULTAREA PUBLICA CU PRIVIRE LA TRASEELE STUDIATE IN CADRUL AMC 2 ETAPA 2 - IN DATA DE 09.11.2022 A FOST INANITAT GMA DE CATRE CONSULTANTUL JASPERS PENTRU DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1. - STUDIUL GEOTEHNIC REVIDA 2 PENTRU TRONSONUL 1. A FOST INANITAT DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 13.12.2022. FIMD TRANSMISA APROBAREA ACESTUIA IN 19.12.2022. - DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1 REVIDA 1 A FOST INAINTATA CATRE CONSULTANTUL JASPERS IN DATA DE 27.12.2022. - IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIATA IN CTE CNMR DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1. IN PREZENT PRESTATORUL EFECTUEAZA INVESTIGATIILE DE TEREN PE SECTORUL 3. INVESTIGATIILE DE TEREN PE SECTORUL 4 AU FOST FINALIZATE.
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU BRASOV	0+000	50-200	ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUHENDSIK MUSAVERLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2		50.05	23%	5.53%	15.09.2021	2024 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2027 FINALIZARE EXECUTIE)	ESTIMAT 2027	18.17 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.08.2021, CNMR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS”, CU ORIENTANTUL DECLARAT GASTATORUL ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L., PROTECCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUHENDSIK MUSAVERLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALDAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POND 2014-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT AFTEL+ETAPA25LUNI STUDIULUI DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARILOR PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 20 LUNI+ ETAPA II: 6 LUNI. PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI. ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARILOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI. RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA. + ETAPA III: 36 LUNI; ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARILOR PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONOTIA DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARDIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 50,05 KM. IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA I. IN PERIOADA 07.08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMB-SAMENI PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONTRANGERI APARUTE IN INTERVALUL 2008-2021. IN PERIOADA 28.02-14.03.2021 AU LOC DEBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRAGAS-RO). A FOST AVIATA IN CADRUL CTE CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA 1 SI 2 FIMD STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANINDA DE CATRE CJ BRASOV- IN CURS DE BARTIRE. ANEZA SI ACORDURI. A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL TOPOGRAFIC. SE EFECTUEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. STADIUL INVESTIGATIILOR ESTE DE 48%.
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211-000	PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZATA OMRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1		211	92%	28%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMEI LOR SECTIUNI	IULIE 2023 - ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMEI LOR SECTIUNI	17.58 MIL LEI FARA TVA	IN 28.05.2019 SEMNAT CTR DE SERV 92/26780 „COMPLETARE STUDIULUI DE FEZABILITATE PT AUTOSTRADA TG MURES – TG NEAMT”. TERMEN INITAL DE FINALIZARE REVIZ SF - 25.01.2021. CTR DE REVIZ SF IN DERUL IN 02.12.2021 PRIN AA 3 PREL TERMEN DE FINALIZARE SERV DE PROIECTARE CU 118 ZILE TERMEN FINALIZ CF AA 04.04.2022. IN 05.11.2020 A FOST AVIAT TRASEUL FINAL IN CTE CNMR. INVESTITIE PT SECT I SI II DIN PNMR. FIMD NECESARA CONCENTRAREA RESURSELOR PT FINALIZAREA IN TERMEN IMPUSE. ACTIV DE PROIECTARE - IN 18.02.2022 INAINTARE REV 4 A DOC SF PT INTREG OBIECTIVUL, PT CARE AU FOST EMISE OBS IN 10.03.2022. IN 31.03.2022 PREST A TRANSMIS RASP CU PRIV LA SOLICIT CNMR PRIVIND DOC SF REV. 4, SI O COMPLETARE A DOC. PT SECT II AU AVUT LOC SEDINTE LA APN MURES 26.04.2022, APN MARGHITA 03.05.2022, LA APN NEAMT 05.05.2022. PT SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAIULUI. IN 11.05.2022 EMIS PUNCT DE VEEDERE AL CNMR CU PRIVIRE LA VARIANTA DRAFT A STUDIULUI DE EVAL ADECVATA PT SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAIULUI SI A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR VARIANTA DRAFT A STUDIULUI DE EVAL A IMPACTULUI ASUPRA CORP DE APA. PT SECT I, AU AVUT LOC IN PER 3 AUGI LA SENIAI LAU TRAVERTATE, DEBAT PUBL. PRIV DOC DE MEDIU. EMIS AVIZUL ANANP PT SECT I CU NR. 108 ST 485 DIN 24.08.2022. EMIS AVIZ DE GOSPODARIRE AL APelor (ABA MURES) PT SECT I CU NR. 244 DIN 30.09.2022. EMIS ANANP PT SECT III CU NR. 146/05.10.2022. APROB STUDIUL GEOTEHNIC PT ASIG CONTINUTITATI ABAS, PARTI DIN SECT I. ACORDO DE MEDIU PT SECT II IN 27.10.2022. PT SECT II SI SECT III IN 12.10.2022. IN 28.10.2022 AVIATA IN CTE CNMR IND TEHNIC AFERENTI SF PT TRONS FINANTATE DIN PNMR (SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAIULUI SI SECT II LEGHIN - TG NEAMT). IN 18.11.2022 AU FOST AVIATI IN CADRUL CTE IND TEHNIC AFERENTI SF PT TRONS FINANTATE DIN PNMR (SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAIULUI SI SECT II LEGHIN - TG NEAMT). IN 20.12.2022 PUBL. IN MOD HG PT SECT I SI SECT II. IN 19.21.12.2022 DEB PUBLICE PT OB ACORDULUI DE MEDIU PT SECT II. IN 29.12.2022 PUBL IN SEAP ANUNTURI DE PARTICIPARE LA LICITATI PT PROIECTARE SI EXECUTIE PT SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAIULUI SI PT SECT II LEGHIN - TG NEAMT, AVAND CA DATA LIMITA DEFINIRE OERTE: 27.02.2023 - SECT I SI 28.02.2023 - SECT III. IN DATA DE 02.03.2023 PRESTATOR A INANITAT DOC PT SECT I SI IN FORMA REVIZ - RIM. SEA, SECA CATRE APN SI ANAN. IN DATA DE 04.04.2023 OBT ACORDO DE MEDIU NR. SECT II MIERCUREA NIRAIULUI - LEGHIN. SECTIUNEA I - TARGU MURES - MIERCUREA NIRAIULUI SI LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,4 KM) KM 2-390 - KM 0+000 - KM 22+000 - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI IN DATA DE 27.04.2023. SECTIUNEA II - LEGHIN - TARGU NEAMT KM 281+355 (80+00) - KM 111+617 (118+512) PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI IN DATA DE 19.04.2023. IN DATA DE 05.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA PENTRU IDENTIFICARE TERENURILOR.
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	73-130 CF AMC 1	SEARCH CORPORATION & EGGS ROMANIA	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1		73.33			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN INITAL) 10.04.2024 (47 LUNI SI 6 ZILE CF. AA NR. 10)		10,16 MIL LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE) IN DERULARE. (VALDARE CONTRACT PROIECTARE: 10.155,287,25, RESPECTIV 8.727.474,66 FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA. CF. OUG NR. 64/2022). INCEPAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. ACTUL ADITINAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT. IN PREZENT PRESTATORUL REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE, ACESTA FIMD REALIZATE IN PROCENT DE 54% (FARA NOURI SI GROPLE DE IMPRUMUT). A FOST EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILIZARELOR IN DATA DE 21.03.2023. A FOST APROBAT SI PLATIT STUDIUL GEOTEHNIC SECTIUN 5. A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. IN DATA DE 30.05.2023 A AVUT LOC SEDINTA CU OMOLOGII SARBI LA PUNCTUL DE TRECERE AL FRONTIEREI EXISTENT - MORAVITA, IN VEDEREA CORELARI PROIECTELOR TRANSFRONTIERE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPII DE INCADRARE NR. 206/22.05.2023 (SI VOR REALIZA DOC. RIM. EA FARA SECA)

9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNEA DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	25%	0%	18.07.2022	2023	1.881 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI - CURTEA DE ARGES 3.686 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	<p>IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE:</p> <p>CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ARGES - TIGVENI (LOT 1), INCHISAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTU REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 27 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCERPERE.</p> <p>CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2), INCHISAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTU REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 3.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 17 LUNI SI 27 DE ZILE DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCERPERE.</p> <p>ORDINUL DE INCERPERE A FOST DAT INCEPAND CU DATA 18.07.2022.</p> <p>AU REALIZATE RIDICARILE TOPOGRAFICE. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM (PENTRU LOT 1), IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI IN CONFORMITATE CU ACESTA.</p> <p>AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU AMBIELE SECTOARE DE DRUM, FINE IN CURS DE EFECTUARE TESTELE DE LABORATOR PE PROBLELE PRELEVATE.</p> <p>AU FOST EFECTUATE MASURATORII SI TESTE NEDESTRUCTIVE LA NIVELUL PODURILOR, NECESARE INTOCMIRI EXPERTIZEI TEHNICE CE SA STABILEA LUCRABILE NECESARE LA PODURI. AU FOST EFECTUATE MASURATORII SI TESTE NEDESTRUCTIVE LA NIVELUL DRUMULUI IN VEDEREA EFECTUARI EXPERTIZEI TEHNICE PENTRU STABILIREA LUCRARILOR NECESARE REABILITARI/MODERNIZARI DRUMULUI. IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE TRAFIC. A FOST EMISA DECIZIA DE EVALUARE RISCULUI (PENTRU LOT 1), IN CURS DE FINALIZARE AMC 1 PENTRU ORDINUL DE LEGATURA CU AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI (NOD TIGVENI).</p> <p>AU FOST FINALIZATE EXPERTIZELE TEHNICE PENTRU DRUM SI PODURI.</p> <p>IN CURS DE FINALIZARE DOCUMENTATIE PRIVIND AMENAJAREA NODURILOR RUTIERE SI BENZILOR DEDICATE VEHICULELOR LENTE. A FOST AVIZAT IN CADRUL SEDINTEI C.T.E.C.N.A.I.R.S.A, RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU - ETAPA 1) PRIVIND DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI. IN CURS DE REALIZARE INCERCIABILE DE LABORATOR PE PROBLELE PRELEVATE PENTRU INTOCMIREA STUDIULUI GEOTEHNIC. IN PREZENT SUNT IN DESFASURARE ACTIVITATI DE IDENTIFICARE A PROPRIETARILOR CE VOR FI AFECTATI DE TRASEUL OBIECTIVELOR.</p>
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAJA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	145+000		BAJA MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1 BAJA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA	145			27.03.2023	27.09.2024	LOT 1 : 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2 : 8.376 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 25.10.2022, CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAJA MARE - DEJ (LOTUL 1) SI DEJ - BISTRITA (LOTUL 2).</p> <p>OFERTANTUL DESEMENAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBELOR LOTURI ALE PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA DIADRANTE VIAPONTE SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) - S.C. METROUL S.A. - CAPITAL VISION S.R.L. VALOAREA OPERATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA:</p> <p>* PENTRU LOTUL 1 - BAJA MARE - DEJ, CU PRETUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA.</p> <p>* PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA.</p> <p>DURATA AMBELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI (DN CARE 14 DE LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE), CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 10.02.2023.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FINE DATA DE 27.03.2023.</p> <p>ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST INIATATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 16.06.2023 FINE EMISE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI IN DATA DE 04.07.2023</p>
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSITRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)		97.3	0%	0%	2021 - DENARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2024 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	1000.38 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 21.03.2023 A FOST ORGANIZATA O SEDINTA DE LUCRU LA SEIUL CNAIR LA CARE AU PARTICIPAT REPREZENTANTII AI CNAIR, MFI SI CONSITRANS, IAR CA URMARIRE A SEDINTEI S'A STABILIT CA PRESTATORUL SA INTOCMASCA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CAREI SE VOR ANALIZA 3 VARIANTE DE TRASEU (VARIANTA IMBUNATATIIA DATATA LA SF - UL DN 2006, VARIANTA PREFERATA DIN AMC 1 INITIAL SI VARIANTA CU 80 KM/H). IN DATA DE 29.05.2023 PRESTATORUL A INIATAT DOCUMENTATIA AMC (1+2), PENTRU DOCUMENTATIA AMC AU FOST EMISE DIN PARTEA BENEFICIARULUI OBSERVATI. IN DATA DE 07.07.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 06 REVIZUIT.</p> <p>IN DATA DE 07.06.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN - CODLEA.</p>
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPANNA A4 (KM 16+700)-DN 39E			0%	0%		ESTIMAT DECEMBRIE 2022	674.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAJA MAREI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25			2021	26.06.2023 (CONFORM AA NR. 6)		15.8 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAJA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL, CU O VALOARE DE 15.793.036,12 LEI FARA TVA, STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII ARHEOLOGICE - IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES - IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATELE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN / ARHEOLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFIC DETALIAT SI IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE- PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 8000ML DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M LINIARI PROPUSI. PRESTATORUL A INAINTA STUDIUL GEOTEHNIC - TRONSON 3 X4 (D=000) - 7+500 IN 24.02.2023.</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FUND IN CURS DE REVIZUIRE.</p>
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAJA MAREI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022		14.48 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAJA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA.</p> <p>STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC).</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA</p> <p>IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMANDO A FI SIFUSIA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC - ECONOMIC CNAIR SA.</p> <p>IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA CUG 64.</p>

