

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ-IUNIE 2023

3.DRUMURI NAȚIONALE

DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOLOSINȚA		266.31 MIL. LEI FARA TVA	<p>PROBLEME:</p> <p>CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CĂTRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITA ÎNTĂRZIERILOR ȘI NEEEXECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CĂTRE ANTREPRENOR.</p> <p>1. NEEEXECUTAREA LUCRĂRILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635</p> <p>2. ÎNTĂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUTIEI LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTĂRĂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/ FBIH.</p>
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEXICOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		46	20.00%	7.50%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎNSĂ PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022.;</p> <p>A FOST EMISA DE CĂTRE MTI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+194 - KM 52+649;</p> <p>A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE;</p>
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEXICOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	2.50%	4.70%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022.</p> <p>A FOST EMISA DE CĂTRE MTI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+194 - KM 52+649;</p> <p>A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE;</p>

4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C GEGER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE SC CONSIG PROIECT SRL IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA OLTULUI LA 4 BENDI DE CIRCULATIE INTRE KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021	22.141 MIL LEI FARA TVA	IN PERIOADA DE GARANTIE
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	7+573	19+220	ASOCIEREA EUROCOGEN FRUNTA ANINVASA SRL & ALEANDRI SPA & BEZZO COSTRUZIONI SRL & SMART BUILDING PROIECT SRL	MODERNIZARE DN 5, BUCURESTI - ADUNATI COPACENI KM 7+573 - KM 19+220	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 2020	11.647	99.50%	95.00%	23.04.2015	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR: 21.10.2022	76.13 MIL LEI FARA TVA	EXECUTIE LUCRARI DATA DE INCIPERE A LUCRARILOR: 23.04.2015 PROGRES FIZIC: 99.50% PRIN PROCESUL VERBAL DIN 19.07.2022 S-A DISPUS SUSPENDAREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR (PVSRTL). IN DATA DE 21.10.2022, ANTREPRENORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE REZILIARE A CONTRACTULUI, ULTERIOR SUSPENDAREA DE CATRE BENEFICIAR A RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. ANTREPRENORUL A CONTESTAT SUSPENDAREA RTI SI A SOLICITAT IN INSTANTA (PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI CARE SI-A DECLINAT COMPETENTA SOLUTIONARI CAUZEI IN FAVOAREA TRIBUNALULUI DAMBOVITA) SUSPENDAREA SI ULTERIOR ANULAREA EXECUTARII ACTIUNII ADMINISTRATIVE PVSRTL DIN 19.07.2022. -SUSPENDAREA EXECUTARII ACTIUNII ADMINISTRATIVE - PVSRTL (DOSAR NR. 3721/120/2022 -DATA INREGISTRARI 28.11.2022, PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA) STADIU: HOTARARE 1053/25.12.2022 SOLUTIA PE SCURT: RESPINGE ACTIUNEA, CU RECURS IN 5 ZILE DE LA COMUNICARE. -ANULAREA ACTIUNII ADMINISTRATIVE - PVSRTL (DOSAR NR. 3332/120/2022 -DATA INREGISTRARI 24.10.2022), PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA, STADIU: HOTARARE 188/16.03.2023 TIP SOLUTIE: RESPINGE CEREREA, CU DREPT DE APEL, IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA COMUNICARE
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZVI SA - STRACO GRUP SRL - TRACTEBEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 42+850; KM 54+050 - KM 128+250	103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023	http://www.cmadr.ro/nr/c/omunicare/fo municate de presa/intergeneral/acti/c4%83-de-lucri-ge-%C9%99/antbru-ul-de-modernizare-6073	275.86 MIL LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28,85 KM, PV 221/14.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZILIARE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI. PENTRU RESTUL DE EXECUTAT, IN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PT+DE MODERNIZARE PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 54+050 - KM 128+250 LA DRUF BRASOV. -DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAIR. -S-AU SOLICITAT COMPLETARI. IN DATA DE 17.10.2022 S-A TRANSMIS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMEN 10 ZILE. -S-A AVIZAT IN CTE - CNAIR SIGURANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATIA TEHNICA. -AVIZAT IN CTE CNAIR, IN C.A. AL C.N.A.I.R. S.A., IN CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE (AVIZ NR. 28/30.05.2023). A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA LICITATIE DESCHISA CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN105756/28.05.2023 PENTRU „EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DN 73 KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250 PITESTI-CAMPULUNG-BRASOV”, SECTOR KM 54+050 KM 128+250, LOT 1 KM 54+050 - KM 92+000; LOT 2 KM 92+000 - KM 128+250”. DATA LIMITA DEPUINERE OFERTE: 19.07.2023. TERMEN SOLICITARE CLARIFICARI: 27.06.2023. DATA RASPUNS CLARIFICARI: 07.07.2023.
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIEREA SC SYLC CON TRANS SRL/HIDROSTROY AD	IONESTI - VARFURILE	LOT 3	13.93	100%	97.46%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPTEA LA TERMINAREA LUCRARILOR	55.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRTL NR. 110

8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MOCHLOS S.A.	GAUCEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021			81.94 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAIR IN DATA DE 16.06.2021.
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+560	ASOCIERIA SC DRUM ASFALT SRL - VAHOSTAV SI S.S. - TRAMECO SA - ILE VIORIEL CONSTRUCT SRL	VARFURILE - STEI	LOT 4	33.31	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2021		74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRTL NR. 303.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTIA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENLIK INSAAT NAKLIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1): BAIODANI - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LARGIE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	0%	0%	ORDIN INCEPERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT MARTIE 2026			869.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIERIA ESTIA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENLIK INSAAT NAKLIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN28B	0+000	76+758	ASOCIERIA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRADI SRL (FOSTA SC AQUA PARK SRL) - LIDER ASOCIERE - SC MAVGO HOLDING SRL - VAHOSTAV SI S.S. - TRAMECO SA	MODERNIZARE DN28B, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758		71.512	67.00%	54.00%	02.08.2021	Aug-23	Aug-23		267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERUJARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVIZAT PT CTE CNAIR 21.07.2021 AVIZAT PT CTE DRDP IASI - 09.06.2021 - AVIZAT DTAC DRDP IASI - 10.03.2021; AVIZAT DTAC CNAIR SA - 16.03.2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 21/12.05.2021 EMISA DE MTIC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. SE ANALIZEAZA SOLUTIILE DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE CONSOLIDARE AVAND IN VEDERE SOLUTIILE TEHNICE PROIECTATE IN PREZENT SI EXPERTIZELE TEHNICE EFECTUATE.

12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN29D	2+800	48+146	ASOCIEREA SC AUTOTENSIOM SRL - SC OPR ASFALT SRL - OBRAS PUBLICAS-Y REGADOS SA - SC EVALCONS TECH SRL	MODERNIZARE DN29D BOTOSANI - STEFANESTI KM 2+800 - KM 18+500 SI KM 18+800 - KM 48+146		45.046	92.00%	86.00%	29.03.2021	Aug-23	2023	208.44 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.06.2020 A FOST DEPU SA APLICATIA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA CHELTUIELOR REFERENTE ACESTUI PROIECT DIN FONDURI NEAMABURSABILE, ALOCATE IN CADRUL POIM 2014 - 2020 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE IN DATA DE 08.01.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE TERMEN DE PREDARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE: 28.02.2021 PT - AVIZAT CNAIR SA NR. 5033/26.03.2021
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIEREA COSEDL S.P.A.S.C. BIT INVEST S.R.L.-CHIRULIU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN7, BALDANA-TITU, KM 30+950-KM 52+350		21.4	0%	0%	01.09.2022	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE_BENEFICIAR / AUTORITATEA CONTRACTANTA", IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVISORUL A INMANTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCEPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21.750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN7 BALDANA - TITU KM 30+950 - KM 52+350" IN DATA DE 26.09.2023 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 26 / 26.05.2023 (NR. MTI 17040/26.05.2023)
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132+435	185+230	OZALTIU INSAAT TICARIT VE SANIYI ANDRIM SIRKETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRAIOVA, KM 90+290 - KM 222+282 LOT 2 - KM 132+435 - KM 185+230 (RELOCITARE)	LOT 2	48.009	27.52%	31.74%	02.05.2022	NOIEMBRIE 2023	NOIEMBRIE 2023	317.44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAIR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE DE CATRE SUPERVIZOR (DRDP CRAIOVA) CU DATA DE 02.05.2022.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIEREA S.C. FREYRON S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+580 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POD NOU PESTE IJU DE LA MARI LA KM 105+250, REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANUL 2023	27.939,8 MIL LEI FARA TVA (inclusiv actualizarea preturilor)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIODA DE TIMP FRIGUROS, DE REGULI, CUPRINSA IN PERIODA 15.11-15.03), CU O PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083,63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 641.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.399.055,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.036.982,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.950,85 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.618.346,06 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420,29 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 25.323.656,50 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/24.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR, PRETUL CONTRACTULUI FIIND DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FIIND DE 3 LUNI. LUCRARILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARI RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR, SAU SOLICITAT UNELI REMEDIERI, CONSTRUCTORUL EFECTUANDU-LE IN TERMENUL STABILIT DE COMISIE URMEZEA CONVOCAREA COMISEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277		MODERNIZARE DN 2L SOVELA - LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277				16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.779.219,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 3.555.098,42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.121,28 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DRDP IASI 16918/10.05.2021; AVIZAT DTAC CTE CNAR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: - 4 LUNI PROIECTARE; - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE AVIZAT CTE DRDP IASI NR. 18065/03.02.2023. IN AVIZARE LA CTE CNAR SA DUPA IMPLEMENTARE RECOMANDARI ASR STADIUL II	
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 VALEA OULUII INTRE KM 256+675 - KM 258+950"				2.274						8.46 MIL. LEI FARA TVA		
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A1 ARAD - TIMISOARA - DN 69				9,9	23,34%	11,56% (25,14% INCLUSIV CIP 3 AFERENT AVANS APROBAT DE BENEFICIAR)	01.03.2021	9.12.2023	ANUL 2023	232.62 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTAREA SI 18 LUNI EXECUTIE SI ARE O GARANTIE DE 84 DE LUNI. IN DATA DE 02.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 35 (NR.MI 26799 DIN 02.07.2021) - ETAPA I. AVIZ CTE CNAR PAC NR. 5075 DIN 30.06.2021. AVIZ CTE CNAR - FAZA FTE - NR. 5115 DIN 16.11.2021. IN DATA DE 4.11.2022 SA SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR.3/04.11.2022, PRIVIND RESTABILIREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL; INTRODUCERE REZERVĂ DE IMPLEMENTARE; MAJORARE VALOARE CONTRACT; MODIFICARE FORMULA AJUSTARE PRETURI; ELEMENTE SEMNIFICATIVE DE COST. EXISTA REVENDICĂRI EMISE DE ANTREPRENOR AVÂND CAUZE CONDIȚII METEO NEFAVORABILE SI LUCRĂRI DE ARHEOLOGIE SUPPLEMENTARE, SUPERVIZORUL ACCEPTÂND DE PRINCIPIU CELE DOUĂ REVENDICĂRI, URMÂND A SE EMITE DECIZIA ACESTUA CU PRIVIRE LA EVENTUALELE EXTENSI DE TAMP SUSJUS COSTURI SUPPLEMENTARE. DE ASEMENEA, EXISTĂ REVENDICĂRI EMISE CĂTRE BENEFICIAR, REVENDICAREA NR. 3, RESPECTIV REVENDICAREA NR. 4 PRIVIND PREVEDERILE ART. 5.1 - CLAUZA 50 (PLĂȚI) DIN ACORDUL CONTRACTUAL, SUB CLAUZA 50.3, CA URMARE A ORDINELOR DE MOBILIZARE EMISE DE CĂTRE SUPERVIZOR PRIVIND MOBILIZAREA UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR ANTREPRENORULUI. PRIN ADRESA LEG-1376 DIN 03.04.2023 SUPERVIZORUL EMITE DECIZIA AFERENTĂ DETALIILOR FINALE A REVENDICĂRI BENEFICIARULUI NR.3 "BENEFICIARUL ESTE ÎNDEPLĂȚIT SĂ PERCEAPĂ DE LA ANTREPRENOR CU TITLU DE PENALITĂȚI PENTRU NEASIGURAREA RESURSELOR DE PERSONAL" PREVĂZUT ÎN ORDINUL ADMINISTRATIV NR.18 - ORDINUL DE MOBILIZARE AL PERSONALULUI SI UTILAJELOR PREVĂZUT ÎN PROGRAMUL DE EXECUTIE DETALIAT SI REVIZUIT NR. 14. PRIN ADRESA LEG-1426 DIN 24.04.2023 SUPERVIZORUL EMITE DECIZIA AFERENTĂ DETALIILOR FINALE A REVENDICĂRI BENEFICIARULUI NR. 4 "BENEFICIARUL ESTE ÎNDEPLĂȚIT SĂ PERCEAPĂ DE LA ANTREPRENOR CU TITLU DE PENALITĂȚI PENTRU NEASIGURAREA RESURSELOR DE PERSONAL SI UTILAJE" PREVĂZUT ÎN ORDINUL ADMINISTRATIV NR.19 - ORDINUL DE MOBILIZARE AL PERSONALULUI SI UTILAJELOR PREVĂZUT ÎN PROGRAMUL DE EXECUTIE DETALIAT SI REVIZUIT NR. 15.1, ÎN DATA DE 26.04.2023. SA SEMNAT ACTUL ADITIONAL LA CONTRACTUL DE FINANTARE NR. 109/10.08.2021 PRIVIND MODIFICAREA PRETULUI CONTRACTULUI. BENEFICIARUL EMITE INSTINTARE DE REMEDIERE DIN 28.04.2023, ÎN CALCAREA ART. 8.1.2.2. (CALITATEA DE PROIECTANT) DIN CERINȚELE BENEFICIARULUI. 2. ÎN DATA DE 03.05.2023, BENEFICIARUL EMITE INSTINTAREA DE REMEDIERE ÎN CALCAREA PREVEDERILOR PORTIVIT CLAUZEI 14 PERSONAL, SUB-CLAUZA 14.3 DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT. PRIN	
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRIMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITLU DJ 711A) - LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE				14,3			OCTOMBRIE 2019	25.02.2023 (CF AA NR. 5 92/10101/25.11.2022)			923.97 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS OBS ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE AȘTEPTA VARIANTA FINALA. ÎN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIULUI DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFLA ÎN ANALIZA LA BENEFICIAR. ÎN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA INANȚATA ÎN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU S- PRESTATORUL A TRANSMIS S-FUL REVIZUIT ÎN DATA DE 28.10.2021, AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULUI ÎN PREZENT SE AȘTEPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE ÎN PARTEA PRESTATORULUI. ÎN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI. SUSPENDAREA A ÎNCETAT ÎN DATA DE 25.08.2022. ÎN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI. SUSPENDAREA A ÎNCETAT ÎN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE- REVIZIA 3 A FOST INANȚAT ÎN DATA DE 29.08.2022. A FOST PREGĂTITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN LA NR.5/25.11.2022, CU 90 ZILE. -STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANȚAT ÎN DATA DE 28.11.2022 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE. - PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR ÎN FORMA DRAFT A FOST INANȚAT ÎN DATA DE 29.12.2022. -ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATIILE ÎN DATA DE 09.01.2022. ÎN DATA DE 31.01.2023 PRESTATORUL A INANȚAT REVIZIA 4 PAC, ÎNDOI EMISE OBSERVATIILE ASUPRA ACESTUIA. ÎN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANȚAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC. -ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INANȚATA DE CATRE PRESTATOR ÎN DATA DE 15.02.2023, FINE ÎN ANALIZA CNAR. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST AVIZAT ÎN CTE CNAR ÎN DATA DE 07.04.2023, ÎN CTE MTI ÎN DATA DE 23.05.2023, URMÂND A FI SUPUS SPRE AVIZARE ÎN CI.

20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIILAU - APAHIDA	0+000	38+800		GILAU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA						2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIUNEA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%					109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE UPSA FINANTARE LUCRARI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI	1+200	1+252		POD PE DN 13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI		0.0521							5.45 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020. STADIU FIZIC REALIZAT: 39%
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DRUM KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCHIT PV NR. 301. PERIODA DE GARANTIE : 36 LUNI

24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITAREZ/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783	ZIMNICEA - ALEXANDRIA	41.183							0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARI SI LICITATIE.
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITAREZ/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2			PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961	2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - ONAIR SA nr. 5459/23.06.2023
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITAREZ/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745	152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)	47.755							1638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSAT
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITAREZ/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500	2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	Jun-23		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023