

SITUAȚIA PROIECȚIILOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2023

1. AUTOSTRĂZI

AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Total	Longime km	Stadiu actual Etc	Stadiu actual Financier	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Sfârșit șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TÂMBOU MUREȘ - CȘUI - ORADEA	8+700	88+700	ASOCIEREA S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TENNOSTRADE S.A. - S.C. ELECTRICITATEA S.A.	SECTIUNEA 3A ȘI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2, NAKARJELU - MINAȘTI IM 8+700 - 75+000+ 38L, MINAȘTI - ZIMBOR KM 8+000 - 13+000	SUBSECTIUNEA 3A2 NAKARJELU - MINAȘTI IM 8+700 - 75+000+ 38L, MINAȘTI - ZIMBOR KM 8+000 - 13+000	24,59	70,50%	66,58%	25.03.2021	20.05.2025 (CONFORM PROGRAM DE EXECUȚIE ACTUALIZAT ÎN AUGUST 2023)	ANUL 2025		1495,907 MIL. LEI FARA TVA	SEMAMR CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 66,283,293,92 LEI FARA TVA, ÎNCLUZIV ÎN C.A. 3,263,048 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: 1) 21 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 2) 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR, 3) 107 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRIILOR. AUTORIZAȚIE DE CONTINUTURE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZAȚIE DE CONTINUTURE EMISA PENTRU SECTORUL 3B2 ÎN 05.07.2021. PROIECT TÂMBOU DE EXECUȚIE PENTRU SA AUGUST ÎN CTE. CNAM ÎN DATA DE 02.08.2021. PROIECT TÂMBOU DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVIAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021. VALOAREA PROIECTULUI DE 1495,907 MIL. LEI FARA TVA SA ÎNDOUZAT ÎN CTE CNAM ÎN CTE. - ÎN ACTUL ADIȚIONAL NR 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 25.332.399,26 LEI ÎN REZERVĂ DE IMPLEMENTARE PENTRU ALZARETE. - ÎN ACTUL ADIȚIONAL NR 2 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 100.753.749,23 LEI ÎN REZERVĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRE DE ALZARETE D'OPIN 3112,519,74 LEI ASTFEL ÎN CTE VALOAREA DE CONTRACT ESTE 1.495,907,482,83 ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIVIND APLICABILIA PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ADUZE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TÂMBOU MUREȘ - CȘUI - ORADEA	66+500	80+054	MUREȘ INSAAT VE TICARET SA	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NODULAU - SUPRAȚI DE BANJALU	SUBSECTIUNEA 3B5 NODULAU - SUPRAȚI DE BANJALU	13,55	99,00%	86,90%	01.02.2021	2023	SEPTEMBRIE 2023		384,14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN 30.09.2020. 5 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE, 130 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ LUCRĂRIILOR PENTRU REALIZAREA ACESTEI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVĂZUT ÎN STRUCTURA A 2) STRUCTURĂ ÎN PASAJE ȘI
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TÂMBOU MUREȘ - CȘUI - ORADEA	13+200	25+500	ASOCIEREA SC SAMPY CONSTRUCT SRL - SC SPECTION UMB SRL - SC TENNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POMATA SAHARJELU	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POMATA SAHARJELU	12,24	40,15%	35,65%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCETINAT PPE AVIZAT ÎN DATA DE 27.09.2022 COMPLETARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 25.07.2022	18.07.2025 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)	ESTIMAT 2024		838,899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 03.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRIILOR A FOST CONTINUTĂ GARANȚA DE BUNA EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRIILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.03.2021. ÎN DATA DE 27.09.2022 A FOST AVIZAT PROIECTUL TÂMBOU ÎN CADRUL CTE - CNAM ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICĂȚĂ ÎNCEPEREA LUCRĂRIILOR 880,40 MIL. LEI FARA TVA. ÎN ACTUL ADIȚIONAL NR 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156,483,383 LEI ÎN REZERVĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PENTRU ALZARETE. PENTRU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIARE ÎN BUNA LEI FARA TVA ÎN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 PRIVIND APLICABILIA PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ADUZE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TÂMBOU MUREȘ - CȘUI - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIEREA STRABAG SRL - GEGER TRANSLIVANIA SRL	TRONSONI OUBA - CAMPINA TURCI (DAS CRETANI - CAMPINA TURCI)	LOT 3	15,895	37,88% - PROGRES ÎNDOUZAT LA DATA REZILIERI 76,5% PE NODUL CONTRACT	43,97% - PROGRES ÎNDOUZAT LA DATA REZILIERI 49% PE NODUL CONTRACT	21.11.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE	2024	ESTIMAT 2024		420,35 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZILIAT - ÎN DATA DE 11.03.2021 SA TRANSMIS ANTREPRENORULUI ÎNTEȚINĂRE DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATĂ ÎN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCUREȘTI. ÎN DATA DE 10.05.2023 SA EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU UȘA GARANȚATE DE BUNA EXECUȚIE. HOTĂRÂRE NR.102/30.03.2023 ÎN CĂTRE TRIBUNALUL BUCUREȘTI ÎN CĂTRE CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PUN SAMPY ÎN BAZA REZILIERE PENTRU UȘA GARANȚATE DE BUNA EXECUȚIE. ÎN DATA DE 04.11.2023 CNAM SA A PRELUIAT AMPLASAMENTUL DE ANTREPRENORUL STRABCO GROUP SRL. CTR PROIECTARE ȘI EXECUȚIE - ÎNCEPEREA DE ÎNCEPERE CONTRACT ÎN GERLAZE. ÎN DATA DE 16.10.2022 CNAM A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA BRADOV - TÂMBOU MUREȘ - CȘUI - ORADEA, SECTIUNEA 3B - OUBA - CAMPINA TURCI, LOT 3, CRETANI - CAMPINA TURCI". CU ASOCIEREA STRABAG SRL - GEGER TRANSLIVANIA SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 3 LUNI PENTRU PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR. DURATA DE GARANȚĂ A LUCRĂRIILOR ESTE DE 156 DE LUNI. FINANȚAREA LUCRĂRIILOR ÎN VALOARE DE 420,347,903,86 LEI FARA TVA ESTE ASIGURATĂ DIN FONDURILE EUROPENE NEAMBURSIBILE. ACEST TRONSON DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 15,95 KM. ÎN CADRUL CONTRACTULUI VOR FI REALIZATE 2 PODURI, 7 PASAJE ȘI UN NOD INTER LA CRETANI (IM 21+895). ANTREPRENORUL A SOLICITAT BENEVOLENȚĂ ȘIPE, ÎNCHIRIARE, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRACIUNII - REVOLVA 1"
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA LA MUNICIPIUL BUCUREȘTI (A2)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SAMPY CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TENNOSTRADE S.A.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47	13,93%	1%	04.04.2022	10.04.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312,63 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.08.2020, C.A. I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI IM 4+000-KM 900-900, SECTOR CENTURA NORD KM 4+000-KM 5+170, LOT 4 ȘI KM 4+000 - KM 5+007", CU ÎNTEȚINĂȚĂ DECAȘTOR, ASOCIEREA S.C. SAMPY CONSTRUCT SRL - GEGER DE ASOCIEREA SPECTION UMB - TENNOSTRADE S.A. VALOAREA CONTRACTULUI 312,635,049 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM. SURSA DE FINANȚARE: FONDURILE EUROPENE NEAMBURSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR, 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRIILOR. ÎN PREZENT SE LUCRĂRĂ LA ELABORAREA STUDIILOR DE EVALUARE ADECVATA (DIA), PENTRU LACUL ȘI PASAJURILE CERINȚĂ (SARE PROTIEȚĂ)
6	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA LA MUNICIPIUL BUCUREȘTI (A2)	2+500	20+000	ASOCIEREA ÎMPREȘIA PIZZANOTTE C SPA ITALIA S.P.A. - KETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	0%	2023	TRIM III 2026	ANUL 2026		85,07 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CRETĂ CASTIGATĂ)	ÎN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE.

7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	39-000	47-000	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2023	397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OPERA CONTRACTUALE)	<p>IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 3 KM 39+000- KM 47+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD</p> <p>VALOAREA CONTRACTUALA: 397.996.117 LEI FARA TVA.</p> <p>FINANCIARE: DE BOM</p> <p>SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.</p> <p>SCURTAR CONTRACTUALA ESTE DE 120 LUNI, DIN CARE:</p> <p>21 LUNA PERIOADA DE PROIECTARE,</p> <p>18 LUNA PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR</p> <p>100 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR</p> <p>A POST EMS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023</p>
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	20-000	39-000	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SPA (SUDE DE ASOCIERE) - SREDITON LIAIS TECHNOLOGIE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	90%	82%	16.08.2021	16.08.2024	Iunie 2024	831.92 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000- KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SPA.</p> <p>VALOAREA CONTRACTUALA: 831.920.053,34 LEI FARA TVA.</p> <p>FINANCIARE: DE BOM</p> <p>SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.</p> <p>SCURTAR CONTRACTUALA ESTE DE 124 LUNI, DIN CARE:</p> <p>21 LUNA PERIOADA DE PROIECTARE,</p> <p>22 LUNA PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR</p> <p>100 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR</p> <p>A POST EMS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08.2021</p>
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	69-000	85-300	ASIM ALAMAR SANARY TEGSELER VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VOINA - BRAGADARU	16,3	76,40% (GENERAL) 79,32% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.10.2023	129,73% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR), REDEVITIV 83,30% (PANA ACTUALIZARI PRETUR)	18.08.2020	IULIE 2023		750.880 MIL. LEI FARA TVA (26.129 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700</p> <p>DECIZIA PENTRU EXPRESIUNE REFERENTIA NR 670/2020 A POST EMSA IN DATA DE 15.10.2020.</p> <p>A POST ACCIDENT AVANSA PENTRU EXECUTIE LUCRARI (DIN VALOAREA LUCRARILOR)</p> <p>ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTAND IN INTRES AUMENTANTIAL LOTULUI 2, A POST EMS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCEPERE FIMD 03.11.2020 SI DE BOM</p> <p>A POST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1198/10.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CILIGARIUL SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 376/17.02.2021</p> <p>IN DATA DE 12.02.2021 A POST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 12 PENTRU ETAPA II, EXPRESIUNE SUPPLEMENTARE.</p> <p>PROBLEME:</p> <p>ENEL A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCARILOR DE UTILITATI PENTRU RETICULA DE 130 KV LA INTERSECTIA SI SI 10.</p> <p>IN LUNA DECEMBRIE A POST SI AVANSA EXECUTIA ACION TRU STADIU, CARE NECESSITA EXPRESIUNE SUPPLEMENTARE DE TREBNI.</p> <p>ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETARII, DINTRE CARE DOUA SUPRANETE APARTINAND LUTI ALAVA (DATA DE ACEASTA, REPREZENTANTII CNAB AU OBTINUT ACETIUSI PRIMARII SI OBLIGAREA EXECUTIA SI ZONATA LUTI (DA SI SA TRASA SUPRANETA APARTINAND SA - PROPRIETARII PENTRU CARE AU FOCSI INTRATE DEMARSHURILE SI VEDEREA OBTINERII ACETIUSI ACESORIA PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA EXPRESIUNII. IN ACEST SENS, IN DATA DE 04.02.2023, REPREZENTANTII CNAB SI ALMAM AU OBTINUT PALMUL DECLARAT AVANS SI SUBIECT ACETIUSI DE A FASCU SUPRANA DE 42,5 KM NECESSARA EXECUTIEI STALPILOR AVRENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURI SUPPLEMENTARE FATA DE BUGETUL INTIAL APROBAT DE ENEL.</p>
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	12-070	69-000	ASIM ALAMAR SANARY TEGSELER VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 12+070 - KM 12+770, SECTOR SUD - KM 12+770 - KM 69+000	LOT 1: GUNA - VOINA	16,93	75,60% (GENERAL) 78,50% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.10.2023	100,00% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR), REDEVITIV 83,30% (PANA ACTUALIZARI PRETUR)	01.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANUL 2023	830.680 MIL. LEI FARA TVA (43,40 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE INCEPERE - 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA II (KM 69+300 - KM 86+700, NOD BUTER SI PARCARE)</p> <p>ORDIN DE INCEPERE - 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPRESIUNE SUPPLEMENTARE</p> <p>PROBLEME:</p> <p>* NERESPETAAREA DE CATEVA AVRENTRENDA A PROGRAMULUI DE EXECUTIE;</p> <p>* SARA MODIFICARE (TULUI SI PERSONALIA ANTREPRENORULUI, OBTINEREA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR;</p> <p>* INVAZIUNI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROIECTARE A LUCRARILOR DE UTILITATI;</p> <p>* INVAZIUNI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOTELE STRUCTURE DIN CONTRACT;</p> <p>* ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTIILE DE REFERENTIA NR. 3 (TERMEN DE REALIZARE 25.10.2022)</p>
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	85+300 - 100+700 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIEREA ATRON TECHNICAL SOCIETY ANDRONEA (AFOR SA.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SB S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+700, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 1+500	LOT 8: BRAGADARU - JORTA	17,965	57,30% (GENERAL) 55,50% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.10.2023	56,99% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR), REDEVITIV 53,30% (PANA ACTUALIZARI PRETUR)	21.10.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+700, KM 0+000 - KM 1+500)	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023	813.422 MIL. LEI FARA TVA (34,8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE INCEPERE - 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA II (KM 85+300 - KM 86+700, NOD BUTER SI PARCARE)</p> <p>ORDIN DE INCEPERE - 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPRESIUNE SUPPLEMENTARE</p> <p>PROBLEME:</p> <p>* NERESPETAAREA DE CATEVA AVRENTRENDA A PROGRAMULUI DE EXECUTIE;</p> <p>* SARA MODIFICARE (TULUI SI PERSONALIA ANTREPRENORULUI, OBTINEREA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR;</p> <p>* INVAZIUNI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROIECTARE A LUCRARILOR DE UTILITATI;</p> <p>* INVAZIUNI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOTELE STRUCTURE DIN CONTRACT;</p> <p>* ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTIILE DE REFERENTIA NR. 3 (TERMEN DE REALIZARE 25.10.2022)</p>
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51-785	MARKET INDAAT SANARY TURIZM VE TICARET ANDRONEA SIBIETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 APASU DE JOS - SAAMBATA DE JOS	17,61			16.10.2023	18.10.2027	2027	1773 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A POST SEMNAT IN DATA 24.08.2023</p> <p>SCURTAR CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI</p> <p>DATA DE INCEPERE PROIECTARE - 16.10.2023</p>

13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44-500	81-900	ASOCIEREA WERBLUD SPA - TRANCAD S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2%	PRIMA TRASA PENTRU ACTIVITATA DE PROIECTARE DIN PRELUCRAREA CONTRACTULUI	ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.03.2023	2027	2027	5334 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAB A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI CU ASOCIEREA WERBLUD SPA - TRANCAD S.R.L. PROIECTAREA CONTRACTULUI ESTE DE 3.123 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FRANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPEENE NEAMORTISIBILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNE DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI SI ACCESTA SECTIUNE SUNT: 55 DE PODURI SI PASAJE ETARE CU OSAI GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 MILIARDE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECONOTI IN ZONA LOCALITATI GARABETI A POST SMS ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.03.2023
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44-500	ASOCIEREA MAPA ROAD&VE TICARIT AS - CENGIZ ROAD SANATYVE TICARIT AS.	SECTIUNEA 1, LOT 5 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	2%	PRIMA TRASA PENTRU ACTIVITATA DE PROIECTARE DIN PRELUCRAREA CONTRACTULUI	01.07.2022 - ORDIN INCERERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 30 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. SUMA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 285 DE LUNI. TRASA ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NEAMORTISIBILE. ACCESTA SECTIUNE CONTINE LIMBATELE LUCRARI PRINCIPALELE - 49 DE PODURI SI VIADUCTE - 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINZ INTRE 250 M SI 1300 M. • ECONOTI IN ZONA LOCALITATI LAZARETI. IN CURS DE ELABORARE TRASA SECTIUNIC.
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-761	122+110	WERBLUD SPA (ITAJU)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	55.45%	43.96%	2025 IN CF CU PREVEDEREA CTE DURATA DE REALIZARE A ACESTUI ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORITATEA DE CONSTRUCIRE NR. 31/27.08.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S A FOST ORDINUL DE INCERERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR	2025 IN CF CU PREVEDEREA CTE DURATA DE REALIZARE A ACESTUI ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORITATEA DE CONSTRUCIRE NR. 31/27.08.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S A FOST ORDINUL DE INCERERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR	ANUL 2025	1730 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 1. 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 48 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARIILOR 1. 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR A FOST AVANSA FACUTUL CA BILANUL ESTE COMPLET IN DATA DE 08.08.2022. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4, TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 3.86 KM. A FOST AVANSA PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-900	91-761	POBR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	12.02%	16.60%	01.03.2022 - ORDIN INCERERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POBR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.323,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERERE A LUCRARIILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. SURTINUT CONTRACTUL SI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4, TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 3.86 KM. A FOST AVANSA PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0-500	30-300	ASOCIEREA SA&RE CONSTRUCT SRL - SPECTON LUMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	SALICESTI - TRAFESTI	LOT 1	30.1	1.02%	1.80%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE.	
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCANI	0-500	4-600	ASOCIEREA SA&RE CONSTRUCT SRL - SPECTON LUMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLODESTI - BUZAU) - VANU PASI (ORLUM DE USATARA CATRE ONJ)	TRONCON 1	4.6	22.49%	4.37%	ORDIN DE INCERERE EXECUTIE: 09.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	699.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. PODRU/PASAJE/VIADUCTE: 6 NODURI RUTIERE: 5 LARGIMEA PAVAJTORILOR: 26 M DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 ANI. A FOST SIMSA DECIDATA DE EXPDIFOPRE NR. 1505 DIN 28.11.2022 APERATA HD NR. 1144/ 2022. SUNT NECESARE EXPDIFOPRE SUPPLEMENTARE PENTRU AMENAJAREA GRUPEI DE SUPRRAZI/VIAD.	

19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCJANI - BACAU	0+000	25+000	ASOCIERIA SPECTION LUMB SRL - SAHRE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	FOCJANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCJANI) SI COMPLETAREI TANGI	TRONCON 1	35.6	0%	1.87%	29.09.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0+000	21+000	ASOCIERIA IMPRESA PIZDAROTTI B.C. S.P.A. - PIZDAROTTI S.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MEZL	LOT 1	21	34.00%	21.79%	ORDON DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 23.08.2022	23.08.2024 (CF. CONTRACT) 03.10.2024 REVIZUIA CONFORMA D.A.M.)	ANUL 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.09.2022, CNAB A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MEZL, KM 0+000 - KM 21+000. SURSA DE GARANTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PROROGAREA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 DE LUNI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 34 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEMENTE TEHNICA INDICATA, IN LUNGIMEA DE 550 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.000.000 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NEAMABILISABILE - PLANUL NATIONAL DE REZERVA SI REZIDENTA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PRODAT AMPLASAMENTUL LUCRARE. PROBLEME PRINCIPALE: 1. CAUTATEA SALAI SI CANTITATELE INSUFICIENTE DE PAVANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GRUPOLE DE IMPRUMUT. INTELEGEREA SI FINANTEL PRINCIPALE: IN ACEST SENL IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VISITA IN AFLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL SAU STABILIT PASI DE URMAT. 2. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETI NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFECTUOSULUI DE PAVANT DE SAPATUNIM - REALIZAT 3. PROIECTAREA INTRERII SIIEI CNAH SA FOSTU PROIECTARE HG - IN CUIE DE FINANCIARE; 4. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI PANZI PRACTICE PE ZONA KM 0+000 - KM 1+450 IN DATA DE 28.04.2023 SA BENEENT IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL LUCRARE DOPUSE DE ACCES IN DATA DE 11.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT PROIECTANTUL GENERAL A STABILIT REALIZAREA UNUI SISTEM ORNAMENT SI REALIZAREA LUCRARILOR LA TERASAMENTE PE TRONCONUL EXECUTIVE DE CEA 300 M. NVO SECTIOANELE EXPERIMENTALE DOPUSE IN DATA DE 28.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT IN DATA DE 25.05.2023 PROIECTANTUL GENERAL A DECIS EXECUTAREA UNOR TRONCONAZ EXPERIMENTALE CU BUCAI DE PA TRAI SA PATA INFORMATIA ALE ANTREPRENORILOR IN ELABORAREA COE CONCEPT A FOST TRANSMISA AMPLASAREA CNAH SA PENTRU UTILIZAREA REPERIVOR DE SUPPLEMENTARE PENTRU LUCRARI SUPPLEMENTARE DE ARHITECTURE SI CONSTRUCTIA FUNDAMENTALE DE CONSTRUCTIA CU 10.50 M. CUIE, BUNDEA, ORDONULI DE AGUSTE, SOCIALI CALATE DE CUNOASCUTIA SI LUCRABILITATE.
21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALA			ASOCIERIA VIBRULO S.P.A (FOST ASTARD S.P.A.) - IN INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESE CUNARE IN ZONA BRALA	1		97.74%	128.38%	21.12.2018	ESTIMAT 05.10.2024	1916 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE BENEFICIAR SI INGINERULI MONITOREAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORILOR IN SANTER PRIN REALIZAREA DE VISITE PE SANTER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INPECTIE.	
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	43+000	56+220	ASOCIERIA S.C. SPECTION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADA S.R.L. - S.C. SA B E P CONTRACT S.R.L. - EUROASINAT S.O.S	MARGINA - HOZDEA SECTIUNEA E SI FINANCIARE SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220)	LOT 2	13.16 KM	0%	0%	27.11.2018, RESPECTIV 03.12.2022 (INCERPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+420 - KM 43+000) SI SECTIUNEA F SI REVIZUIA EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220) ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOAREA CONTRACT: 1820 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITIE "AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA (A) (LOT 2: KM 27+420 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINANCIARE SECTIUNEA D" (KM 27+420 - KM 43+000). LUNGIMEA CONTRACTULUI ESTE DE 13.16 KM SI E LA FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. SURSA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 DE LUNI. PROROGAREA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 DE LUNI. CNAH SA FOSTU PROIECTARE SI REVIZUIA EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220) ESTIMAT DECEMBRIE 2026. PROBLEME DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPACTATI MAORE A SUPRA MODULUI. LUNGIMEA CUIE SI SAU TUNELURI SA FIE APROPRIATE 23.8 KM TUNELURILE CUIE SI FINANAT DIN SALAI GALETI UNDEBENTONALE PREVEDUTE PE PLANUL CAIE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11.25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMS ORDINUL DE INCERPERE AL ACTIVITATI DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DE SUPRAGARIE).
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	80+300	49+299	ASOCIERIA SAHRE CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEHNOSTRADA SRL	TRIFESTI-GHIEBASTI	LOT 2	18.999	1.1%	0%	03.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1277.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROF IAGI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023.
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIERIA SAHRE CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEHNOSTRADA SRL	MICESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	1.50%	0%	03.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1705.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROF IAGI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE NR.1 CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANTER AL ANTREPRENORILOR, INCERPERADU CU DATA DE 04.05.2023.

25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	25-400	74-380	ASOCIERIA SPEDITION LUMB SRL - SAARF CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	DOMNETSI TARU - BACACULUI	TRONSON 2	38.78	2%	0%	03.05.2023	01.11.2025	2025	2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	95-902	ASOCIERIA SPEDITION LUMB SRL - SAARF CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	BACACULUI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.522	2%	0%	03.05.2023	01.11.2025	2025	1673.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZAU - FOCSANI	4-600	35-400	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADA S.R.L. - S.C. INTERMANCOM INFEX S.R.L.	INDU PULJ (DIRAM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONSON 2	30.8	22.52%	10.28%	ORDIN DE INCERPE EXECUTIE: 06.02.2023	05.04.2025	05.04.2025	1127.073 MIL LEI FARA TVA	A POST EMS HG 124/04.09.2022 PRIN CARE S-A APROBAT CORIDORUL DE EXPROPRIERE POST EMSA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 54/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 18.03.2023 DURATA DE EXECUTIE: 20 LUNI
28	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZAU - FOCSANI	35-400	71-500	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADA S.R.L. - S.C. INTERMANCOM INFEX S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDRETI MUNTENI (DN 23)	TRONSON 3	36.1	25%	9.80%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1469.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 18.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE.
29	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZAU - FOCSANI	71-500	82-440	ASOCIERIA SAARF CONSTRUCT SRL - SPEDITION LUMB SRL - TEHNOSTRADA SRL	MANDRETI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	TRONSON 4	10.94	27%	16.80%	05.12.2022	TRIM. II 2024	TRIM. III 2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 08.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASARE/VALOCUTE: 7 INDICATOR FURTIVE: 2 CANTIERA PUNTOARE: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR IN DATA DE 04.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE.
30	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUGZAU	21-400	69-350	ASOCIERIA SC COM SRL (EXER DE ASOCIERE) - TRAZE GROUP HOLD FC	MIZL - PETROASELE	LOT 2	28.35	29.60%	13.70%	ORDIN DE INCERPE EXECUTIE LUCRARI - 12.08.2022	11.04.2024	11.04.2024	1240 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUGZAU, LOT 2, MIZL - PETROASELE, RM 21-400 - RM 69-350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OBLIGATA CONFORM FACTURILOR DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.240.926,665 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2023 A FOST PROBAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. PROCEDURI PRIVIND: CAUZATEA SALABA SI CANTITATELE INSUFICIENTE DE PAVANT CE POT FI EXPUNDATE DIN GRUPELE DE IMPRINDUT; NIVELUL SCALAI PAVANT PRELITATE. IN ACEE SI IN DATA DE 11.08.2023 A FOST EXECUTATA O VISTA IN AFLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL, SAU STABILIT PASI DE URMAT; IDENTIFICAREA LINIILOR NOI SUPRANITE NECESARE PENTRU ACOPEREA DEFECTULUI DE PAVANT DE IMPRINDUTURA - REALIZAT SI ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT SI PROCEDURI INTERNE ALE CNAR SA PENTRU PROMOVAREA HG - HG DE EXPROPRIERE ESTE IN ANALIZA PUBLICA PE SITE-UL MFT INDICEREA ALE ANTRENDEMENTULUI IN ELABORAREA DEE CONCOMIT PT

SITUATIA PROIECTORILOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023
 AUTOSTRADA IN UCITATE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr. Crt.	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Local	Longime km	Stadiu actual Exec.	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An decizional	Cost unitar	Valoarea proiect	Observatii
----------	----------------	-----------	----------------	----------	------------	-------------	----------	-------	------------	---------------------	-------------------------	----------------	------------------	---------------	-------------	------------------	------------

1	AUTOSTRADA IN LUCRARE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CIUJ - ORADEA	4+200	30+550		SECTIUNEA SC, SUBSECTIUNEA SC1 SUPRACUZI DE BANCALI - CHIBRIS	SUBSECTIUNEA SC1 SUPRACUZI DE BANCALI - CHIBRIS - NIM 4+200 CONCORD CU NIM 80+054.044 DIN 385	26.25	0%	0%	ESTIMAT 2023	ESTIMAT 2025	ESTIMAT 2025	884.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 04.09.2023 A FOST DESEMNIAT OPERANTULUI CASTIGATOR: CONSTRUCTII-EMBAU SA, PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IN DATA DE 11.09.2023 AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTATI DE CATERE: NUMER INVALID VE TICARET A.S. SI PRECON TRANSDANUBIANA.
2	AUTOSTRADA IN LUCRARE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CIUJ - ORADEA	30+550	59+100		SECTIUNEA SC, SUBSECTIUNEA SC2 CHIBRIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA SC2 CHIBRIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT 2023	ESTIMAT 2025	ESTIMAT 2025	785.22 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.05.2023 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATOARI ANTREPREZII: CONSTRUCTII-EMBAU SA, ASOCIERIA NUMA GROUP INTERNATIONAL LTD - SC INC SERVICE SRL - SC CIUNA CONSTRUCTII RO SRL, MARCOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS 4, ASOCIERIA PRECON TRANSDANUBIANA SRL - CITADINA SA SA, ASOCIERIA SC STRABAG SRL - ANTREPREZA DE REPARATI SI LUCRARI ARII CLU SA, PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IN 08.09.2023 A FOST DESEMNIAT CASTIGATORUL LICITATIEI: ASOCIERIA PRECON TRANSDANUBIANA SRL - CITADINA SA SA. AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTATI DE CATERE: EMBAU CONTRACTING SA DE CATERE ASOCIERIA STRABAG - ANTREPREZA DE REPARATI SI LUCRARI ARII CLU SA, IN DATA DE 08.09.2023 A FOST TRANSMISA DECIZIA CNIC NR. 384475/2023 SAU PORN INTERMEDIU. CADEA ESTE REFINANCA CA NEFINANCIATA CONTESTATA FORMALIZATA DE ASOCIERIA STRABAG SRL - ANTREPREZA DE REPARATI SI LUCRARI ARII CLU SA CAI SI CONTESTATA FORMALIZATA DE SC CONSTRUCTII-EMBAU SA. DECIZIA CNIC ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI, IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART. 28, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 363/2022. DATA DE DECIZIA CNIC A FOST DEPUASA CONTESTATE LA CURTE DE ARHI.
3	AUTOSTRADA IN LUCRARE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CIUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA SB, SUBSECTIUNEA SB3 POARTA SALAKIULI - ZALAU (IM 25+500 IM 66+500) + SUBSECTIUNEA SB4 ZALAU - RUSALAU (IM 66+500 IM 84+500) INCLUSIV TUNEL RUFER MESES	SUBSECTIUNEA SB3 POARTA SALAKIULI - ZALAU (IM 25+500 - IM 66+500) + SUBSECTIUNEA SB4 ZALAU - RUSALAU (IM 66+500 - IM 84+500) INCLUSIV TUNEL RUFER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027	3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 202,36 MIL. LEI FARA TVA	30.09.2022, CNIC SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDUREI DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CIUJ - ORADEA SECTIUNEA SB AMBARET - SUPRACUZI DE BANCALI SUBSECTIUNEA SB3 POARTA SALAKIULI - ZALAU (IM 25+500 - IM 66+500) INCLUSIV TUNEL RUFER LA PEREA DE AUTOSTRADA IN DOMENIUL SI SUBSECTIUNEA SB4 ZALAU - RUSALAU (IM 66+500 - IM 84+500) (IM 66+500 - IM 84+500) AU FOST SELECTATI URMATOARI CANDIDATI: 1.ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - ASOCIERIA STRABAG SRL - ACIONIA CONSTRUCTIUNEA SA, LAMRADA PROIECTII SI S.P.A. - ACIOLI SPA, ASOCIERIA TERRE INSAAT VE TESSAT A.S., - CENGIZ INSAAT VE TICARET A.S. SI ASOCIERIA RELIUSLARBAŞI INSAAT VE TICARET ANONIM SİRETI - ÇINER TAŞMUT SANAYI VE TICARET A.S. SI PERIODA URMATOARE CNIC VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A LA A PROCEDUREI DE ATRIBUIRE. ETAPA DE DEPURARE A OFERTELOR CANDIDATILOR RESECTIV VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI SI DEI MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIODA DE EXECUTIE LUCRARI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA, LO DE VALOARTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 21 KM, TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2,09 KM, CU DOUA CALABRE SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS. ESTE 2023 CNIC SA TRANSMITE SIME PUBLICEARE ANUNTUL DE PARTICIPARE ATRIBUIRE CONTRACTULUI DE ACIUNTE PUBLICA. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA IN 06.04.2023 - PROCEDURA SUPRINMATA PENTRU FORMALIZAREA UNOR RASPLUNURI LA CUMPARARE TRANSMISE DE CNIC - URMATO A FI STABILIT ULTERIOR MODA TERMINA DE DEPURARE A OFERTELOR - ESTIMAT 1402 2023
4	AUTOSTRADA IN LUCRARE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+500	14+253		SIBIU - FAGARAS	TRONSON I BOTA - AVRIG	14.253			2023	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE
5	AUTOSTRADA IN LUCRARE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARESA - ARPAJU DE JOS	19.922			2023	2028	2028	1730 MIL. LEI FARA TVA	IN LUNI, 27.02.2023 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATOARI ANTREPREZII: 1. ASOCIERIA AUTOMAGISTRALA PIVERO - MOTOCONSTRUCII (ROMANIA) 2. KOLUN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. (TURCIA) 3. MARCOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (TURCIA) 4. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SİRETI (TURCIA) 5. JONER CONSTRUCTII SRL (ROMANIA) 6. WERBERG SPA - ANLAG (FRANTA) PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU ACEST TRONSON ESTE DE 48 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR VA FI DE MINIMA 5 ANI, ACELASTA PUTAND FI MAJORATA DE OFERTANTI PANA LA MAXIMA 10 ANI. IN PERIODA URMATOARE, COMISA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTELOR DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGORE IN DOMENIUL ACIUNTELOR PUBLICE.
6	AUTOSTRADA IN LUCRARE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	15+785	68+050		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 MARESA DE SUS - MANCIULUI FAGARAS	16.285			2023	2028	2028	1164 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.11.2022 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATOARI ANTREPREZII: 1. ASOCIERIA AUTOMAGISTRALA PIVERO - MOTOCONSTRUCII (ROMANIA) 2. ASOCIERIA S.C. BOGARIT SA S.L. - SC CONE SRL - SC TORME CONTRACTING LLC - S.C. RIA DESIGN CONSULTING SRL (ROMANIA - GEORGIA) 3. SC MARCOL INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SİRETI (TURCIA) 4. ASOCIERIA MAPA INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS - YAPIMARKEZ INSAAT VE SANAYI AS (TURCIA) 5. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SİRETI (TURCIA) 6. ASOCIERIA MAAYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS - YAPIMARKEZ INSAAT VE SANAYI AS (TURCIA) 7. WERBERG SPA - ANLAG (FRANTA) 8. ASOCIERIA SC STRABAG SRL - SC GECEER TRANSILVANIA SRL (ROMANIA) PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI VA FI DE 48 DE LUNI DIN CARE, 12 DE LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR VA FI DE MINIMA 5 ANI, ACELASTA PUTAND FI MAJORATA DE OFERTANTI PANA LA MAXIMA 10 ANI. IN PERIODA URMATOARE, COMISA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTELOR DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGORE IN DOMENIUL ACIUNTELOR PUBLICE.

12	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLODEST - BRASOV			SC CONSTRTRANS S.R.L.	PLODEST - BRASOV (PARA SECTOR RANNOV - CROCIANI)			97.3	0%	0%		11.09.2024 (TERMEN INITIAL PROIECTARE PROIECTARE) 01.10.2024 DE LUCRU SI B.151 DE LA ORDINE DE INCURSERE ET AA (NR. 0)						1000.8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 21.03.2023 A FOST ORGANIZATA O SEDINTA DE LUCRU LA SEZIU CAIAR LA CARE AU PARTICIPAT REPRESENTANTII AI CNAR, MP SI CONSTRTRANS, IAR LA URMASIE A SEDINTEI LA AVALIATA CA PRESENTII LA PROIECTAREA DOCUMENTARII AMC IN CADRUL SCHEM SI VOI ANALIZA SI VARIANTE DE TRASEU HARMONIZATA AMBUSTATATA STUDIATA LA SF - LA UN 2026, VANATAA PREFERATA DIN AMC 1 INTRINSA VANATAA CU 80 MM) IN DATA DE 26.03.2023 PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTARII AMC (1-15) PENTRU DOCUMENTAREA AMC AU FOST EMISE DIN PARTEA BENEFICIARILOR OBSERVATII. IN DATA DE 07.07.2023 PRESTATORII A TRANSMIS AMC-UL REVIZUIT. IN DATA DE 07.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTARII AMC IN CADRUL CTEI CNAR SA. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTARII AMC IN CADRUL CTEI CNAR SA. IN DATA DE 24.10.2023 A FOST REDRESA CERERE LA CU PRINDINA IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM. A FOST DETINUT CU NR. 276/2023 ZIUA DE CE BRANDY PENTRU SECTORII COZIA-CROCIANI SI CU NR. 487/2023 ZIUA DE CE BRANDY PENTRU SECTORII PREDAL - RANNOV. PRESTATORII A TRANSMIS TEHELIE GEOTERMICE PENTRU FURNILE DOLA SECTOREI (SI AM D-AM 12-000 SI 12 KM 12-000) SI AM 26-000 ALE AUTOSTRADII. IAR ALTESTA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICAR IN DATA DE 26.10.2023 LA FOST DECENALIA AUTORIZ PENTRU REALIZAREA AUDITELUI DE SIGURANTA A CIRCULATII RUTIERE ETAPA. IN DATA DE 27.10.2023 BENEFICIARII A TRANSMIS DOCUMENTARII AUDITELOR.
13	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AA	36+700	36+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU AND RUTIERE CLUJMANA AA (KM 36+700) ON B06			0%	0%		ESTIMAT DECEMBRIE 2023						674.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REVIZUIT DECATRE PRESTATORII NEI A PRELUNGI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM SECIOI CIVIL NR. 138/04/2003 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST DATA DE REVIZUIRE IN DATA DE 28.09.2023, A FOST TRANSMISA DOCUMENTARII STUDIUL DE FEZABILITATE IN DATA DE 13.10.2023 SI 17.10.2023, AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ALIURA DOCUMENTARIEI IN DATA DE 21.10.2023, A FOST TRANSMISA DOCUMENTARII STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVAGAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTEI CNAR SA.	
14	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITZA	DRUM DE MARE VITZA BANA MARIE DEI - BISTRITA - VATRA DOBNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPAN SRL	BISTRITA - VATRA DOBNEI	LOT 2	83.25			2023	13.02.2024 (CONFORM AA NR. 0)						12.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE SI P)	IN DATA DE 10.02.2023, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITZA BANA MARIE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DOBNEI CU BENEFICARII SC EXPAN SRL, CU VALOAREA DE 12.78 MIL. LEI FARA TVA. TRIMBAREA VANUNITII DE TRAZUI (AMC) IN DATA DE 28.11.2021 A FOST AVAGATA DOCUMENTARII ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVAGATA DOCUMENTARII ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2, IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TRIM DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TONGRONDIC PRELIMINAR. IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TRIM DE PROIECTARE EXECUTIE. INVESTIATIA AMBICOUCI, IN DATA DE 21.03.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTARII DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES. IN DATA DE 24.03.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATELE DE REALIZARE A INVESTIATILOR DE TEHNIC AMBICOUCI, STUDIUL DE PROIECTARE DETALIAT. IN DATA DE 29.03.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIATILE GEOTERMICE. ANA IN PREZENT AU FOST REALIZAT APROXIMATIV 2000M DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M UNIM PROBUS. PRESTATORII A TRANSMIS STUDIUL GEOTERMIC - TRONSONI (KM RAHO) - IN DATA DE 19.02.2023, AU FOST EMISE OBSERVATIILE ALIURA STUDIULUI. GEOTERMIC PENTRU TRONSONI 1 FINO IN CURS DE REVIZUIRE. RECHIZITU LI DATA DE 11.07.2023 AU FOST REALIZATE INVESTIATILE GEOTERMICE AU FOST EMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTERMIC TRONSONI 2, REV. 1 KM 64+000 - 54+000.	

SITUATIA PROIECTORILOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023

DRUM EXPRES

No Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Local	Longime km	Status actual Etc	Status actual Financiar	Data inciparii	Data finalizarii	An declaratie	Loti sanare	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PATRA NEAMT	0+000	52+120	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE 8.325.932.83 LEI FARA TVA)	BACAU - PATRA NEAMT	LOT 1	52.12	0%	0%	13.04.2023 ETAPA PROIECTARE	09.09.2023 (TERMEN INITIAL) 27.03.2024 CONFORM AA NR. 15)			112.86 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. INVESTIATILE GEOTERMICE AU FOST DEMARAT INCIPAND CU DATA DE 28.04.2023, ACESTA FINO FINALIZATE. AU FOST FINALIZATE SI INVESTIATILE DE LABORATOR A FOST SEMNAT ACTUL ADITONAL PENTRU ASIGURARE CONFORM OUG 6 PROCEDURA DE RENUNTA IN DERULARE A FOST EMISA DECIZIA ETAPA DE RECAZARE NR. STUDIUL AMBICOUCI DE REVIZUIRE A FOST TRANSMIS BENEFICIARII IN DATA DE 13.10.2023. ACESTA SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICAR. IN DATA DE 04.09.2023, PRESTATORII A TRANSMIS VANATAA RAPT A DOCUMENTARIEI STUDIUL DE FEZABILITATE, IAR IN DATA DE 14.10.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE DE CATRE BENEFICAR. AU FOST AMBASAT STUDIUL GEOTERMIC AFERENTE SECTORIILOR 4, 5 SI 6 STUDIUL GEOTERMIC AFERENTE SECTORIILOR SI SI S'U SI SUNT IN ANALIZA LA BENEFICAR (DIN DATA DE 30.10.2023, RESPECTIV DIN DATA DE 30.10.2023) IN DATA DE 01.09.2023 PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTARII RIA LA SI SECA REVIZUITA CARE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICAR.
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRASIA - TULCEA (JISLA - CATALOI)	0+000	59+700	INGHERARIA ESPECIALIZATA OBAMA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SI OBSERVAII IN LUNA MAI 2023 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE 14.036.003.12 LEI FARA TVA)	BRASIA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	01.06.2023 ETAPA PROIECTARE	28.03.2023 (TERMEN INITIAL) 28.12.2024 CONFORM AA NR. 7)			1674.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 15.03.2023 SI BTRANSMIS IN DATA DE 11.05.2023) DE CATRE REPRESENTANTII ASPERII IN DATA DE 16.03.2023 ANTIPOURUL SI INFRASTRUCTURA A CONDIENAT PAPUSI LA TRIMBAREA ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRAREI CP PE 13.03.2023 ESTE ANLA 2024 ANAND IN VIETRE. TRIMBAREA ESTIMAT CONFORM NR 133/2021 DE VA ACTUALIZA MODELUL NATIONAL DE TRANSPORT (CONTR PREZIDONTAL DE PROSPECTIVA TRANSMISE DE MITLA URMASIE A SEDINTEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.02.2023, SA STABILIT CA PRESTATORII VA TRANSMITE AMC 1, 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELUL NATIONAL DE TRANSPORT (DATA DE 12.02.2023 PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTARII PRIVIND ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRAZUI ETAPA 1) - ANALIZA LINEI LAME LANGI DE OPTIUNE REV' IN DATA DE 14.02.2023 A FOST TRANSMISA REVIZUIRE ANALIZA PUNCT DE VIETRE LA ASPERII IN DATA DE 21.03.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE ASPERII IN DATA DE 26.10.2022 AU TRANSMIS REVIZA 1, CARE A FOST REVIZUIT IN DATA DE 26.10.2022 IN VEDEREA IMPLEMENTARII OBSERVATIILOR TRANSMISE IN DATA DE 21.03.2023 ALIURA REVIZUIRE 2. IN DATA DE 05.04.2023 A FOST MANINTATA REVIZA 4 CARE SE AFLA IN ANALIZA A EXPERTII ASPERII SI DEPARTAMENTULIE MULTIPLE PENTRU ANALIZA SI BATERE PUNCT DE VIETRE IN DATA DE 11.04.2023 A FOST TRANSMIS AMC REVIZA 4 CATRE EXPERTI ASPERII, IAR IN DATA DE 25.04.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE FORMULAJE DE CATRE DEPARTAMENTULIE BANCATE. IN DATA DE 06.09.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE FORMULAJE DE EXPERTII ASPERII. IN PREZENT PRESTATORII REVIZUIESTE AMC CONFORM OBSERVATIILOR IN DATA DE 08.07.2023 A FOST BANCAT AMC SREY. PENTRU A SI AVAGAT IN CADRUL CTEI CNAR SA. IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVAGAT IN CADRUL CTEI CNAR AMC, IN PREZENT PRESTATORII ELABOREAZA AMC IN DATA DE 02.10.2023 A FOST TRANSMISA DOCUMENTARII AMC, FINO IN ANALIZA LA BENEFICAR.
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRASIA	0+000	98+000	INGHERARIA ESPECIALIZATA OBAMA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI P SI PTE IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE 14.593.031.27 LEI FARA TVA)	BUZAU - BRASIA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2023 ETAPA PROIECTARE	29.06.2023 (TERMEN INITIAL) 30.10.2024 CONFORM AA NR. 9)			1825.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.02.2023 A FOST TRANSMIS CATRE BENEFICARII DOCUMENTARII DE CONSIDERARE INTRINSA SI DEEX LA URMASIE A SEDINTEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.02.2023, SA STABILIT CA PRESTATORII VA TRANSMITE LA AMC 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELUL NATIONAL DE TRANSPORT. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU A SOLICITAT MODIFICAREA SOLUTIILOR DE PROIECTARE DINTE DE BUZAU - BRASIA CU BUCI INDICATORII DIN SUEUR. BUCII BENCIONALA A NAUPURII PRIMARII NR. BUZAU COMANDAND POSITIV MI CU PRIVIRE LA PROFUNDULUI DE CONSIDERARE LA SOLUCIONAND ACEPTECU CU PRIVIRE LA PROFUNDURILE DE CONSIDERARE NR. 2. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU A RAAPINS CA ESTE DE ACORD CU ACEASTA VANATAA. IN DATA DE 06.04.2023, A FOST TRANSMISA REVIZA SI A FOST TRANSMISA CATRE ASPERII SI DEPARTAMENTULIE AMPLUGATE PENTRU ANALIZA SI BATERE PUNCT DE VIETRE IN DATA 25.04.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE. IAR IN DATA DE 30.06.2023 AU FOST TRANSMISE PRESTATORII OBSERVATIILE FORMULATE DE CATRE ASPERII. IN DATA DE 05.05.2023 A FOST MANINTATA VANATAA A REVIZUISTA A AMC1. IN DATA DE 11.05.2023 AMC 1 A FOST AVAGAT IN CADRUL CTEI CNAR IN DATA DE 14.05.2023 A FOST LUCI SEZIOA LA SEZIU PRESTATORII BRASIA DE PREZENTARE A ALTERNATIVELOR DE TRAZUI, CU FACTORI INTERESTATI DE PE RAZI AURETULI BRASIA. IN CADRUL SEDINTEI, AUTORITATILE LOCALE AU AVUT O SERIE DE SOLUCII/RECOMANDARI CU PRIVIRE LA TRAZUI DRUMULUI EXPRES. IN DATA DE 20.06.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA LA SEZIU CONVOCALIJA AURESTAN BUZAU PENTRU PREZENTAREA ALTERNATIVELOR DE TRAZUI, CU FACTORI INTERESTATI DE PE RAZI AURETULI BUZAU. AU FOST EMISE PUNCTE DE VIETRE DE CATRE UN SI-URA TRANSMITATE DE CATRE VANANTII DE TRAZUI SI AU FOST TRANSMISE PRESTATORIIILOR. IN CURS DE ELABORARE AMC 1 IN DATA DE 09.02.2023, PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTARII AMC 2. IN DATA DE 26.10.2023, BENEFICIARII A TRANSMIS OBSERVATIILE ALIURA ACESTOR. DOCUMENTARII ESTE IN CURS DE REVIZUIRE LA PRESTATOR.

10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (E-FI)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TOSTA - ALBITA	0+000	100+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.003.874,00 LEI FARA TVA)	TOSTA - ALBITA			160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	17.08.2020 (TERMEN INITIAL) 28.08.2024 (E LA UN SI 11 ZILE DE LA ORDNUL DE INCERERE CF AN NR. 6)			2061,3 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DEBARE A FOST SUPINAT CONTRACTUL PENTRU O RENOVARE DE 5 LUNG INCEREND CU DATA DE 17.03.2022. IAR SUSPENDAREA A FOST PRELUNGITA CU INCA 5 LUNI PANA LA DATA DE 17.12.2022 LA FOST INTOCATIA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU ALESARE NR. 18/17/2022 SI 2023 ACTIUNEA NOTORIAL PRINDO ALESAREA PRELUSI CONTRACTULUI CONFORM OUI 94/2023 SI AJA-PE ORDINUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAR INCEREND CU DATA DE 09.05.2023 A FOST BELLATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.02.2023 A FOST ARCHIVATA DOCUMENTATIUA ANCH. IN CADRUL CTE CNAR. IAR IN PRESENT PREZIDIORUL ELABORAREA AME 2. IAU FOST ORGANIZATE CONSULTERILE PUBLICE LA CI MANEA, CA SAHAI SI CI VASILII PENTRU PREZENTAREA VARIANTELOR DE TRASEU CA URMARE A DEFINITIVARI ANCH ETAPA 1. DE ADOPTARE DOCUMENTATIUA AME ETAPA 1 A FOST TRANSMISA CATRE UAT-URILE DE PE RAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEZDERE. CA URMARE A RAPUNTORIILOR TRAZARE ESTE NECESARA MODIFICAREA TRASEULUI IN ZONA UAT MARASTSI SI NEDESEI. HIDROELECTRICA A TRANSMIS PRINCIPUL DE VEZDERE REITERATA LA VARIANTELE DE TRASEU. CA URMARE A CONSULTANTELOR IDENTIFICATE PREZENTATIUA VA PRODUCE O NOUA VARIANTA DE TRASEU.
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (E-FI)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CAR - SATU MARE	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - CAR (GARANTIA NOU)			60,9 KM DRUM EXPRES + 6,02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICIUL DE PROIECTARE Faza 1.1 + P.A.C. + P.T.E.	11.10.2023 FINALIZARE SERVICI DE PROIECTARE Faza 1.1 + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2023 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 11.11.2023 CNM/ ANCH NR. 12		1,40 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SI-FAC/OTAC-PT. OUMATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICI ESTE DE 34 LUNI SI 9 ZILE. SI-A DAT ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 20.08.2021. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVANT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MFL CONCLUSIUN INTERMEDIAR. PROIECTUL PENTRU AUTOMOTORA EXECUTARE LUCRARILOR PNAI. A FOST FINALIZAT A FOST EMISA HOTARAREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU ENTERTIA HOTARARII PRINDO CONFERINTA OUBA CARE SE VA DEPLINE DOCUMENTATIUA IN VEZDERA ENTERTI AUTOMOTORA DE CONSTRUIRE. IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVANT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAR SA. A FOST TRANSMIS AVANUL CONDITONAT OUBI - 26.07.2023. DOCUMENTATIUA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST FINALIZATA. IN CURS DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 905/2023 - HOTARAREA PRINDO PROCEDURA DE ENTPRENERI A CUCURULUI
12	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (E-FI)	DRUM EXPRES	DVAY FILIASH - DROBETA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. D.P CONSULT SA - S.C. DRUPAN S.R.L. - S.C. GEODUSIC SITE S.R.L. - SCA TIRANARIZEDU	LOT 1			70			12.07.2023	12.03.2025		21,09 MIL. LEI FARA TVA	DATA ORDIN DE INCERERE - 12.07.2023 IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERERE LA REZOLU CNAR SA. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. IN PERIOADA 20.08.2023-22.08.2023 SI 01.09.2023-01.09.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEZIE PRIMARILOR U.A.T.-URILE SI A CONSILIULUI JUDETEAN MENEDINTI IN VEZDERA IDENTIFICARI EVENTUALILOR CONSTRANGERI.	
13	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (E-FI)	DRUM EXPRES	DVAY DOMANEA - CARANSEBES			ASOCIERIA PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - SERVET CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLING S.R.L.				45	0%	0%	ORDIN DE INCERERE: 30.10.2023	10.10.2025		22,29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMS ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI, CA PIND DATA DE 30.10.2023. IN DATA DE 02.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERERE.	
14	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (E-FI)	DRUM EXPRES	DVAY DROBETA TURNU SEVERIN - DOMANEA			ASOCIERIA EGS ROMANIA S.A. - FOSI INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMARIZON GROUP S.R.L. - TRAIKON INGINERIE INTERNATIONAL S.R.L. - ECO GEODIUM S.R.L.	LOT 2			65			27.07.2023	27.11.2025		35,769 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.07.2023 A FOST EMS ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI, CA PIND DATA DE 27.07.2023. IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERERE. 25.08.2023 A AVUT LOC O SEDINTA DE LUCRU IN VEZDERA STABILIRI PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MARE VITEZA FILASH - DROBETA TURNU SEVERIN. A FOST ARCHIVAT RAPORTUL DE INCERERE. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE 2 VARIANTE DE TRASEU, URMAIND A FI FINALIZATA SI UNIVANATA 3. IN PERIOADA UNIVANTARE UNIVANATA SI PE ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEZIE PRIMARILOR U.A.T.-URILE SI A CONSILIUL JUDETEAN MENEDINTI, CARAS SEVERIN, IN VEZDERA IDENTIFICARI EVENTUALILOR CONSTRANGERI.	

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023

DRUMURI EXPRES PROECTE IN EXECUTIE

Nr Cr	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antrepriza	Sectorul	Local	Lungime km	Stadiu actual EPC	Stadiu actual Financier	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Statul sanarii	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEI	0+000	4+957	ASOCIERIA DIMEX 2000 COMPANY SRL (SERVIS - AUTOTRANSPORT SA - CON AGRIAT SRL - OBRAZ PUBLICEAS Y REASONS SA - CON-A OPERATIUNO SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA O CONDIUNIA DINTRU AI SI DINTRU (DEPTUL LOCALITATI TURNOI)		4,957	5,50%	0%	21.08.2023	17.02.2025	TRAND CONT DE FAZPUL CA ANTPREPRINDUL. TRERUS SA FINALIZARE IN LUNA FEBRUARIE. ACETA INTENTIUNAL SA PRINDE APURTAL. MANACARILE SI SECURANTA RECUPEREA PANA IN NOIEMBRIE 2024		562.613 MIL. LEI FARA TVA	

2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAGA - GALATI	0-000	10-770	ASOCIERIA SC SA S RLC CONSTRUCT SRL SIDER DE ASOCIEREI - STRADITION LUMAS TENNOSTRAGE S.R.L.	BRAGA - GALATI	LOT 1	30.77	78%	46.22%		ORDIN DE INCERPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 INCERPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024	571.42 MIL. LEI FARA TVA - INTAL 484240 - CONDOMINIU A13	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMURILOR EXPRES BRAGA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA S RLC CONSTRUCT SRL SIDER DE ASOCIEREI - TENNOSTRAGE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 874.416.151.09 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEE REABABILITANDE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI, DIN CARE 20 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVANAT PFI IN CADRUL CTEI CNAR SA IN LUNA NOI. 2021. A FOST DETINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA 1, IM 2-80-00-04-040. S-A DETINUT AC NR. 05/2012.2022 PENTRU ETAPA 8. S-A DETINUT AC NR. 07/13.03.2022 ETAPA 9. RAZLI 30.2022 PFI IN CARE A FOST INTRODUSA IN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHIBANAREA CONTRACTULUI PREVEDUTA DE CTEI 480227 RAZLI 1.09.2023 - MODIFICAREA MODIFICARILOR ADUSE DE CATE 05/04/2022, CATE 04/2022 SI RESPECTIV PFI IN CATE 09/2022 CARE PREVED ORGANTIVITATEA LEGALA DE CLASIFICARE A MODULITATEI A MODULITATEI DE UTILITATE SI REZERVA DE IMPLEMENTARE PENTRU AVANTAJE SAU CLAM A FOST CONSTITUITA PFI IN ACTIUNEA NR. 1 LA CONTRACT.
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0-000	17-700	ASOCIERIA GEANTIN INSAAT TSCARET VA SANARY A S SIDERI - STRADE BAUKONTRENNING S.R.L. - VOSS CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONSON 3: CRAIOVA - ROBANESTI (004-0400 - IM 17-700)	TRONSON 1 - BELGIAT	17.7	0%	0%	11.09.2023	TRIM I 2025	ANUL 2025	1800-1/2021 L34/16/16/276	439.29 MIL. LEI FARA TVA	INCERPARI CU DATA DE 12.09.2023 A FOST EMS ORDINUL DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	80-300	121-115	ASOCIERIA SA S RLC CONSTRUCT SRL SC SPEEDITION LUMAS SRL - SC TENNOSTRAGE SRL	TRONSON 4 COLOJESTI - GIBBA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	88%	26.40%	15.11.2021	2024	ANUL 2024	617.08 MIL. LEI FARA TVA, 774.92 MIL. LEI FARA TVA SA, URMASA A INCERPERI ACTIUNEA ADTIONALA NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATE C.N.A.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2023. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: * 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, * 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. * 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCERPARI CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMS ORDIN DE INCERPERE.	
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17-550	80-300	ASOCIERIA SA S RLC CONSTRUCT SRL SC SPEEDITION LUMAS SRL - SC TENNOSTRAGE SRL	TRONSON 3: VALEA MARE - COLOJESTI	TRONSON 3	31.75	88%	65.7%	18.03.2021	2024	ANUL 2024	670.71 MIL. LEI FARA TVA, 870.53 MIL. LEI FARA TVA SA, URMASA A INCERPERI ACTIUNEA ADTIONALA NR. 1 SI ACTIUNEA ADTIONALA NR. 2)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATE C.N.A.R. S.A. IN DATA DE 01.12.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: * 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, * 12 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, * 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCERPARI CU DATA DE 01.12.2021 A FOST EMS ORDIN DE INCERPERE. FAC AVANCI IN CADRUL CTEI IN LUNA MARTIE 2021.	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0-000	18-160	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA GRABCA (GRABTA SANTANDREI) - AUTOSTRADA A3 (BIBANSA)		18.96	80%	64%	27.09.2021	APRILIE 2024 (CF. PROGRAM EXECUTIE LUCRARI)	ANUL 2024	545.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATE CNAR PLATA ANUALULUI REPREZENTAND 10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 61.886.515.00 LEI FARA TVA. A FOST PREZAT PFI IN DATA DE 07.06.2022, IN DATA DE 29.09.2022 IN DATA DE 08.03.2023 S-A INCHEIAT ACTIUNEA ADTIONALA NR. 2 CU SCHIMBAREA FORMULEI DE PLATIRE. CUM DE RAJ 2022, S-A APROBAT CERTIFICATUL DE PLATA NR. 1, RESPECTIV SUMA DE 16.860.246.00 LEI FARA TVA, IN DATA DE 24.06.2022, S-A APROBAT CERTIFICATUL NR. 0 RESPECTIV SUMA DE 120.784.033.00 LEI FARA TVA, APROBAT CERTIFICATUL NR. 774/09/91.4602 INCL. TVA APROBAT CERTIFICATUL NR. 8 IN 02.08.2023 RESPECTIV SUMA DE 378.050.000 LEI FARA TVA, IN 10.10.2023 A FOST APROBAT PFI.	

SITUATIA PROIECTORILOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023

3 DRUM NATIONAL

DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE

No Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Local	Longime km	Stadiu actual Etc	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Statul carierei	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNT9	4-150	107-745	ASTALZ S.P.A.	ARAD - CRAIEVA, IM 4-150 - IM 107-745		189.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FONDANTA		206.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME CONTRACTUAL A FOST REZILIAT DE CATE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NENECHETAREA LUCRARIILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATE ANTREPRENOR. 1. NERECHETAREA LUCRARIILOR PENTRU PODUL DE LA IM 41-435 2. INCHEIAREA FINALULUI EXECUTIE LUCRARIILOR IN DATA DE 26.04.2021 A FOST EMSA NOTARARSA ARBITRALA FINALA IN CADRUL DOSARULUI ICC 20700/1981.

2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	1-350	44-600	ASOCIERIA S.C. ALEXKOR TRADING S.R.L. - IMPIRETA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PROGRESS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRA TURNU MAGURELE		43,25	61,42%	30,00%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC	136.223 MIL LEI FARA TVA. VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTIUNI	ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, UN PREDEBIA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZTARII DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 A FOST EMISA DE CATRE MITI AUTORITATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1 RM 2-100 - RM 44-600 SI RM 49-104 - RM 52-696 A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE.	
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	49-134	52-640	ASOCIERIA S.C. ALEXKOR TRADING S.R.L. - IMPIRETA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PROGRESS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - POST TURNU MAGURELE		3,455	61,42%	30,00%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC	136.223 MIL LEI FARA TVA. VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTIUNI	ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022 CONFORM AUTORIZTARII DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 A FOST EMISA DE CATRE MITI AUTORITATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1 RM 2-100 - RM 44-600 SI RM 49-104 - RM 52-696 A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE.	
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	251-475	254-315	S.C. GEGGER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE SI CONSO PROIECT SRL IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGUI VALEA DZULEI LA 4 ZEMLE DE CIRCULETE INTRE RM 251-475 - RM 204-210	2021	2,84	100%	100%	05.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021		22.141 MIL. LEI FARA TVA	IN PERIOADA DE GARANTIE	
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	7-573	19-220	ASOCIERIA EUROCOGEN - FIJALIA ANINDARA SRL. S. AGAZINDI SPA. S. BOCOSI CONSTRUCTION SRL. S. BIANCHI BUILDING PROIECT SRL	MODERNIZARE DR. N. BUCURESTI - ADUNATEI COPIACEZE RM 7-573 - RM 19-220	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINLIZATE IN ANUL 2020	11,647	99,50%	95,00%	23.04.2015	CONTRACT REZULTAT DE CATRE ANTREPRENORUL 21.10.2022		76.13 MIL. LEI FARA TVA	EXECUTIE LUCRARI DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 21.04.2015 PROIECT PROG. 99.50% PRIM PROCES VERBAL DIN 15.07.2022 S-A DUPUS SUSPENDAREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR (PVURT). IN DATA DE 21.10.2022, ANTREPRENORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE REZULTARE A CONTRACTULUI, ULTERIOR SUSPENDAREA DE CATRE BENEFICIAR A RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. ANTREPRENORUL A CONTESTAT SUSPENDAREA REZULTATULUI IN INSTANTA DE BOLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI CARE SI A DECLINAT COMPETENTA SOLUTIONARII CAZULUI IN FAVOAREA TRIBUNALULUI DAMBOVITA SI ULTERIOR ANULAREA EXECUTIEI ACTULUI ADMINISTRATIV PUSIT DIN 15.07.2022. SUSPENDAREA EXECUTIEI ACTULUI ADMINISTRATIV - PUSIT DOGAR NR. 3712/12/2022 DATA INREGISTRARII 30.11.2022. RE. BOLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA STADIU HOTARARE 1024/15.12.2022 SOLUTIA RE SCURT. RESPONZ ACTIUNEA CU RECUPER IN 5 ZILE DE LA COMUNICARE. ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV - PUSIT DOGAR NR. 3832/12/2022 DATA INREGISTRARII 24.10.2022. RE. BOLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA. STADIU HOTARARE 186/14.01.2023 TIP SOLUTIE. RESPONZ ACTIUNEA CU DREPT DE APPEL, IN TERMIN DE 10 ZILE DE LA COMUNICARE. EXERCE DE APPEL DUPA DE CATRE ANTREPRENORUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA. STADIU DOGAR 832/12/2022 HOTARARE 226/2023 07.06.2023 - RESPONZ ACTIUNEA LA NOTIFICARE. DEFENSIVA. ULTERIOR FINALIZARI ACESTOR DEBANSURI DE CONSTATARE A PVURTULUI, ANTREPRENORUL A FORMULAT O CERERE DE ANULARE, INREGISTRATA LA CCR IN DATA DE 03.03.2023, PUSIT FORMAT DOGAR. ANULARE CCR REZOLUT. AVANCI CA DREPT PREVENTIV AL ANTREPRENORULUI DERIVATE DIN CONTRACTUL REZULTAT	
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13-800	128-250	ASOCIERIA ADVA. STRACI GRUP SRL. TRACTEBS.	MODERNIZARE: PISTE: CAMPULUNG - BRASOV KM 13-800 - RM 42-400, RM 54-600 - RM 128-250		109,25	49,82%	52,10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.cadavrul.ro/comunicare-rezultat-proiect/termenul-de-remediere a- b- c- d- e- f- g- h- i- j- k- l- m- n- o- p- q- r- s- t- u- v- w- x- y- z- aa- ab- ac- ad- ae- af- ag- ah- ai- aj- ak- al- am- an- ao- ap- aq- ar- as- at- au- av- aw- ax- ay- az- ba- bb- bc- bd- be- bf- bg- bh- bi- bj- bk- bl- bm- bn- bo- bp- bq- br- bs- bt- bu- bv- bw- bx- by- bz- ca- cb- cc- cd- ce- cf- cg- ch- ci- cj- ck- cl- cm- cn- co- cp- cq- cr- cs- ct- cu- cv- cw- cx- cy- cz- da- db- dc- dd- de- df- dg- dh- di- dj- dk- dl- dm- dn- do- dp- dq- dr- ds- dt- du- dv- dw- dx- dy- dz- ea- eb- ec- ed- ee- ef- eg- eh- ei- ej- ek- el- em- en- eo- ep- eq- er- es- et- eu- ev- ew- ex- ey- ez- fa- fb- fc- fd- fe- ff- fg- fh- fi- fj- fk- fl- fm- fn- fo- fp- fq- fr- fs- ft- fu- fv- fw- fx- fy- fz- ga- gb- gc- gd- ge- gf- gg- gh- gi- gj- gk- gl- gm- gn- go- gp- gq- gr- gs- gt- gu- gv- gw- gx- gy- gz- ha- hb- hc- hd- he- hf- hg- hi- hj- hk- hl- hm- hn- ho- hp- hq- hr- hs- ht- hu- hv- hw- hx- hy- hz- ia- ib- ic- id- ie- if- ig- ih- ii- ij- ik- il- im- in- io- ip- iq- ir- is- it- iu- iv- iw- ix- iy- iz- ja- jb- jc- jd- je- jf- jg- jh- ji- jj- jk- jl- jm- jn- jo- jp- jq- jr- js- jt- ju- jv- jw- jx- jy- jz- ka- kb- kc- kd- ke- kf- kg- kh- ki- kj- kl- km- kn- ko- kp- kq- kr- ks- kt- ku- kv- kw- kx- ky- kz- la- lb- lc- ld- le- lf- lg- lh- li- lj- lk- ll- lm- ln- lo- lp- lq- lr- ls- lt- lu- lv- lw- lx- ly- lz- ma- mb- mc- md- me- mf- mg- mh- mi- mj- mk- ml- mm- mn- mo- mp- mq- mr- ms- mt- mu- mv- mw- mx- my- mz- na- nb- nc- nd- ne- nf- ng- nh- ni- nj- nk- nl- nm- nn- no- np- nq- nr- ns- nt- nu- nv- nw- nx- ny- nz- oa- ob- oc- od- oe- of- og- oh- oi- oj- ok- ol- om- on- oo- op- oq- or- os- ot- ou- ov- ow- ox- oy- oz- pa- pb- pc- pd- pe- pf- pg- ph- pi- pj- pk- pl- pm- pn- po- pp- pq- pr- ps- pt- pu- pv- pw- px- py- pz- qa- qb- qc- qd- qe- qf- qg- qh- qi- qj- qk- ql- qm- qn- qo- qp- qq- qr- qs- qt- qu- qv- qw- qx- qy- qz- ra- rb- rc- rd- re- rf- rg- rh- ri- rj- rk- rl- rm- rn- ro- rp- rq- rr- rs- rt- ru- rv- rw- rx- ry- rz- sa- sb- sc- sd- se- sf- sg- sh- si- sj- sk- sl- sm- sn- so- sp- sq- sr- ss- st- su- sv- sw- sx- sy- sz- ta- tb- tc- td- te- tf- tg- th- ti- tj- tk- tl- tm- tn- to- tp- tq- tr- ts- tt- tu- tv- tw- tx- ty- tz- ua- ub- uc- ud- ue- uf- ug- uh- ui- uj- uk- ul- um- un- uo- up- uq- ur- us- ut- uu- uv- uw- ux- uy- uz- va- vb- vc- vd- ve- vf- vg- vh- vi- vj- vk- vl- vm- vn- vo- vp- vq- vr- vs- vt- vu- vv- vw- vx- vy- vz- wa- wb- wc- wd- we- wf- wg- wh- wi- wj- wk- wl- wm- wn- wo- wp- wq- wr- ws- wt- wu- wv- ww- wx- wy- wz- xa- xb- xc- xd- xe- xf- xg- xh- xi- xj- xk- xl- xm- xn- xo- xp- xq- xr- xs- xt- xu- xv- xw- xx- xy- xz- ya- yb- yc- yd- ye- yf- yg- yh- yi- yj- yk- yl- ym- yn- yo- yp- yq- yr- ys- yt- yu- yv- yw- yx- yy- yz- za- zb- zc- zd- ze- zf- zg- zh- zi- zj- zk- zl- zm- zn- zo- zp- zq- zr- zs- zt- zu- zv- zw- zx- zy- zz	275,86 MIL. LEI FARA TVA	A FOST RECEPZIONAT UN SECTOR DE 28,85 KM, PV 221/14.10.2020 IN DATA DE 24.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU REZULTATUL SECTORULUI CONTRACTULUI ESTE IN CURS DE REZULTARE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOGAR ATLASAT PE BOLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI. PENTRU REZULTATUL DE EXECUTIA, IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PT-ODEE MODERNIZARE PISTE - CAMPULUNG - BRASOV SA CAZUO - RM 128-250 SI A DREPT BRASOV. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE DNAR. S-AU SELECTAT COMPLETATE. IN DATA DE 17.10.2022 S-A TRANSMIS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMIN 30 ZILE. S-A AVUT IN CTE - CNAP SIGURANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATIA TEHNICA. AVUTI IN CTE CNAR, R.C.A. SI C.A.E. S.A., IN CONSIGLIUL INTERMEDIARIAL DE AVANCIARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL. S-A LUCRANTE AVUT NR. 26/20.05.2022. A FOST DEMARSA PROCEDURA DE ACQUIZITIE PUBLICA LICITATIE DEOSEBNA CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CNIS0578/26.05.2023 PENTRU EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DR. N 73 KM 13-800 - RM 42-400 - RM 54-600 - RM 128-250 PISTE-CAMPULUNG BRASOV” - SECTOR RM 54-600- RM 128-250 LOT 2 RM 54-600 - RM 60-000 LOT 2 RM 60-000 - RM 128-250. DATA DATA DEFENSIVE ORETE: 19.07.2023. TERMINUL SOLICITAREI CLARIFICARI: 27.06.2023. DATA RAUPLURII CLARIFICARI: 07.07.2023. S-A PRELUNGIT TERMINUL DE DEFENSIVE AL ORETELOR PANA LA 17.08.2023. IN CURS DE EVALUARE ORETE.
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55-425	09-350	ASOCIERIA S.C. DUC UICU TRANS SPUNHOCTROF AD	IONESTI - VARSURILE	LOT 3	13,93	100%	97,46%	15.03.2019			55,95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPTEA LA TERMINAREA LUCRARILOR	

8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	47+000	84+000	MEDCLDUS S.A.	GAUCEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.42%	03.09.2012	16.09.2023	81.94 MIL. LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL ENAH IN DATA DE 16.09.2023.	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+150	100+660	ASOCIERIA SC DRUM ASAFAT SRL - VANDSTAV SE A.S. - TRAMECO SA - LE VIOROI CONSTRUCT SRL	VANFURULE - STEI	LOT 4	33.31	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2021	74.78 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVIETI NR. 303
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTIA INCAIAT SANAYI LOGISTIC VE OS TICARET ANONIM SIMEETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SUN SA MANAGERING INCAIAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIMEETI	LOT 1	44.13	0%	0%	ORDIN INCHEIERE 1 MARTIE 2021	ESTIMAT MARTIE 2026	869.18 MIL. LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 31.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 50/249 CU ASOCIERIA ESTIA INCAIAT SANAYI LOGISTIC VE OS TICARET ANONIM SIMEETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SUN SA MANAGERING INCAIAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIMEETI		
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	ASOCIERIA - SC ANTREPREZIA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (POSTA SE AJAZA PAK SRL) - UICER ASOCIERE - SC MARISO DRUMS SRL - VANDSTAV SE A.S. - TRAMECO SA	MODERNIZARE CANTIN TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758	71.513	90.00%	82.40%	02.09.2021	APRILIE 2024	SUB TRAFIC	267.31 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2023 AVUAT PT CTE ENAH 21.07.2023 AVUAT PT CTE DRSP HAS - 09.09.2023 - ANULAT SPER DRSP HAS - 10.09.2023 AVUAT SPER ENAH SA - 16.09.2023 AUTORIZAREA DE CONSTRUIE NR. 21/10.09.2023 EMISA DE MATR. IN DATA DE 28.12.2023 A FOST AVUAT IN CTE ENAH PROIECTUL TEHNIC ETAPA II	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN290	2+800	48+146	ASOCIERIA SC AUTOTRANSPORT SRL - SC DRASAFAT SRL - OBASA PUBLICAS RECHARD SA - SC FALCENZIO TECH SRL	MODERNIZARE DN290 BOTOSANI - STEFANESTI KM 2+800 - KM 38+000 SI KM 38+000 - KM 48+146	45.046	99.3%	99.00%	29.03.2021	NOIEMBRIE 2023	24.11.2023	208.44 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.06.2023 A FOST DETUSO APLICATA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA CHELTUIELILOR AVENITE ACESTUI PROIECT, DIN FONDURI NEAMBURSABILE ALOCATE IN CAPOUL FORM 2014 - 2020	
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	80+950	92+350	ASOCIERIA CODES S.P.A S.C. BTI INVEST S.R.L. OBASA PUBLICAS IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN7 BALDANALTIU, KM 80+950-92+350	21.4	1.00%	0.93%	01.09.2022	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242.36 MIL. LEI FARA TVA	IN UMMA CONSTITUIRI/PREZENTARI DE CATRE ANTREPREZOR SI A APROBARI DE CATRE „BENEFICIAR / AUTORITATEA CONTRACTANTA”, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTATULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZORUL A INALNAT IN DATA DE 21.08.2022, ORDINAL ADMINISTRATIV DE INCHEIERE CATRE ANTREPREZOR, CU NOTIFICAREA DIN TEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCHEIERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUAL NR. 82 / 22.09.2022 SI 21.08.2022. PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN 7 BALDANALTIU - TTU KM 80+950 - KM 92+350	

14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNG	133-435	185-230	CONTRIN INGAAT TICARET SI SANATI ANDROM SIBIETI	REABILITARE DN 6 „ALEXANDRIA - CRAIOVA, KM 00+100 - KM 222+182 LOT 2 - KM 184+400 - KM 185+000 (RELOCARE)	LOT 2	48.000	54,22%	69,43%	02.05.2022	16.02.2024	2024	317,44 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI ANTREPRENDILA A CONSTITUIE GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNMR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE DE CANTRE SUPERIOR (DRP CRACIUA) CU DATA DE 02.05.2022.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNG6	106-220	106-965	ASOCIEREA S.C. FREYROM I.A. - PROCEDEE GROUP S.R.L.	REABILITARE DN6 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI COPRINS INTRE KM 105+000 - KM 104+500 IN VEDEA CONSTRUCTIUNII LINIILOR PODOUSI PESTE SI DE LA NERU LA KM 105+700. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9	3.325	99,00%	94,68%	11.11.2020	21.03.2023	ANUL 2023	27.909 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 21 LUNI INCLUSIV PERIOADA DE TAMP PREGUIROS, DE REGULA, CUPRINDA IN PERIOADA 10.11.-11.01, CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (6 ANI) AU FOST APROBATE STATUTUL DE LUCRARI SI UN VALOARE DE 108.000,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.007, 07.01 FARA TVA, NR. 3 - 486.517,03 LEI FARA TVA, NR. 4 - 841.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 1.399.252,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.036.962,26 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.883.906,86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.628.346,96 LEI FARA TVA, NR. 9 - 128.462,80 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.884.000,00 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI: 19.788.000,00 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 04/13.10.2021 A RANDO CA GHEBET EXECUTE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACETI, CONFORM DOCUMENT DE AVANDE CTE CNMR. PRETUL CONTRACTUALUI FINO DE 1.103.772,04 LEI FARA TVA. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIOR FINO DE 12 LUNI AU FOST APROBATE STATUTUL DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 864.892,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 188.764,14 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE: 1.103.772,04 LEI FARA TVA. LUCRARE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMANDO SA SE EFECTUEZ INPECTIA PRELIMINARA IN VEDEA EFECTUARII RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARIOR. SAU SOLICITAT LIMEA REAMENAJ. CONTRACTORUL EFECTUAND SI IN TERMINUL DEBUTUL DE CANTRE. AU FOST SEMNAT SI APROBATE PROCEDURE VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIOR NR. 177/23.08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.	
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60-165	70-277		MODERNIZARE DN 2, SOVIETA - SEPIA, KM 00+100 - KM 70+277	16.112				ORDINUL DE INCERERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.08.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106,54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020 VALOARE CONTRACT PROIECTARE - EXECUTE LUCRARI: 126.778.210,70 LEI CU TVA. DIN CARE PROIECTARE: 1.600.098,42 LEI CU TVA EXECUTE LUCRARI: 125.178.112,28 LEI CU TVA. AVANZ CTE CTE DRP NR. 08/01.08.2021. AVANZ CTE CTE CNMR SA - 08.08.2020 DURATA CONTRACTUALI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIOR PTE AVANZ CTE DRP NR. 08/01.08.2021. IN ACORDARE LA CTE CNMR SA DUPA IMPLEMENTAREA RECOMANDARII ASI SI ADULI B. IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 0484. A FOST AVANZ IN CTE DRP HGS ACTUALIZAREA DEVOLUTULI GENERAL. AVANZ CTE CNMR SA - FACA PT NR. 048/07.09.2023
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256-675	258-950		PROIECTARE SI EXECUTE REALIZARE BANCA A TREIA DN 7 VALA DETALII INTRE KM 256+675 - KM 258+950"	2.274							8,46 MIL. LEI FARA TVA	
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0-000	10-000	TODINE CONSTRUCIUNI GENERALE S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A3 AJARAD - TANGSANA - DN 69	9,9	LA SFARSITUL PERIODEI CONTRACTUALE ANTREPRENDILA A AFERENT AVANZ APROBAT DE BENEFICIAR	14.541.129,35% INCLUSIV CP 1 BENEFICIAR	05.03.2021	CONTRACT REZULT COMP CAUZI DE NEPLINIRE DE CANTRE BENEFICIAR INCEPUTO CU DATA DE 07.09.2023	ANUL 2023	232,62 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRERA NR. 390/14.04.22.08.2023, BENEFICIARUL A INSTIINTAT ANTREPRENDIUL CU PRIVIRE LA REZERVAREA CONTRACTULUI NR. 007/07.09.2021 DIN 05.03.2021. PROIECTARE SI EXECUTE, PRIN DE LEGATURA AUTOSTRADA A3 AJARAD - TANGSANA - DN 69, IN CONCORDANTA CU PROIECTUL CLAUZEI 54 REZERVAREA DE CANTRE BENEFICIAR DIN CONDITIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PROIECTAND SI EFECTUEZ INDEPARTAREA SI A3 - A3, RESPECTIV DATA DE 07.09.2023. INTREPRENDILA SA ACETIE SI VEDEA LA ATAGERI NERU NERU CONTRACTULUI PROIECTARE SI EXECUTE, DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A3 AJARAD - TANGSANA - DN 69 - REST DE EXECUTAT.	
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0-000	14-300	IRIMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU (D) TILA) - LAMPAREA LA 4 BENDI DE CIRCULARE	14,3				23.02.2023 (CF AN NR. 6/ 02/2000/05.11.2022)	OCTOMBRIE 2019		923,97 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CANTRE PRESTATOR IN CURSI DE ANALIZA. SAU EMIS ORD ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE APOSTAFA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 20.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIULUI DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA INAVANTATA IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL INDEPLININDOARE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI SI TRANSMIS SI UN VALOARE DE 20.000,00 LEI IN DATA DE 28.03.2021. AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PREZENT SI APOSTAFA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 26.02.2023 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI/SUSPENDAREA A INCIETAT IN DATA DE 29.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI/SUSPENDAREA A INCIETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZUA A FOST INAVANTAT IN DATA DE 29.08.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA A FOST INAVANTAT IN DATA DE 28.12.2022 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE FINO IN CURSI DE IMPLEMENTARE. PROIECTUL PENTRU AUTOSTRADA EXECUTARI LUCRARIOR IN FORMA DRAFT A FOST INAVANTAT IN DATA DE 29.12.2022. ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.03.2023. IN DATA DE 11.03.2023 PRESTATORUL A MANINT REVIZUA A PAC. FINO EMISE OBSERVATIILE ASUPRA ACETUIA. IN DATA DE 24.03.2023, PRESTATORUL A MANINT DOCUMENTATIA TRAMA A PAC. ACORDUL DE MEDIU SI AVANZ DE COORDONARE A AFLOR AU FOST DEBITATE. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INAVANTATA DE CANTRE PRESTATOR IN DATA DE 13.02.2023. FINO IN ANALIZA CNMR. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA A FOST AVANZ IN CTE CNMR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MFI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO SI SAU SI SUPUS AVANZARE IN CI.

20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GILAU - APANIDA	0-600	38-400		GILAU - APANIDA		38.8						2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE TRANZITARE SF - 2022/ INTABLERE IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CILU NAPOCA
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2C	108-450	142-250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INCURSIUNI - REVIZUIRE SF.	MANOLEASA - RADAUTI PIET		25.6	33.63%	0%				109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUI IN ANUL 2022 / HG NR. 490/24.08.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE SI SA FINANTARE LUCRARI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN3C PESTE RAUL TABANVA MARIE LA VANATORII	1-200	1-252		POD PE DN 3C PESTE RAUL TABANVA MARIE LA VANATORII		0.0521						1.45 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020. STIUCI POZ. REALIZAT. SF. - A FOST EXECUTATA INPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR.
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2H	6-600	12-600	SC MECANO BAU TRADING SRL	REVISIUNE DIRECTIUNII PE DN2H POZ 6+600 - 106 2+1-200		6	100%	88.2%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARIILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INLOCUIT IN NR. 103. PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	2-600	43-783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.143						0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARI SIRE LICITATE.
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PIASA SUTRISOR PE DN2 PESTE SF LA ROMAN, KM 322+951		2						841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DROP IAS - SF NR. 1762/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAUR SA NR. 5459/23.08.2023; AVIZ MITI NR. 142/15/06.09.2023; CMTI NR. 1762/27.09.2023

26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN07	133-690	200-745		133-690 - 200-745 (DRUMATA - MODERNIZATA)			47.755							1838 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN11	104-160	106-600		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN CL. ANE50-600			2.74	98%	92%	13.09.2021	07.09.2023	ANUL 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 24.05.2023 DECLARARE TEHNIC: 30.05.2023

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023

A.AUTORITATILOR LOCALE

PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Local	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An declararii	Leziuni	Valoarea proiect	Observatii
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRESS	A1 (PIESTETI) - MOJENI	0-000	10-300	SEARON CORPORATION S.R.L. - CONTRACTI PREDARE SERVICII DE PROIECTARE SI/SAU TRAZNUI DE FEZABILITATE - REZULTAT	A1 (PIESTETI) - MOJENI		30.3	0%	0%	2023 - PROIECTARE				222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INESTARE PE CALE AMABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 84/2022. IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAR SA SI CJ ARSIS IN VEDEREA FINALIZARI ETAPSI DE PROIECTARE IN TEMPLUL PREVEDERILOR LEGII NR. 84/2022. CATEROR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATE CATRE CJ ARSIS - DECEMBRIE 2022 PREGATIRE DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ - TERMINAL FINALIZARE: SEPTEMBRIE 2023 PROCEDURA: ACHEZITIE CTR. ELABORARE SI - IN DERULARE. DEPARTAREA OPERILOR: 19.09.2023. IN PREZENT ESTE IN DERULARE EVALUAREA OFERTELOR TORNICE. TERMINAL ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA - DECEMBRIE 2023.
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTADARE	DRUM TRANSREGIO FEDAAC TR 35-ETAPA I (CENTURA METROPOLITANA TR 30 SI URMASUR DE LEGATYVA			PARTENENAT PROIECT CU PRIMARIA CIUJ			SECTOR 1: 29.875 SECTOR 2: 30.207 SECTOR 3: 1.135			2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1937.7 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA AUGUST 2023. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE. PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR IN CURSI DE FINALIZARE - ESTIMAT NOV. 2023 SECTOR 2: NU AU FOST DEPUSE OFERTELE BILANSA PROCEDURA ATRIBUIRE SECTOR 3: 30.06.2023 - NU AU FOST DEPUSE OFERTELE BILANSA PROCEDURA ATRIBUIRE PROCEDURA DE ATRIBUIRE: AUGUST, 2023 PROCEDURA DE IMPLEMENTARE: SECTOR 3: 20 LUNI, SI LUNA PROIECTARE SI 20 LUNI EXECUTIE.
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTADARE	VARIANTA OCULTADARE GIURGU	0-000	12-100	PARTENENAT OLUC 101/2020 INTRE CNAR SI CJ GIURGU	GIURGU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SI + PAC + PTE - FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ESTIMAT EMITERE - DECEMBRIE 2023 PROCEDURA: ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMINAL DE DEPONARE - DEC. 2023
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTADARE	VARIANTA OCULTADARE ARAD EST	0-000	11-000	SC PORA CONSTRUCT SRL	ARAD		11			2025	2025			145.82 MIL LEI FARA TVA	SI FINALIZAT CU HG INDICATOR TEHNIC - ECONOMIC APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. TERMINAL ESTIMAT INVIER PTE AUGUST 2023. AUGUST PE DEPARTAREA AUTORIZARE ETAPA 2 FINALIZAT AVANSA PAC - SEPTEMBRIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR IN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTATIE PENTRU AC TRAZNUI SA LA MLI. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI IN DERULARE.

5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SRBU	0-000	22-000	PARTENERIAT INCEIAT CU CU SRBU	SRBU				22.5			2024	2026	2026	266.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIMD AVANATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.10.2023. AU FOST AVANATE NOIUNILE SI INTERSECTIILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTUL A FOST DE SIGURANTA RUTIERA - FADA STUDIUL DE FEZABILITATE IN LUNA NOIEMBRIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2023
6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	SOCIETATE DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PPRIN CURTESII	0-000	10-000	PARTENERIAT SEMNAT CU AZI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI				10.09			2023 - FINALIZARE REZOLUTIE SI SI PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026	263.93 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE FIMD AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUSIULI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA - IUNIE 2023. AUSTIUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AUSTIUL DE SIGURANTA CTE IN LUNA AUGUST 2023. AVANAT SI - SEPTEMBRIE 2023 PROIECT DE HIG DE EXPRESIUNE A INDICATORULOR TEHNICI - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVANAT - ESTIMAT APROBARE IN LUNA DECEMBRIE 2023. PAC - AVANAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI AUSTIUL DE SIGURANTA RUTIERA - FADA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC, IN CURS DE CONTRACTARE
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE GURA HIRABRULUI	0-000	10-079	PARTENERIAT CIVIL 2022/2023 INTRE CNAR SI CU SUCEAVA	GURA HIRABRULUI				10.079			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2025	25.47 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST FINALIZATA, FIMD AVANATA IN CADRUL CNAR SA SI FINALIZAT - IN DERULARE PROIECTUL DE SIGURANTA A FOST CONTRACTAT AUSTIUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE IUNIE 2023. FIMD ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - NOIEMBRIE 2023, INCLUSIV AUSTIUL DE MEDIU ESTIMAT AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	ORLAM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SIMANDIUA (ANEXA PEEL DE HIG DE DEVOLTARE IRI)	0-000	7-200	PARTENERIAT CNAR SA SI CU BICOR INCEIAT IN 2021	ORADEA			7.2	30%	23%	2022	2024	2024	172.02 MIL. LEI FARA TVA	HIG PENTRU EXPRESIUNE IRI, DECOD DE EXPRESIUNE - SEPT. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE UN DERULARE. A FOST AVANAT PAC IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUSTIUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2. PTE AVANAT - MAI 2023 IN DATA DE 14.10.2023 A FOST EMISA AUTORIZANTA DE CONSTRUCIE, SA LUCRARIILE SUNT IN DERULARE.	
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	REALIZARE INEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES (HIG INTERCONECTARE ALA, DEI, DR. DR. SI SI 022)	0-000		PARTENERIAT CNAR SA SI SIMANDIUA TARGU MURES	TARGU MURES						2024	2026	2026	111.49 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTE DE CLABORARE A AUSTIULI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT. CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. INDICATORI DE CONSTRUCIE SI HIG AVANAT CTE COMPONENTA 1 - IANUARIE 2023 AVANAT CTE COMPONENTA 2 - IANUARIE 2023 AVANAT CTE COMPONENTA 3 - IANUARIE 2023	
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE STEI/BEUS	0-000	7-330	PARTENERIAT CNAR SA SI CU BICOR INCEIAT IN 2021	BEUS			8.9	35%	35%	2022	2024	ANUL 2024	169.00 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT HIG INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC APROBAT - 2022 HIG DE EXPRESIUNE - IANU 2022 PENTRU EXPRESIUNE SI SUPLEMENTARE REZULTATE DIN REVIZIUNEA PTI CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. INDICATORI DE CONSTRUCIE SI HIG IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARIILOR. PTE AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023	

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTIAR	DRUM DE OCULIRE IN PARTEA DE VEST A MARCHIULUI SERES	0-500	5-500	PARTENERIAT CNABR SA - PRIMARIA SERES 2022	SERES			5,5						109.05 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE SI IN DEBUTARE. ANCI 2 AVANZ IN CADRUL CTE CNABR SA. ANCI 2 - AVANZ CTE, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINANCIAT IN DEBUTARE ALIUDUL DE SIGURANTA RUTIERA. ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE MAI 2023 AVANZ CTE SIGURANTA CIRCULATII - IANUARIE 2023 ANALIZA STUDIUL DE FEZABILITATE CTE CNABR SA - OCTOMBRIE 2023. PROIECTARE HG INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI, DUPA AVANZAREA IN CADRUL CTE CNABR SA, CTE MPL, CTE IM - ESTIMAT DECEMBRIE 2023 LANZAREA PROCEDURII ATRIBUIRE CTR, PROIECTARE SI EXECUTIE - IANUARIE 2024	
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTIAR	VARIANTA DE OCULIRE VALEA LUI MRAHU	0-500	7-830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 28.05.2023	VALEA LUI MRAHU			7,83							78.08 MIL. LEI FARA TVA	SI FINANCIAT, AVANZ CTE CNABR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU/ IN ANALIZA PRIMARIA VALEA LUI MRAHU TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2023.
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTIAR	POD PESTE TSA IN ZONA TEPUTA DIN SIGHETEL MAMMATEI			PARTENERIAT SUPLEMENTARE SEMNAT CU CI MAMMATEI IN DATA DE 08.10.2022	SIGHETEL MAMMATEI			1,2	25%	25%		2024	2024		167.03 MIL. LEI FARA TVA	SI FINANCIAT. HG INDICATORI TEHNICI-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPLORARE PE CIRCUITUL DE AVANZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZ IN DATA DE 22.02.2023 PTE FINANCIAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZ IN CADRUL CTE CNABR SA. 22.02.2023 PAC AVANZ IN CTE SIGURANTA CIRCULATII - APRILIE 2023 ELABORARE SI FOST SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINANCIAT IN LUNA APRILIE 2023 AVANZARE PTE IN CADRUL CTE CNABR SA - MAI 2023 AUTORITATE CONTROLARE - CARSA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE RECUPERE A LUCRARIILOR - Iunie 2023 ESTIMAT FAPTARE AUTORITATE DE CONSTRUIRE DE CATRE MARTEA LUCRAREANA - DEC. 2023
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTIAR	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0-500	6-200	SI OCULTIAR DE CATRE PRIMARIA, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT ASIG. FINANTARI ETAPAE DE ELABORARE SA.	MANGALIA			6,2				2026	2026		55.39 MIL. LEI FARA TVA	SI IN CURSI DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - IULIE SI 2023
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTIAR	VARIANTA DE OCULIRE NASAUD	0-500	4-700	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMARIEI NASAUD TRANSMISA CATRE CNABR IN ANULUI A 2022 SI MAIESTR PLAN-NECESAR FORMULARE RAPORTUL SI PT PENTRU SCHEMARE PARTENERIAT IN CONFORMITATE CU OUG 161/2020	NASAUD			4,7				2026	2026		48.43 MIL. LEI FARA TVA	SI FINANCIAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD. PROIECTUL SA FI FINANCIAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2023-2027. IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVANZ STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. A FOST ELABORAT SI FOST SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 1 - LUNGARAI AVANZARE IN CADRUL CTE CNABR SA - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTIAR	VO DALAU NORD ALTERNATIVA PENTRU BUCURSIERENI/TRAIECULUI RUTIER PE DN 14 IN LOC DALAU/RESEN	0-500	8-300	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD	DALAU			8,3				2025	2026		97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023 ANCI ETAPA 1 - AVANZ IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA NOV. 2023 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SI - APRILIE 2024

17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	00-000	PARTENERIAT NICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU PROIECTARE DOCUMENTARIE PROIECTARE (DUG BA/2020)	DRAGASANI			10						2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE ETR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2023 AUDIUL DE SIGURANTA BUTURA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023 ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2023
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GHIORCHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRII)	0-000	00-000	PARTENERIAT NICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHIORCHENI PENTRU PROIECTARE DOCUMENTARIE PROIECTARE (DUG BA/2020)	GHIORCHENI			6,8						2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE ETR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027			78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT. IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2022 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA IN CURSUL LANGAREI PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTE DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - NOV. 2023
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	00-000	PARTENERIAT NICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU PROIECTARE DOCUMENTARIE PROIECTARE (DUG BA/2020)	HOREZU			4,6						2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE ETR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ANC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022, ANC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, FINALIZARE SF IANUARI 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA BUTURA - SF ETAPA 1 AVIZARE CTE CNAR SA SI STUDIUL DE FEZABILITATE - AVIZAT IN SA 14.2023 LIMBASA AVIZAREA IN CADRUL CTE MTL, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDIATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC. 2023
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA SERVICIUL EXPRESS CONSTANTA-TULCEA-IBRAHA			PARTENERIAT NICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU PROIECTARE DOCUMENTARIE PROIECTARE	CONSTANTA			7,2						2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE ETR. PROIECTARE SI EXECUTIE						CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022, ANC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2023 ANC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF. IN ELABORARE CU LUCRARI IN COORDONARE A VANANTOBI BULETARE
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LES SA DRO7,PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRANSPORTULUI SI ACCESIBILITATI IN PUCIOASA SI FENI	0-000	00-000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI A.C. SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022	FENI - PUCIOASA			14,6						2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE ETR. PROIECTARE SI EXECUTIE					11,86 MIL. LEI FARA TVA - SF. 008.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ANC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE ANC 2 AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM. IV 2023
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0-000	00-100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI A.C. SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022	TARGOVISTE			15,18											21,96 MIL. LEI FARA TVA - SF. 008.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ANC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE ANC 2 AUGUST 2022, AVIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2023 FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - DECEMBRIE 2023

23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MIERCUREA CIUC	0-100	7-400	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUIB 88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PF SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MIERCUREA CIUC			7.4					2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE ETR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	65.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, IN DERULARE ETAPA ANC 1 - ESTIMAT FINALIZARE DECEMBRIE 2023
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI BADALE	DRUMURI BADALE CONECTE AUTOSTRAZI DE CENURA BUCURESTI AD	0-100	80-100	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUIB 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI			80.1									PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	OCOLIRE INTRE DN 158 SI DN 158 - FAZA II, OCOLIRE INTRE DN 158 SI DN 158 LA J. REGHINA (DEVICTARE VI)	0-100	7-200	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUIB 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	REGHINA			7.2					2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE ETR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CURTEA DE ARGES (REGHINA DEVICTARE II)	0-100	7-800	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUIB 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES			7.8					2024 - FINALIZARE SF 2024 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACTI: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE ANC 1 - FINALIZATA, ALOCATA IN LUNA APRILIE 2023. ANC 2 - ALOCAT IN CADELA CTR CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BAHENI	0-100	4-100	PARTENERIAT INCEPUT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BAHENI PENTRU PROCEDURE DOCUMENTARIE PROIECTARE (CUIB 86/2021)	BAHENI			4.5					2023 - CONTRACTARE SF			39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR. PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR.1 - ESTIMAT FINALIZARE FEBRUARIE 2024
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI SAGHIREMESTI; DRUM DE LEGATURA BRAGA-GALATI SI VO GALATI	0-100	88-100	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUIB 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	GALATI			38.5					2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE ETR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.62 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022, IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2023. SF ALOCAT IN CADELA CTR SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A POST ALOCATA ANC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 ANCHORE ANC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 ESTIMAT FINALIZARE SF DECEMBRIE 2023

29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SUBSIDIA - DRAINA - MODERNIZARE DIN SI EXTINDEREA 4 RINGURI PORNITE DE ANUL LA PROFIL 2x2 DRAINA	0-100	38-100	PARTENERIAT IN TEMEUL CUSIB PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUBSIDIA											38.9				CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPE DE ANALIZA MASURATORIALA NR. 1 - AVANAT AUGUST 2023 AMC 2 - AVANAT IN LUNA NOV. 2023	
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0-100	26-100	PARTENERIAT IN TEMEUL CUSIB PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUCEAVA - BOTOSANI												26		731.39 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2023	
31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEOCULTURARE	VARIANTA DEOCULTURARE ARSUDE (REGULINA DEOCULTURARE NR)	0-100	4-100	PARTENERIAT IN TEMEUL CUSIB PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARSUDE												4.9		49.93 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC LUNAR 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNASR SA IN APRILIE 2023 AMC 2 - AVANAT IN LUNA IUNIE 2023 SI IN DERULARE PE ALINAMENTUL FINAL DEFINIT.	
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	VARIANTA DEOCULTURARE BOCHA (REGULINA DEOCULTURARE NR)	0-100	12-100	PARTENERIAT IN TEMEUL CUSIB PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	REFTA														159.65 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; IN DERULARE AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE: NOV. 2023	
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEOCULTURARE	VARIANTA DEOCULTURARE COMARNA (REGULINA DEOCULTURARE NR)	0-100	10-100	PARTENERIAT IN TEMEUL CUSIB PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022															38.8	91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE, FAZA AMC 1.
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEOCULTURARE	VARIANTA DEOCULTURARE BLAGANARI (REGULINA DEOCULTURARE NR)	0-100	7-100	PARTENERIAT IN TEMEUL CUSIB PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI														7	61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023

35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE NEGRESTI- DAU (REGIUNEA DEZVOLTARE SI)	0-000	0-600	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SI PT PAC SEMENAT IN DATA DE 14.03.2022	SECRETUL MAMMATEI									9.6	95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMENAT IN LUNA IANIE 2023. ETAPA ANCI 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CIVAT SA
36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN148 SI POCURI NOI CF MIZO TEIUS SI CF MIBO LA CANCULEU DRUM TRANSREGIO BLA TEIUS-A10	0-000	20-700	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SI PT PAC SEMENAT IN DATA DE 14.03.2022										23.7	111.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - IANUARI 2023 ETAPA DE REALIZARE A PLANULUI DE AJUTAT IN CADRUL CTE CIVAT SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA ANCI 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CIVAT SA AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA AJUTASA
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SI)	0-000	1-700	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMENAT IN DATA DE 03.09.2022										1.7	27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BUSTOBI- RU (REGIUNEA DEZVOLTARE SI)	0-000	0-800	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMENAT IN DATA DE 03.09.2022	RESTA									3.8	34.50 MIL. LEI FARA TVA	2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2022 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE 2026 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SI)	0-000	0-500	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMENAT IN DATA DE 03.09.2022										5.5	53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SOBODIA	0-000	0-625	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI PTE. SEMENAT IN DATA DE 03.09.2022										6.25	110.20 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. II 2023

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAJANAS	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TEMPLUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, P.C. SI A.C. SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022				5,1							43.93 MIL. LEI FARA TVA	PROCEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, SEMNAT CONTRACT: SEPT 2023 AMC 1 IN DERULARE.
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BANA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	10-300	PARTENERIAT CNAB SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2016), POSIBL. PARTENERIAT OUG 88/2016 ULTERIOR FINALIZARI REVIZURE SI	BANA MARE			10,1							147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES, AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. ESTIMAT FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2023
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHEIU MARMARTEI (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	10-400	PARTENERIAT CNAB SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2016), POSIBL. PARTENERIAT OUG 88/2016 ULTERIOR FINALIZARI REVIZURE SI	SIGHEIU MARMARTEI			16,4							203.10 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES - FINALIZARE AMC 1 - AVIZATA IN LUNA IANUARIE 2023, AVIZARE AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IAN. 2023 - ESTIMAT FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2023
44	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BANA MARE GATU MARE			PARTENERIAT CNAB SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2016)												CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SI, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAB SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDII DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN LUNA APRILIE 2024

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023

5.VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr Crt.	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Anteprezer	Sectorul	Statul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An decizional	Stadiu contract	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALISO	0-000	5-852	PARTENERIAT OUG 102/2020 CNAB SA SI CJ BIORH NECHESAT IN 2021	ALISO		5,852	85%	85%	2022	2024	2024		74 MIL. LEI FARA TVA	ETM PROIECTARE SI EXECUTE IN DERULARE. P.N.C - STE AVIZAT. AUTORITATE DE CONSTRUIRE EMISA CORIDOR INTESDAL EXPRESIVAT
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BECLEAN	0	1-195	PARTENERIAT OUG 102/2020 INTRE CNAB SI PRIMARIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTE SEMNAT IN DATA DE 18.10.2022		1,195	85%	85%	15.04.2022	2023 - DESCHISERE TRAFIC DEC 2023	ANUL 2024		49.19	ETM PROIECTARE SI EXECUTE IN DERULARE. P.N.C - STE AVIZAT. AUTORITATE DE CONSTRUIRE EMISA CORIDOR INTESDAL EXPRESIVAT

1	VARIANTE OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE IAS	10-400 (DEJURDI)	20-400 (DNU)		ETAPA 1 - VARIANTA SUI OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GRIU					6,77					126,88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTI PRIMARIA MUNICIPIULUI IASIA A MAINTIUTI CU PROMOTORI DE CONSTRUIRE A TRAZIULUI SA URMARE A IMPROBUNITATI PASIUNAR TRAZIULUI PE BALEVULUI POTRISI SI STAZIA TREI FASIANI (SM 10-400 - SM 20-400) PROMOTORIA A FOST ACCEPTATA DE CNUR, URMANDO A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.	
4	VARIANTE OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MEDIAS	0-500	8-500	PARTENERIAT DUS 100/1000 INTRE CNUR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1				8,5	REVIZUIE SI		2023	2024		PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTI A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNUR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR DUS 100/1000. OBIECTIVA DE IMPLEMENTARE DE CATRE UN MEDIAS, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA IANIE 2023. A FOST EMS ORDINA DE INCEPERE IN DATA DE 10.08.2023. AI FOST FINALIZATE SI AJUATE IN CADRUL CTE CNUR ANE 1 SI ANE.2. IN PREZENT ESTE IN DEBULSARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TEMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDIUL DE SIGURANTA RUTERA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI IMPLEMENTATE. STUDIUL DE FEZABILITATE IN CARE AI FOST INTERESATI RECOMANDARILE IAS SI FINALIZAT - URMAZEA A SI SUPUS ANAGSI IN CTE CNUR IN LUNA OCTOMBRIE 2023	
5	VARIANTE OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE STEI	0-500	7-000	SCUNA	STEI	1				7	0%	0%	2023	2023	2024	260 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVA A FOST TRANSERAT CATRE CI BIROR IN VEDEREA REVIZUII DOCUMENTATEI TEINICE SI IMPLEMENTARE ACESTUA IN BAZA DUS 100/1000. A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL INTRE CNUR SI CI BIROR AI ACETI SI UN CONTRACT REVIZUIE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AJUTAT IN CADRUL CTE CNUR, CTE MFI, CTE MA, WE DE ACTIUNARE A INEGATORIUL TEINIC - ECONOMICI ANINAT. CONTRACT EXECUTE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023

SITUATIA PROIECTOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023
 VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT

No Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprinder	Sectorul	Local	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An declarare	LeaL santare	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BISTRITA	0-500	15-000		BISTRITA	1	15							233 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.1)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIULUI, A FOST INCEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIUL FAZE FAZEI CNUR - AUTOSTRADA INDIVIDUAL - FUND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA SAU MARE SUCEAVA COTI SAU MARE BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VAHA DORJAN, IN INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA SI OCULTARE PENTRU LOCALITATELE INTEREGATE DE ACESTA.
2	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE RAMNEU VALCEA	0-500	21-437	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNEU VALCEA	PROIECTARE	21,84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIUL INETAL	0%	16.12.2019		2025		276,36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICI DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INETAL INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ/OBTINERE AVIZ SI ACORDULI, ELABORARE PROIECT TEINIC INELUI SPAL, DETALII DE EXECUTE SI ADITIVIA TEINICA PENTRU OBIECTIVA VARIANTA DE OCULTARE VALCEA NR. 149 (SM 10 2016) SI/ ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATI IAS IN DATA DE 16.12.2023. IN DEBULSARE, PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL, VALOAREA CONTRACT PROIECTARE - 1.802.276,79 LEI FARA TVA. DOCUMENTATA TEINICA A FOST FINANTATA LA CU VALCEA CARE A EMS CERTIFICATA DE URMANDO MA 20/2019/02.02.2023 CARE NU AJUATE SI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT. URMARE A ACIULI NEFINANSA AL PRIMARULUI COMANETI, SA EMS ORDIN DE SOTIARE CNR DATA DE 29.03.2022. URMARE A COMPTURILOR DROF CNURVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DECIS DOBANUL NR. 24/02/2022 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, INCLUCIANT CNUR SA SI UN ORDIN CNURVA, PASAT PRIMARIA COM. DACTSI PENTR PRIMARIA. NOTARIA DE FOSI A EMAS IN 04.02.2022. CEREREA DROF CNURVA PENTRU ANULAREA ACTIULI ADMINISTRATIV AI PRIMARIEI DACTSI, UAT DATATI A ACUTI REIUS IN DATA DE 04.02.2022 IMPURINA CU ANULAREA DECIZI IN CAUTI DE INTERVENIET. CURTEA DE APIL PREI SI REPERI CA NAREI RECIUSI CORALAT DE UAT COMANETI SI DE INTERVENIET - NOTARARA 177/2022, DAI NU EXIAT TEMEN DE PUNERE IN APILARE A NOTARIAI. SA SOLUTIUI PROIECTANTULI DEPURAREA UNAI NOS CEREI PENTRU OBTINERE A CERTIFICATULI DE URMANDO MA LA CONSILIU. NOTARIA VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URMANDO MA NR. 10/488/29 DE 2022. A FOST EMS ORDIN DE RELIARE A SERVICIULOR DE PROIECTARE INCLUCIANT CU 06.02.2022. ORDIN DE SOTIARE A PRESTATOR SI ANULARE CNR 23.09.2022 SAU INETAT DEBULSARE PENTRU URMARE ACT ADITIVIA PENTRU URMAREMA VALORI CONTRACTUALI. APICAREA PREVEDERILOR SI/LI. NR. 64/2022 SI PREGUNTERA DURATEI DE PRESTARE A SERVICIULOR, CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DEBULSARE A CONTRACTUALULI, P.C. DE ANULARE INDICATORI TEINICO-ECONOMICI SE ESTIMAZA A SI OBTINUT IN LUNA IANIE 2024.
3	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE REGHIN	0-500	10-440	SC TFF INGINERE SRL	REGHIN	1	12,731			05.12.2019		2024		644,85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTAR SERVICI COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019. IN DEBULSARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DEBULSARE, A FOST EMS ACORDUL DE MEDIU, AI FOST OBTINUTE AVIZUL CTE RESPECTIV CTE CNUR SA NR. 10/12/2020.2022. AVIZUL CTE MA NR. 76/02/08.2022. AVIZ CONSIULI INTERMINISTRAL NR. 97/01/2022. A FOST EMS MA NR. 1109/07/09/2022 PENTRU REPARARE A INEGATORIUL TEINIC - ECONOMICI. A FOST EMAS WE DE ANULARE MA NR.10/08/09.2022. IN CURSI DE FASERE ORDINA DE INCEPERE A DOCUMENTATA PAC. A FOST EMS ORDINA DE INCEPERE PENTRU ETAPA - ELABORARE PROIECT PENTRU AJUTORIAREA LUCRARIUL SI OBTINERE A AUTORITATEI DE CONSTRUIRE CU DATA DE 22.07.2023 IN LUNA OCTOMBRIE 2023 A FOST PREDATA DOCUMENTATA PAC. DOCUMENTATA SI AJA LA MT IN VEDEREA OBTINERII AUTORITATEI DE CONSTRUIRE.

4	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TARZU NURES	0-000	11-643		TARZU NURES	11.643	34.26%	- PROGRES	37.0%	PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZIDERII	09.09.2024 (ORDON DE INCETARE PRINTEU CONTRACTUL REZULTAT) ORDON DE INCETARE A LICENTARILOR PENTRU CONTRACTUL REZULTAT IN FASELE URMATOARE A ESTIMATI	CONTRACT 1 NICOLAI PE CALI ANABABA IN 21.12.2023 CONTRACT REZULTAT DOCUMENTATIE - 2022, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024		134.80 MIL. LEI FARA TVA	<p>COPIA CONTRACTUL PRINCIPAL SA - CONTRACT REZULTAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PE LUCRARI MANUS DE EXECUTAT, CU TERMEN DE INCETARE OFERTE: 20.08.2022 PROCURAREA ANUNTA ADMINISTRATIV PENTRU NECESITATE DE OFERTE, DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARI PROIECTULUI TEHNIC SUNT TRANSMISE DE CATRE DORP BRANCOV SI DATA DE 23.02.2023, LA FOST PUBLICAT IN BAZA ANUNTURI.ME. CULIDAM CU PREVEA LA ACHEZITA PUBLICA CARE SA ABIA SA COPI ACTUALIZAREA DOCUMENTATIIEI TEHNICE PT-OCUL VARIANTA DE COCURE TARZU NURES, ACTUALIZAREA DOCUMENTATIIEI TEHNICE PT-OCUL VARIANTA DE COCURE TARZU NURES CONTRACT SEMNAT, IN DEZALARE CONTRACT NR. 13372/30.10.2022 DURATA CONTRACTULUI - IN LUNA DE DURATA DE PREZENTARE A SERVICIULUI SI INCETARE DE PREZENTARE - 08.11.2022, ORDON DE INCETARE - 08.11.2022 ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT-OCUL) PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIIEI LUCRARIILOR (PAC) - 8 LUNI DE LA ORDONUL DE INCETARE TRANSMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA I DATA ESTIMATA 07.07.2022, ASISTENTA ACORDATA BENEFCIARILOR PENTRU AVIZAREA DE CURE BRANCOV, CHANR, ARTE, ETC. - LUNA DE LA PREGATIRE DOCUMENTATIIEI TEHNICE, ORDINARE AUTORIZATE DE CONTRACTURE - 2 LUNI DE LA DATA ORDONULUI DE INCETARE TRANSMIS DE CATRE BENEFCIAR PENTRU ACHEZITA ETAPA II DATA ESTIMATA 08.09.2023 ASISTENTA TEHNICA PENTRU DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI - 24 LUNI DE LA PREGATIRE TRANSMISI DE CATRE BENEFCIAR PENTRU ACHEZITA ETAPA I DATA ESTIMATA - 25.12.2024 STADIU 5 A PREDAT RAPORTUL DE INCETARE IN DATA DE 23.12.2023 LUMARILE PREGATIRE SI AVIZAREA DOCUMENTATIIEI TEHNICE SI BAZA IDENTIFICAREA - 1 LUNA DE LA DATA DE INCETARE (IN CURS DE PREGATIRE) SI AVIZAREA SI PREDAT RAPORTUL PREDIUN SI AVIZAREA, ACCORDURILOR EXISTENTE SI VALABILIZAREA SI - LUNA DE LA AMPLASAREA PREGATA DE LA BENEFCIAR PENTRU PARCUL DE INCETARE (IN CURS DE PREGATIRE), BANFOA PENTRU EMPREMIER - 1 LUNA DE LA DATA DE INCETARE (IN CURS DE PREGATIRE) STADIU 5 A PREDAT DOCUMENTATIIEA COMPLETATA CU SOLICITAREA SERVICIULUI DERULAT, IN DOCUMENTATIIEA TEHNICA ACTUALIZATA SA FI INCLUSA SI AMPLASAREA INTERSECTIEI IZELNI</p> <p>A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIIEA COMPLETA A PROIECTULUI TEHNIC, A FOST AVIZATA IN CTE BRANCOV CU AVIZUL NR.276/27.07.2022, LUMARADA TRANSMITEREA ADR-LULI PENTRU ACEASTA ETAPA.</p>
5	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	ALTERNATIVA TEHNICHOLO	0-000	30-560		TECHNOLO	30.56	0%	0%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TIRIMEN INITIAL 07.11.2023 (OF AN. NR.6	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	<p>AU FOST FINALIZAT INVESTIGATIIE GEOTECNICE DE TEREN.</p> <p>A FOST APROBATA TEAMA GEOTECNICA PE ZONA NICOLAI RUTER CUMPARNA SI TEAMA GEOTECNICA APERENTA GRUPOUR DE IMPRUMAVIT</p> <p>A FOST ORDINAT AVIZUL APERENT STUDIULUI ABERODIUC</p> <p>A FOST BANCAT MEMBRULUI DE PREZENTARE PENTRU DOCUMENTATIIE DE MEDIU FINO DUPUS LA ANMFI CONSTANTA IN DATA DE 07.12.2022</p> <p>A FOST ORDON DECEA PRINTEU ETAPA DE INCETARE.</p> <p>A FOST PREZENTAT IN CADRUL CTE CHANR ANM 2 REVOLUT IN DATA DE 21.06.2023</p> <p>IN DATA DE 26.04.2023 PREZENTAREA A TRANSMIS DOCUMENTATIIEA STUDIULUI DE FEZABILITATE (VARIANTA DRIFT), IAR IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST EMISE OBSERVATIIE.</p> <p>IN DATA DE 06.05.2023 PREZENTAREA A TRANSMIS BANFOA PENTRU IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - BIM (VARIANTA DRIFT) SIPE ANALIZA, IAR IN DATA DE 06.05.2023, AU FOST EMISE OBSERVATIIE.</p> <p>IN DATA DE 16.05.2023 PREZENTAREA A TRANSMIS BANFOA PENTRU IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - BIM REVOLUT SI ANALIZA, IAR IN DATA DE 16.05.2023 COTRE DEPARTAMENTUL DE MEDIU SIPE ANALIZA.</p> <p>IN DATA DE 28.06.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU A.A. PRINTEU SEMANAREA PROIECTIIEI DE ELABORARE A SIUTIULUI DE SURORANTA RUTERA</p> <p>IN DATA DE 08.06.2023 PREZENTAREA A TRANSMIS DOCUMENTATIIEA STUDIULUI DE FEZABILITATE</p> <p>IN DATA DE 07.07.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIIE ASUPRA DOCUMENTATIIEI DE FEZABILITATE, IN PREZENT FINO IN REVIZUAREA LA PREZENTAREA</p> <p>IN DATA DE 13.07.2023 SA FI DEBATEREA PUBLICA A.A.</p> <p>A FOST PREZENTAT DE CATRE PREZENTAREA VARIANTA DRIFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE IN DATA DE 20.08.2023</p> <p>IN DATA DE 02.10.2023, BENEFCIAR SA TRANSMIS OBSERVATIIE PRINTEU DOCUMENTATIIEA STUDIULUI DE FEZABILITATE REV 2</p> <p>IN DATA DE 23.10.2023, A FOST TRANSMISA VARIANTA REVOLUTA, FINO TRANSMISE OBSERVATIIE PE 31.10.2023</p>		
6	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE VASLI	0-000	14-940		VASLI	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMANARE PROCURAREA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024 ETAPA DE EXECUTIE		142.8 MIL. LEI FARA TVA	<p>SI - 2006 (AVIZ MT 36/27/20.04.2007).</p> <p>CONTRACT REVIZUARE SI SI ELABORARE PT + OTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECAJAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021</p> <p>DURATA REVIZUARE SI - 16 LUNI ANM CTE DORP NR. NR. 188/20.09.2021, ACTUALIZAT IN CTE DORP NR. NR. 17/2021/24.09.2021, AVIZAT LA CTE CHANR SA 13/01/05.2022, AVIZAT MTI 74/8/15.08.2022, AVIZAT CI 40/11/07.2022, HG INDICATOR TEHNICO ECONOMIC NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EMPREMIER</p> <p>DURATA ELABORARE PT + 6 LUNI DE LA DATAREA HG INDICATOR</p> <p>VALIDARE CONTRACT PROIECTARE 1.478.500 LEI</p>		
7	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE HUSI					14.4										
8	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE FITESTI VEST	0-000	20-000		FTIESTI VEST	20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCETARE CF AN NR. 2, 92/2977/15.04.2022)			VALOAREA OFERTEI 2.732 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE SI SI IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 16.02.2022 A FOST ATRIBUIT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - CHANR.</p> <p>IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 647/19.05.2022).</p> <p>IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS COTRE CHANR ANM 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATIIE ASUPRA DOCUMENTATIIEI.</p> <p>IN PREZENT SI ASTEPTA TRANSMITEREA ANM 1 REVOLA 1 DE CATRE PREZENTAREA.</p> <p>IN DATA DE 04.05.2022 PREZENTAREA A TRANSMIS SOLICITAREA DE INCETARE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SI FORT (ANM).</p> <p>SA LUMARILE A CUREI PREZENTAREA A FOST INVOCATATA NOTA SIUTIULIATA DE REVIZUARE NR. 18/2028/16.09.2022</p> <p>ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 50/2023/01 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.</p>		
9	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE DORHOVI	0-000	13-000		DORHOVI	13.0	0%	0%					429.22 MIL. LEI	<p>IN CURS DE FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, DUPE ATRIBUIRE PUIZ DORHOVI</p>		

10	VARIANTE OCULTARE IN REGISTRUL FAZA PROIECTARE/ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TRANSBARAN VOT	0-400	13-475	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA			13.875			18.09.2021	18.04.2022 (INITIAL) 17.01.2024 (SI LUNA SI SA ZII DE LA DATA DE INCERCE A AN NR. 12 IN CURS DE SARIARE)		1.66 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT IN DERULARE</p> <p>IN DATA DE 18.09.2021 AU FOST DISTRIBUITE STUDIUL GEOTEHNIC AL FOST FINLATAZ INVESTITIEI GEOTEHNICE PE TEREN</p> <p>A FOST SIMBUT RAPORTUL MARSEDICE</p> <p>IN DATA DE 03.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA STUDIUL DE FEZABILITARE VARIANTA DRAFT, IAR IN DATA DE 24.08.2023 BENEFCIARUL A TRANSMIS OBSERVATIILE ACEASTA</p> <p>IN DATA DE 24.05.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA STUDIUL DE FEZABILITARE REVIZUIT, IAR ACEASTA IN DATA DE 11.09.2023 AU FOST EMISE OBSERVATIILE</p> <p>IN DATA DE 08.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA RAPORT DE IMPACT ASURARE MEDIULUI, IAR ACEASTA A FOST APROBATA</p> <p>IN DATA DE 09.11.2023 SE VOR ORGANIZA DEZBATERI PUBLICE PENTRU PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU</p> <p>IN DATA DE 09.09.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORULUI LA DOCUMENTATA STUDIUL GEOTEHNIC/PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA REDUSITA IN DATA DE 30.10.2023 ACEASTA DE ATILA IN ANUNTA LA BENEFCIAR</p> <p>IN DATA DE 04.03.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC REFERENT MODULUI 4, IAR IN DATA DE 06.10.2023 AU TRANSMIS OBSERVATIILE</p>
11	VARIANTE OCULTARE IN REGISTRUL FAZA PROIECTARE/ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTARE	DRUM DE LEGATURA DMS - DRUMUL EXPRES CRANDIA - PIETESI (MODULUL 1)			CONTRACT DE PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. HUI IUB CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LICER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIRE CAPACITATE DE TRAFIC INTRE DMS (ZONA LIZNETI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAZIVA - PIETESI (MODULUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025		1.231 MIL. LEI FARA TVA	<p>ENUNTA SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL " "LABORARE STUDIUL DE FEZABILITARE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCULSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBTINEREA DE INVESTITII, DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIRE CAPACITATE DE TRAFIC INTRE ZONA LIZNETI FORD SI DRUMUL EXPRES CRAZIVA - PIETESI (MODULUL 1) "</p> <p>PROCEDURA DE ACOTITIE ANUNTA CEREREA SA AU FOST DEPART OFERTEA ADMISIBILA A FOST REEVALUATA PROCEDURA DE ACOTITIE PUBLICA.</p> <p>IN DATA DE 28.07.2022 A AVUT LOC DERURAREA OFERTELOR (1 OFERTA) PROCEDURA DE ACOTITIE PUBLICA.</p> <p>PROCEDURA DE ACOTITIE ACTUALA ANUNTA, CONTESTATE DEPUZA LA CONSULATA NATIONAL DE SOLUTIUNARE A CONTESTATIUNILOR CONTESTATA A FOST RESPINSA A FOST REEVALUATA PROCEDURA DE ACOTITIE, IN VERECAREA LUCRAREI CONTRACTUAL DE SERVICII PROI SOLOTIIE OFERTE DE ANGAJAMENT IN VALOAREA DE 1.230.880,40 LEI FARA TVA A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 592/21.01.2023 AVAND CA PRODUCATOR ASOCIEREA S.C. HUI IUB CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LICER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT) VALOAREA CONTRACTUALA 1.230.880,40 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA 20 LUNI (DIN CARE 3 LUNI ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVUZ, 3 LUNI ELABORARE PE INCLUSIV OFAC SI DE 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR), SI A FOST ORDIN DE SERVICII PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITARE INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVUZ, OBTINERE AVUZ SI ACORDURI INCEPUING DATI DE 20.04.2023 (DURATA 3 LUNI), CTE GRUP CRAZIVA A ANANAT PROIECTAREA DOCUMENTATI REFER LA SOLTUTA PREZENTATA PENTRU REALIZARE VARIANTA DE TRAGU SI ASIGURAREA CONSERVARI CU INCLUSIV RUTIERE ALE DRUMULUI EXPRES CRAZIVA-PIETESI</p>	

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023

VARIANTA OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Local	Longime km	Stadiu actualitic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Legei sanitar	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	29-500	33-100	FINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENDI A CENTURII RUTIERE A MANDRUPILUI BUCURESTI SUD INTRE AJ 04 NR 23-400 SI A1 KM 55-520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1) CATERINTA - DN 4	3,69	100,00%	87,46 % (PARA EVALUARE) 112,74 % (CU EVALUARE)	11.07.2019 - PROIECTARE, 01.08.2020 EXECUTIE	JUNE 2023	JUNE 2023		365,5 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.06.2023
2	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	12-300	23-750	TRIMERA SCASI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MANDRUPILUI BUCURESTI INTRE AJ 04 - DN 7 SI DN 7 - AJ	SECTIUNEA DN 2 - AJ	11,524	20,92%	24,42%	04.05.2020	CONTRACT REEVALUAT IN 21.12.2022	ANUL 2023		235,75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REEVALUAT IN DATA DE 21.12.2022 <p>ORDIN DE INCERCE EXECUTIE 08.09.2020</p> <p>SERVICIIUL NECESARE REALIZARI UNUI EXPERTIZE PENTRU LUCRARELE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR.</p> <p>A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 13.02.2023</p> <p>ULTERIOR FINALIZARI EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI INTOCMITA DOCUMENTATA PENTRU REEVALUAREA LUCRARILOR RAMANE DE EXECUTAT.</p>
3	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	33-100	35-400	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VANDANCIU-DE-AL. - CONSTRUCTIA ERBAUJ S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LICER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENDI A CENTURII RUTIERE A MANDRUPILUI BUCURESTI SUD INTRE AJ 04 NR 23-400 SI A1 KM 55-520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2) BERCEVICI 04-400	2,41	100%	88,17% (PARA EVALUARE) 116,57% (CU EVALUARE)	08.05.2019	ANUL 2023	JUNE 2023		146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PANA BERCEVICI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. <p>ORDIN DE INCERCE EXECUTIE 23.06.2020 - ETAPA 1, 12.08.2020 - ETAPA 2, 21.09.2020 - ETAPA 3, 08.08.2021 - ETAPA 4, AUTOMITATE DE CONSTRUIRE AC NR. 1072/22.02.2021 - ETAPA 5, AC 1070/20.02.2021 - ETAPA 6, AC NR. 1073/09.02.2021 - ETAPA 7, AC NR. 1074/09.02.2021 - ETAPA 8, AC NR. 1075/09.02.2021</p> <p>PARTI 1/27/28.08.2023</p>
4	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	55-485	64-100	ASOCIEREA S.C. DOLTA A.C.M. SI SRA LADIVIR LUC & S.C. MANDRUSON S.R.L	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MANDRUPILUI BUCURESTI INTRE AJ 04 - DN 7 SI DN 7 - AJ (SECTIUNEA A2 (0M 55-485) - DN 7 (0M 64-100))	SECTIUNEA A2 (0M 55-485) - DN 7 (0M 64-100)	8,695	88,55% - PROGRES FIZIC	77,73% - PROGRES FINANCIAR	2023	ORDIN DE INCERCE DUPE ANUNTA LA REZULTARI	2023		106,6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA NOTAMAREA DE INSTANTA PRIVIND LA ANUNTA LA REZULTARI CONTRACTUAL, INGERULUI FOST GRUP BUCURESTI A EMAS ORDINUL DE INCERCE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARILOR CU ANTEPRENORUL, SI CA IN DATA DE INCERCE ESTE 01.09.2023, IN PREZENT, REZULTAREA REALIZATOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBIELE PARTI IMPLICATE, AU FOST SOLICITATE ANTEPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPORTARILOR SANARE, CONFORMA PREVEDERILOR CONTRACTUALE, PANA LA ACADAREA ANTEPRENORULUI SA MOBILIZAT PERSONALUL, SA A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMULUI SANARE, A FOST INTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANIERE IN CARE AU FOST CONSERVATE AMBIDRUL SANARELUI SI SANAREA SECONDA A PROGRAMULUI SA SA A REZULTAT. <p>ANTEPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NECESITATEA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI SA A JUSUL LA CAUSTRONATA CA ARE OBLIGATA DE A REEVALUATI SI FINALIZATI LUCRARELE RAMANE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SI REPORTARI TUTORI CONSERVAREA CONTRACTUALA SI LEGALE INCIDENTE.</p>

5	VARIANTE OCULTARE DRUM IN REABILITARE/OCULTARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL			1,1	100%	100%	13.09.2023 DATA DINORN DE INCERPERE	2023 - FINALIZARE TRIM. II FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA 5.7			139.295 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN COMITATE DE CARNALE, CTE MFL CONSILIUJ INTERMINISTERIAL. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIA DE VEREDARE SI A FOST APROBATA IN COMITATELE TERORIC ECONOMICE. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIA IN VEREDARE LANSAWI PROCESULUI DE ACOTIETIE PUBLICA PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA INTERMEDIARA SUPERVIZORULUI PRONUN DOPROIECTAREA.
---	--	-------------------	-------------------	--	--	------------------------------	--	--	-----	------	------	--	---	--	--	--	---

SITUALIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023

VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE

№ Cr	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprindere	Sectorul	Total	Lungime km	Stadiu actual Exec	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deinchiderea	L&M valoare	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SIGHIRAZA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T ANDOR ROMCONTRACT S.R.L. - ILO HOGARI SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT CONTRACT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHIRAZA		13,057	0%	0%	2023 - ENTREE DRORN INCERPERE PROIECTARE 2023 - ENTREE DRORN INCERPERE EXECUTIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL LEI FARA TVA	<p>14.06.2023 - DATA PUBLICAREI ANUNTULUI</p> <p>21.09.2023 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR</p> <p>IN LUNA REVALIARI CEREZILOR DEPUS PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULTARE SIGHERAZA OFERTANTIA DECLARAT CASTIGATOR ESTE</p> <p>ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T ANDOR ROMCONTRACT S.R.L. - ILO HOGARI SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT CONTRACT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.</p> <p>CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.293,56 LEI FARA TVA IARA DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (34 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE).</p> <p>A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2023.</p> <p>A FOST CONSTITUIT GABARITUL DE BUNA EXECUTIE - 10.10.2023</p> <p>A FOST EMISII ORONUL DE INCERPERE - 03.01.2023</p> <p>AM FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE LIBERARE SI ACETEE</p> <p>IN PREZENT ESTE IN DESAFASURARE ETAPA DE PROIECTARE - INTOCMIRE DOCUMENTATIE FAZA PAC.</p> <p>A FOST TRANSAM SUPERVIZORULUI STUDIUL GEOTECNIC PENTRU PROIECTARE, A FOST TRANSAM RAPORTUL AERHOLOGIC PRELIMINAR.</p> <p>A FOST PREZENT PAC SI PROIECT TRONC CA TRE SUPERIOR.</p> <p>IN DATA DE 01.11.2023 SUPERVIZORUL RESPONDE DOCUMENTATIA PAC SI FT SI SOLICITA COMPLETARI.</p>
2	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMARIO SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	FAZA LIBERARE TRIM II DE IZ CENTURA BUCURESTI COMANESTI	DOMNESTI - DI 603	0,536	100%	100%	15.03.2019 - PENTRU LUCRARE AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2018 - 14.03.2020 PENTRU LUCRARE AUTORIZATE PRIN AC 161/09.06.2020 23.09.2020 - PENTRU LUCRARE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2023 CONFORMA EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022		91.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2023 A FOST DESGRII TRAFICULUI PUNTI 2302/6.11.2022
3	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BARIAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TRONC ASDOT SRL - X HW INFRASTRUCTURE S.R.L. IZOTRA CONCEPT INFRASTRAD LOGISTIC SRL FOSTA SC TMS INFRA LOGISTIC SRL	BARIAD	1	11,281	71.00%	51.63%	05.12.2023 (DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE) 06.09.2020 DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR	2024			132.051 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2023.</p> <p>DATA CONTRACT 124 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 8 LUNI, EXECUTIE - 27 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 84 LUNI</p> <p>DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 05.12.2023</p> <p>A FOST AVANAT PROIECTUL TRONC IN SORTEA CTE DIN DATA DE 03.05.2020</p> <p>AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA - 24.07.2020</p> <p>AMPLASAMENTUL LUCRARELOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENORUL IN DATA DE 06.09.2020.</p> <p>ORONUL DE INCERPERE A LUCRARELOR A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020.</p> <p>DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 23.12.2023. (CF. CONTRACT)</p>
4	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE GALATI	0+000	35+000	ASOCIEREA S.C. SABIU CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTOR UMBA S.R.L. - S.C. TEROSTRADE S.R.L.	GALATI	1	38,6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL LEI FARA TVA	<p>PRETLA PE AMI ESTE DE CCA - 30.090.000 LEI FARA TVA. REFINANTRARE CCA - 4.327.948 EURO FARA TVA.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE • 40 LUNI PERIODA DE EXECUTIE SI LUCRARI. • 80 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE SI LUCRARI. <p>PERIODA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PANA LA DATA DE 1 Iunie 2023 CU INCADRAREA IN PERIODA CONTRACTUALA.</p> <p>IN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT INCETAREA DE COMUN ADRESA A CONTRACTULUI.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2023 ANTREPRENORUL A TRANSAM RAPORTUL SI/SAU ANTREPRENORULUI CU PRONUN SI INCETAREA CONTRACTULUI.</p> <p>PANA IN PREZENT CNAR SA NU A PRIMAT NICIUN RASPUNS.</p>
5	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIEREA S.C. GOTTI STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT ENGINER SRL & HYDROTRON AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11,56	51.50%	50.00%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE ETAPA 4.1 2021 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024		289.41 MIL LEI FARA TVA	<p>ACORD CONTRACTUAL NR. 23272-06.2023 ORDIN DE INCERPERE 01.11.2023. PERIODA DE PROIECTARE 5 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATORTE BENEFICIARI A PROIECTULUI TRONC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIODA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARI PERIODEI DE PROIECTARE. PERIODA DE GARANTIE: 60 LUNI.</p> <p>A FOST OBTINUT AVIZUL CTE CNAR IN 30.06.2022.</p> <p>09.10.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARELOR</p> <p>EXECUTIA LUCRARELOR SE DESFASOARA CONFORM GRAMFIILOR DE EXECUTIE APROBAT.</p>

6	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TARGU JIU	0-000	09-067	COLLINE LAVORI SPA - CONTRACT REZULTAT 18.09.2023 CONTRACT REZULTAT - ASOCIERIA SECOS SOCIETATE ENERGETICE DISTRIBUCIE I LAVORI S.A. (DATA SEMANARE - 24.11.2023)	TARGU JIU	REZULTARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTE DE LUCRARI REZULTAT - 7% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	41.30% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTE DE LUCRARI REZULTAT - 57.6% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.03.2024 - CTE REZULTAT 24.13.2023 - CONTRACT REZULTAT SEMNAT	CONTRACT REZULTAT DE CATRE ANTREPREZORII IN LUCRU MAI PEDE CONFORM CONTRACT REZULTAT - AUGUST 2023 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023)	ESTIMAT DECEMBRIE 2023 (DECIERERE PARTIALA - 12 KM)	244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA. VALOAREA DE CUCURATA A CONTRACTULUI (CONFORM A.D.E.) 244.871.291,46 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE PERIOADA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST EMS ORDINA DE INCERERE LUCRARI. DATA DE INCERERE A LUCRARILOR 15.02.2023. IN DATA DE 18.02.2024 A FOST PREZENT AMPLASAMENTUL. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023	
7	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TIMBACARA SUD - REST DE EXECUTIE	0-000	20-460	SA & PE CONTRACT S.R.L. - SPECTITION UNIB S.R.L. - TERMOTRACE S.R.L.	TIMBACARA - SECTOR SUD		25,69	0,00%	0%	10.07.2023 - ORDIN INCERERE EXECUTIE LUCRARI	IN EXECUTIE	2023	https://www.scribd.com/document/491944884/107	383,84 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DIN CADRUL OBIECTIVULUI VALOAREA DE OCURTE TIMBACARA SUD - REST DE EXECUTIE: SCANAREA UNUI NOU CONTRACT - A VOI LOC DE DATA DE 17.08.2023, PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 41,24 % IN DATA DE 07.07.2023, BENEFICIARUL A EMS ORDINAL DE INCERERE A LUCRARILOR PENTRU DATA DE 10.07.2023. INTRER PROCEDURA DE ACQUIZITIE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI PENTRU SUPERVIZOAREA PROIECTAREI SI EXECUTIEI „VARIANTA DE OCURTE TIMBACARA SUD” - REST DE EXECUTIE.
8	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE DALAU VOI DRIF	0-000	04-555	ASOCIERIA UNIFORMO CORPORATION IANIREI - S.C. COOD PROIECT S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DR IF KM PHED - 10 110C	1	3.208 KM (1 PARCULE 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GBANIE)	51,00%	36,50%	2020 - ORDIN DE INCERERE 14.04.2023 - DATA INCEREREI LUCRARILOR	2024	2024	https://www.vanwha.com/en/ro/infocentru-sfira-nr/	189,54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA PIMD 21.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE) PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (PROIECTARE 24.03.2022) SI 24 LUNI EXECUTIE (LUCRARI FINACIARE 12.10.2022). DECIZIA DE EXPRIERERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA AUTOPERECURSAIULI SUP. VANTRULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 17.706.03.2023. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.022 DIN 03.06.2023 PRIVIND SCIZATEXEA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.
9	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	01-000	01-465	LOT 1: ASOCIERIA S.C. IBS-HIB ROMANIA S.R.L. (CONTRAT PROIECTARE SI EXECUTIE) AUTOTERMINOM S.R.L. - S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT 2: ASOCIERIA RIJAN DE ECCHER S.P.A. (COD DE ASOCIERE S.C. MANGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A HANCIORIIULUI BUCURESTI SUD (INTRE A1 I ROM 104+300) SI DIN 9 (ROM 104+000) - LOT 1 SI LOT 2	LOT 1: 0,809 KM LOT 2: 14,758 KM	LOT 1: 64% LOT 2: 0%	LOT 1: 1,84 KM (PARA ASISTARE DE PRETEL) 24.49 (CU ASISTARE DE PRETEL) LOT 2: 1,8%	LOT 1: 01.02.2022 LOT 2: 01.11.2022	LOT 1: 2023 LOT 2: 2025	LOT 1: 20.405 MIL. LEI FARA TVA, LOT 2: 304.413 MIL. LEI FARA TVA	LOT 1 - DATA DE INCERERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 10 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) (NO EXPRIERERE NR. 1020/01/2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 96/20/12.2022 CONTRACTUL SI VA SA EXECUTE. LOT 2 - DATA DE INCERERE: 01.11.2022 DURATA DE EXECUTIE: 24 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI) (N.L. 1862/13.03.2023) (PENTRU SUPERPERERE INITIALA) CONTRACTUL SI VA SA IN PERIOADA DE PROIECTARE. PAC REVIZUIT IN DATA DE 27.07.2023.			