

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-IUNIE 2023

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - ILC INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN INCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL. LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI 21.09.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR IN URMA REEVALUARI OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULTIRE SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - ILC INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.”. CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.291,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022; A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUENA EXECUTIE : 19.10.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE: 08.IULI.2023 IN PREZENT ESTE IN DESFASURARE ETAPA DE PROIECTARE - OBTINERE AVIZ SI INTOCMIRE DOCUMENTATIE FAZA PAC. A FOST TRANSMIS SUPERVIZORULUI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR.
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC CONINGRO SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DJ 602	0.536	100%	99.35% (FARA AJUSTARE DE PREȚURI)154,64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022		91.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PVR/TL: 220/16.11.2022
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL - X-WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCEPT INFRASTRADA LOGISTIC SRL, FOSTA SC TACS INBRA LOGISTIC SRL)	BARLAD	1	11.281	65.20%	45.07%	05.12.2018 (DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRILOR)	2024			132.051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. DURATA CONTRACT 134 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 8 LUNI, EXECUTIE - 22 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 84 LUNI DATA DE INCEPERE PROIECTARE - 05.12.2018 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN SEDINTA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORITATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA - 24.07.2020 AMPLASAMENTUL LUCRARILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020. ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 06.08.2020. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 22.12.2023. (CF. CONTRACT)
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPIDITRON LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL. LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE; • 42 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 60 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR.

5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIERIA SC GOTT STRASSE SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.56	37.67%	38.08%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F. 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024	41.47 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE INCEPERE 01.11.2021 PERIADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARI PERIADA DE PROIECTARE. PERIADA DE GARANTIE: 60 LUNI. IN CURS DE INDEPLINIRE PUNCTUL DE REFERINTA NR.2 - CE SE VA REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE, SI CARE PRESUPUNE INDEPLINIREA URMATORILOR INDICATORI: STUDII GEOTEHNICE, GEOLOGICE, HIDROLOGICE, HIDROGEOTEHNICE, TOPOGRAFICE SI DE STABILITATE ALE TERENULUI IDENTIFICAREA UTILITATILOR, IDENTIFICAREA EROZIUNILOR, GRISELILOR SAU NEECONCORDANTELOR IN CERNILE BENEFICIARULUI; PT SI DOTE SUNT PREDATE LA SUPERVIZOR SI BENEFICIAR VERIFICAREA PT SI A DDE DE CATRE VERIFICATORI AUTORIZATI; PROGRAMUL DE EXECUTIE AL INTREGULUI CONTRACT; IDENTIFICAREA SUPRRATELOR SUPLEMENTARE DE TEREN CARE VOR FI SUPUSE EXPLOZIEI ESTE FINALIZATA TEMEN: 01.03.2022 - STADIU - A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR.1 - REALIZAT LA 10 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE, A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE CNABR IN 30.06.2022. DIN 16.06.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARILOR.
6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT (18.05.2020) CONTRACT RELICITAT - ASOCIERIA SECOL SOCIETATE EDILE CONSTRUCII SI LAVORI S.A. (DATA SEMNARE - 24.11.2020)	TARGU JIU	RELICITARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; +65.39% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	43.30% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; -51% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILIAT 24.11.2020 - CONTRACT RELICITAT SEMNAT	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR IN LUNA MAI 2020. CONFORM CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023)	ESTIMAT DECEMBRIE 2023	244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA. VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM AA2): 244.874.335.46 LEI FARA TVA DURATA CONTRACT: 20 LUNI DIN CARE: PERIADA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIADA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI: DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE	0+000	25+690	SA & PE CONSTRUCT S.R.L. SPECTION UNB S.R.L. - TEHNOSTRADE S.R.L.	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69		0%	10.07.2023 - ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	In executie	2023	383, 844 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNAT CĂȘTIGĂTORUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUTIE DIN CADRUL OBIECTIVULUI VARIANTA DE OCULTIE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE. SEMNAREA LUNII NOU CONTRACT A AVUT LOC PE DATA DE 27.06.2023, PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 51,76%, ÎN DATA DE 07.07.2023, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRĂRILOR PENTRU DATA DE 10.07.2023.
8	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DN1F	0+000	5+535	ASOCIERIA SINDIHYDRO CORPORATION LIMITED - SC GOOD PROOOD S.R.L.	ETAPA 3 - 7 KM INTRE DN 1F KM 29+425 - IJ 1516	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	47.00%	36.50%	2020 - ORDIN DE INCEPERE 14.04.2021 - DATA INCEPERII LUCRARILOR	2023	2024	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIMD 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPLOZIE NR. 8482 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESIA SANITERULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 117/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.

9	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465	<p>LOT I: ASOCIERIA S.C. IBB- HIB ROMANIA S.R.L. (IUBEN)-IBB-HALUS- UND INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. - AUTOTENOROM S.R.L.- S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L.</p> <p>LOT II: ASOCIERIA RIZZANI DE ECCHER S.P.A. (IUBER DE ASOCIERE)- S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIATI)</p>	<p>LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+200) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2</p>	<p>LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM</p>	<p>"LOT I: 14.31%; LOT II: 1.60% - AVANS"</p>	<p>"LOT I: 21%; LOT II: 0%"</p>	<p>LOT I: 01.02.2022; LOT II: 01.11.2022</p>	<p>LOT I: 2023; LOT II: 2025</p>	<p>LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA; LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA</p>	<p>LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 528/26.07.2022 A-FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022 CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE.</p> <p>LOT II: DATA DE INCEPERE : 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI) H.G. 399/15.05.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE) CONTRACTUL SE AFLA IN PERIODA DE PROIECTARE.</p>
---	--	-----------------------	----------------------	--------	--------	---	---	--	---	-------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---

