

**PROIECTARE ȘI EXECUȚIE  
AUTOSTRADA BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA**

STADIUL PROCEDURII	SECȚIUNEA 3B: MIHĂIEȘTI - SUPLACU DE BARCĂU SUBSECȚIUNEA 3B3 POARTA SĂLAJULUI - ZALĂU, KM 25+500 - KM 40+600, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADĂ ÎN ZONA MESEȘ ȘI SUBSECȚIUNEA 3B4: ZALĂU - NUSDFALĂU.	SECȚIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCĂU - BORȘ (KM 4+200 - KM 64+450) LOTUL 1 - SUBSECȚIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCĂU - CHIRIBIȘ (KM 4+200 - KM 30+550)	SECȚIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCĂU - BORȘ SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRIBIȘ - BIHARIA (KM 30+550 - KM KM 59+100)
Depunere oferte	Prima etapă:19.02.2020 REALIZAT (12 OFERTE) A doua etapă: se va stabili după reevaluare candidaturilor.		temporar suspendată
Analiza și evaluarea ofertelor cu stabilirea ofertantului câștigător	22.12.2022 (prima etapă a procedurii de licitație restrânsă) Termenul pentru a II-a etapă a procedurii de licitație restrânsă se va stabili în funcție de reevaluarea candidaturilor.		15.02.2023
Comunicarea rezultatului procedurii de achiziție publică	22.12.2022 (prima etapă a procedurii de licitație restrânsă) Termenul pentru a II-a etapă a procedurii de licitație restrânsă se va stabili în funcție de reevaluarea candidaturilor.	Procedură în anulare	15.02.2023
Contestații	Rezultatul primei etape a procedurii a fost contestat la CNSC CNSC a admis contestația și a dispus reevaluarea ofertei unuia dintre candidați. Martie 2022 (termen limită estimat pentru depunerea contestațiilor la a doua etapă a procedurii de licitație restrânsă)		25.02.2023 (termen limită estimat pentru depunerea contestațiilor)
Semnare Contract (termen estimat)	<b>MARTIE 2023</b> (în ipoteza în care nu există contestații cu privire la rezultatul Etapei II)		<b>MARTIE 2023</b> (în ipoteza fără contestații)