

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024

## 5. VARIANTE OCULTOARE

## VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr Ctr	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 102/2020 CNAR SA SI CI BMDR ÎNCHIRIAT ÎN 2023, ANTREPRENOR: DRUMUL ASFALT BUDERU SI TRAMECO	ALESD		5.852 KM. ET1-2.225 KM. DESCHIS ÎN SEPT 2023 ET3-1.7 KM DESCHIS ÎN AUG 2024 ET3-DESCHIDERE SEPT 2024	90%	98%	2022	Aug-24	Aug-24		74 MIL. LEI FARA TVA	VARIANTA ÎN EXPLOATARE: 5.852 KM. ÎN CARIE ETAPE 1 - 2.225 KM - DESCHIS TRAFICULUI ÎN LUNA SEPT 2023 ETAPE 2 - 1.7 KM DESCHIS TRAFICULUI ÎN LUNA AUGUST 2024 ETAPE 3 - DESCHIDERE TRAFIC SEPT 2024
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BECLEAN	0	1+195	PARTENERIAT OUG 102/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 18.10.2022		1.195	100%	98%	15.04.2022	2023 - DESCHIDERE TRAFIC 29.11.2023 RECUPERIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR - IAN. 2024	ANUL 2023		49.19	CTR PROIECTARE SI EXECUȚIE ÎN DERULARE. ÎNC - PFE AVANSAT AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA CORIDOR INTEGRAL EXPROPRIAT OBIECTIV FINALIZAT - PERIOADA DE GARANȚĂ ÎN 2024-IAN. 2025
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 102/2020 ÎNTRU CNAR SI CI GIURGIU	GIURGIU	1	12.1	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>		143.35 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC FINALIZATE. INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIEREA TERENURILOR ÎN CALEA. PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUȚIE ÎN DERULARE. ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (DE LIGROSI)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SLD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GRAU		6.77							124.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVIAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CU URAMARE A ÎMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERSI SI STRADA TRU FANTAN (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URAMIND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANȚARE.
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 102/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORII TEHNICI- ECONOMICI APROBATI PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTIVAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE 2025. CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE	ANUL 2026				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLENTAZĂ DE CĂTRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CĂTRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA IUNIE 2023. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCERERE ÎN DATA DE 05.06.2023 - AU FOST FINALIZATE SI ÎNVIAT ÎN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT IANUARIE MARTIE 2025. AUDITUL DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ - ETAPA 3 - FINALIZAT. OBSERVAȚII ÎMPLENTATE ÎN STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTRUBATE RECOMANDĂRILE ADR 1 FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST ÎNVIAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE CNAR, CTE MIL, CTE ÎM - NOTĂRI DE GĂZDINĂ PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI APROBATA ÎN LUNA DEC 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE ÎN DE EXPROPRIERE. TRIM. II 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI. DEPLUNIRE OFERTE - OCTOMBRIE 2024

6	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELUNA	STEI	1	7	99%	99%	2023	SEPTEMBRIE 2024	SEPTEMBRIE 2024	269 MIL. LEI FARA TVA	<p>OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARII ACESTUIA IN RAJA DUG 10/2020.A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL INTRE CNAR SI CJ BIHOR IN ACESST SENS CONTRACT REVIZURE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI , CTE IM, HG DE ACTUALIZARE A INDIATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBAT. CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 1 FEBRUARIE 2023. DESCHIDERE TRAFIC - 11 OCTOMBRIE 2024</p>
7	VARIANTE OCULTOARE- PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILI IN URMA PROCEDURII DE LICITATIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)		151 MIL LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTIȚIONAL)	<p>PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF NO CAMPULUNG SEMNAT IN TENCUL DUG 60/2020 IN DATA DE 26.10.2022; ACT ADIȚIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027), CF DUG. 13/2022</p> <p>PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF URMEAZA A FILANSAZA A FILANSAZA IN LUNA MARTIE, 2024. TERMEN ESTIMAT</p> <p>REVENIRE QRETE: MAI 2024</p> <p>TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE - IULIE 2024</p> <p>SEMNARE CONTRACT SERVICII SF - OCTOMBRIE 2024 IN IPOTEZA FARA CONTESTATII</p>