

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - NOIEMBRIE 2024

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link sanare	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHIȘOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PRIST ACTIV S.R.L. – S.C.T DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. – S.C.I NSAMAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHISOARA		13,057	0%	0%	2022	2025	2025		257,77 MIL LEI FARA TVA	<p>14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI 21.09.2021 - DATA DE DEBUNARE A OFERTELOR</p> <p>ÎN LUMA REEVALUĂRII OFERTELOR DEPUZE PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA VARIANTEI DE OCULTARE ȘI/ȘI ÎNTR-UNULUI OFERTANTULI DECLAMAT CASTIGATOR ESTE ASOCIEREA S.C. CLEAN PRIST ACTIV S.R.L. – S.C.T DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. – S.C.I NSAMAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.</p> <p>CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.261,56 LEI FARA TVA ÎN TRAIECTUL DE EXECUȚIE ESTE DE 58 LUNI (54 LUNI PENTRU PROIECTAREA ȘI 24 LUNI PENTRU EXECUȚIE).</p> <p>A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 17.10.2022.</p> <p>A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE: 19.10.2022</p> <p>A FOST EMISĂ ORDINUL DE ÎNCEPERE: 03.02.2023</p> <p>AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM ȘI AVIZUL.</p> <p>ÎN PREZENT ESTE ÎN DESĂȘURARE ETAPA DE PROIECTARE - ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE FAZA PAC.</p> <p>A FOST TRANSMIS SUPRAVEDERII STUDIULUI ȘIȘTEMIȘTE PENTRU APROBARE. A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHITECTONIC PREGELMINAR.</p> <p>A FOST PREGĂT PAC ȘI PROIECT TEHNIC CATRE SUPERVEZOR.</p> <p>ÎN DATA DE 01.11.2023 SUPERVEZORUL ÎNCEPE DOCUMENTAȚIA PAC ȘI P1 ȘI SOLUȚIA COMPLETARII.</p> <p>ÎN DATA DE 22.12.2023 A FOST RESTRANSĂ CATRE SUPERVEZOR DOCUMENTAȚIA PAC. PAC. P1 ȘI ÎȘTEMIȘTE ÎN ANALIZA LA SUPERVEZOR. APROBARE PAC ȘI PROIECT TEHNIC DE CATRE SUPERVEZOR. SA PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL HOTĂRĂRE DE GUVERN NR. 574/30.09.2024 ÎN VEDEREA PROCEDURILOR DE EXPONERARE. P1 ȘI PAC ÎN CURS DE ADOPTARE ÎN CALINTE CTE - ÎNPRINȘANȘI ÎN CURS DE ADOPTARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI. ÎN CURS DE ACTUALIZAREA INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI. AU FOST ACTUALIZATI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI. URMEAZA APROBAREA PAC DE CATRE BENEFICIAR. AU FOST IMPLEMENTATE RECOMANDĂRILE DIN ACS 2. PAC APROBAT ÎN CTE GRIP BRĂȘOV. ÎN CURS DE APROBARE PAC ÎN CTE CNAIR.</p>
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACO GRUP SRL - SC COMMOD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PAȘA SUPRATERAN PE DI 602 CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DI 602	0,536	100%	99,30% (FARA AJUSTARE DE PREȚURI) 154.64% (CU ESCALADARE)	15.03.2019 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2018 30.09.2019 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERII DURATEI DE EXECUȚIE	15.11.2022		91,55 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 11.11.2022 A FOST DEȘCHIS TRAFICULUI PARTI. 22/216.11.2022</p> <p>ÎN PERIOADA URMATOARE, ANTREPRENORUL, INGINEREA ȘI BENEFICIARUL ÎNTOCMIȘTE INSPECTIA PREGELMINARA RECEPTIVĂ FINALĂ, DECARECE GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE EMISA ÎN DATA DE 18.01.2025.</p>
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BARIAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASSIST SRL - W WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOȘTA CONCEPT INFRASTRUCTURE LOGISTIC SRL, FOȘTA SC TASI WIRIA LOGISTIC SRL)	BARIAD	1	11,281	99,70%	77,32%	05.12.2018 (DATA DE ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE) 06.08.2020 (DATA DE ÎNCEPEREA A LUCRĂRIILOR)	2024			122,053 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 24.10.2018.</p> <p>DURATA CONTRACT 114 LUNI, DIN CARE PROIECTAREA - 8 LUNI, EXECUȚIE - 22 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 84 LUNI.</p> <p>DATA DE ÎNCEPERE PROIECTARE: 05.12.2018</p> <p>A FOST AVUAT PROIECTUL TEHNIC ÎN ȘEDINȚA CTE DIN DATA DE 19.08.2020</p> <p>AUTOSITAȚIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA - 24.07.2020</p> <p>AMPLASAMENTUL LUCRĂRIILOR A FOST PREGĂT CATRE ANTREPRENOR ÎN DATA DE 06.08.2020.</p> <p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRIILOR A FOST EMIS ÎNCEPÂND CU DATA DE 06.08.2020.</p> <p>DURATA DE EXECUȚIE A FOST PREGĂTĂ PANA LA 07.02.2024. (CF. CONTRACT)</p> <p>RECEPTIA A AVUT LOC ÎN DATA DE 29.08.2024 ȘI A FOST ÎNCHIEAT PROCESUL VERBAL DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR NR. 1274488/29.08.2024.</p>
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SAPEX CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPIDOTIUM S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADA S.R.L.	GALATI	1	33,6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUA 2026		705,28 MIL LEI FARA TVA	<p>PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 30.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. A 527,940 EURO FARA TVA.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE. • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR. • 40 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR. <p>PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PREGĂTĂ PANA LA DATA DE 5 Iunie 2023 CU ÎNCHIDAREA ÎN PERIOADA CONTRACTUALĂ.</p> <p>ÎN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT ÎNCHIDAREA DE CONȘUN ACORDO A CONTRACTULUI.</p> <p>ÎN DATA DE 02.09.2023 BENEFICIARUL A SOLICITAT ANTREPRENORUL ÎNCHIDAREA DE ÎNCHIDARE A CONTRACTULUI LEGEA NR. 232/2023 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTOR DE ACUMIȘI PUBLICĂ ÎN TEMEIUL ÎMPREMIȘI ÎN REGIUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ÎN REGIUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALIN (2) DIN O.U.G. 47/2022 ÎN DATA DE 23.11.2023 ANTREPRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. 52023112300 PRIN CARE MENȚIONĂZĂ FAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVĂZUTE DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 ȘI VALOAREA RESTULUI DE EXECUȚIE ÎN CONȚINUTUL CURENTE ȘI PATA, PANA A AMAL AVIA ÎN VEDERE ȘI ÎNFIȘĂ. EXECUTAREA CONTRACTULUI A DERIVAT EXCESSIV DE ONEROȘA PENTRU ANTREPRENOR DIN CAUZA SITUĂȚIILOR PREVĂZUTE LA ART 1 DIN OUG 47/2022. JAR COTE DE PROFIT STRICT ȘI LIMITATIV PREVĂZUTE ÎN CONTRACT, NU PERMITE ACOPERIREA COSTURILOR SUPPLEMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRĂRIILOR ȘI DE PARALIZARE A ÎMPREMIȘIARII OBIECTIVELOR ȘI ÎNVESTIȚIILOR.</p> <p>CNAIR SA A ANALAZAT DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI CU PRIVIRE LA ÎNCHIDAREA AMIABILĂ A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 ȘI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTOR DE ACUMIȘI PUBLICĂ/CONTRACTELOC SECTORIAL/CONTRACTELOC DE CONSULTANȘI/CONTRACTELOC CADRU. ÎN VIGILANȚA DE LA 20 IULIE 2023 SA TRANSMIS ANTREPRENORULUI FAȚA CĂ SOTIENEȘI ACETȘI DIN CORESPONDENȚA TRANSMISĂ, NU SUNT DE NATURA A IUSTIFICĂ ÎNCHIDAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDO. ÎN TEMEIUL ÎMPREMIȘIARII ÎN REGIUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALIN. (2) DIN O.U.G. NR. 47/2022</p> <p>ÎN DATA DE 28.02.2024 ȘI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARUL A TRANSMIS ANTREPRENORULUI ADRESA PRIN CARE ÎI SOLICITA ACETȘI SA TRANSMITA DOCUMENTELE PENTRU ÎNCHIDERE CONFORM OBSERVAȚIILOR ACETȘI. PREȚUL ȘI AMALUL PROIECT ÎN VEDEREA ÎNCHIDĂRII CONTRACTULUI ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI PANA ÎN PREZENT ANTREPRENORUL NU A RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE BENEFICIARULUI.</p>
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SATU MARE	0+000	10+540	ASOCIEREA ITINEREA SPA COLLIN LAVORI SPA - VIA DESIG SRL	SATU MARE	1	19,54	100,00%	95,95%	30.06.2022 (SERVICIUL DE PROIECTARE) 28.06.2023 (EXECUȚIE LUCRĂRI)	2022			304,791 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A VARIANTEI DE OCULTARE SATU MARE A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 16.11.2015</p> <p>DATA DE ÎNCEPEREA PERIOADEI DE PROIECTARE: 30.06.2022</p> <p>DATA DE ÎNCEPEREA EXECUȚIEI LUCRĂRII: ETAPA I: 28.06.2023</p> <p>DATA DE ÎNCEPEREA EXECUȚIEI LUCRĂRII: ETAPA II: 02.12.2023</p> <p>DATA DE ÎNCEPEREA EXECUȚIEI LUCRĂRII: COMPLETARE ETAPA I: 11.08.2022</p> <p>DATA DE ÎNCEPEREA EXECUȚIEI LUCRĂRII: ÎNCHIDAREA ȘI DE ACES ETAPA II: 30.09.2022</p> <p>ÎN PREZENT CONTRACTUL SE AFĂ ÎN PERIOADA DE GARANȚIE DE 24 DE LUNI DE LA DATA (12.07.2022) APROBĂRII DE CATRE BENEFICIAR/INVESTITOR. SA</p> <p>RECEPTIA VERBALĂ LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR DIN 07.07.2022</p> <p>ÎN PERIOADA DE GARANȚIE, ANTREPRENORUL A EXECUTAT LUCRĂRI (6+8) ÎNTR-UNULUI COLECTOARE ȘI DE ACES CARE NU AU FOST DE NATURA SA AFECTEZĂ UTILIZAREA CONȘTRUCȚIILOR CONFORM DESTINAȚIILOR ȘI CERNTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE.</p>

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTRENOR: ASOCIERIA S.C. GOTT STRASSE SRL S.C. EUROTRADA SRL S.C. PERFECT CONSULT ENGINEERING SRL S.C. HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.56	94%	86%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, DE SAPA L.F. 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024	289.41 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021, ORDIN DE INCERPERE D.L. 11.2021, PERIODA DE PROIECTARE 5 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE CARE INCLUDE APOARAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE, PERIODA DE EXECUTIE 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARII PERIODEI DE PROIECTARE, PERIODA DE GARANTIE 60 LUNI. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE CNAR IN 30.06.2022. DIN 16.06.2022 A INCERPT EXECUTIA LUCRARIOR. EXECUTIA LUCRARIOR SE DESFASOAZA CONFORM GRIPII/CU-ULUI DE EXECUTIE APROBAT.
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLIUNI LAVORI SPA - CONTRACT REZULTAT (18.05.2018) CONTRACT REZULTAT - ASOCIERIA SECOL SOCIETATE EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A. - SECTOR ROMANIA SRL (DATA SEMNARE - 24.11.2020)	TARGU JIU	RELOCARE	19.987	40% PROGRES IN CADRUL CTR REZULTAT LUCRABILE (REST DE EXECUTAT) CTR AU FOST RECE LA TERMA LUCRAB.	43.30% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRABILI REZULTAT: -92.74% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	54.02.2024 - CTR REZULTAT 24.12.2020 - CONTRACT RELOCAT SEMNAT 15.02.2021	ANUL 2024 SECT VAR 1 VEST, KM 0+000 - KM 5+078 A FOST RECEPTIONAT LA TERMINAREA LUCRAB. CONFORM CONTRACT RELOCAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024) (VAR 1 EST CU O LUNGIME DE 24.909 KM CU DATA DE FINALIZARE 25.06.2024. AU FOST RECEPTIONATI LA TERMINAREA LUCRABILOR	2024	244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 30.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRAB. VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA. VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM AAJ): 244.874.335,46 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE: PERIODA DE EXECUTIE DE 38 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 64 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE LUCRAB: DATA DE INCERPERE A LUCRABILOR 15.02.2021. IN DATA DE 16.02.2021 A FOST PRESTAT MAPA/AMENAJAMENTUL. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024 FINALIZARE LUCRAB. CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE - 25.06.2024 SECTORUL VARIANTA 1 VEST, KM 0+000 - KM 5+078, PARTE A OBIECTIVULI VARIANTA DE OCULTARE TARGU JIU, A FOST RECEPTIONAT LA TERMINAREA LUCRABILOR, FIMD EMIS PVRTI VOT/256/23.04.2024 APROBAT DE CATRE INVESTOR IN DATA DE 26.04.2024 SI INREGISTRAT CU NR. 90 DIN 26.04.2024 SI DESCHIS CIRCULATII INTERIER IN DATA DE 21.04.2024. RESTUL LUCRABILOR VARIANTA 1 EST CU O LUNGIME DE 14.909 KM ABERENT OBIECTIVALE AVAND DATA DE FINALIZARE 25.06.2024 IN DATA DE 26.06.2024, ANTRENORUL A NOTIFICAT BENEFICIARUL SI SUPERIOARUL IN CELE CE PRIVESC FINALIZAREA LUCRABILOR SI A TUTUROR TESTĂRILOR (TESTELOR) PENTRU PUNEREA IN EXPLOATARE A OBIECTIVULI DE INVESTITIE SI A SOLICITAT INVESTITIILE NECESARE IN VEDEAREA EFECTUARI RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRABILOR. IN DATA DE 22.07.2024 SI INREGISTRAT CU NR. 137/22.07.2024 IN DATA DE 16.07.2024 A FOST DESCHISA CIRCULATIA VARIANTA 1 EST, KM 0+000 - KM 14+000, INTERIER DIN (FUSIUNI - PETROSANI LA KM 60+400) SI DN 66 (FUSIUNI - PETROSANI LA KM 82+956) IN CADRUL CTR NOU LUCRABILE CONTRACTATE AU FOST RECEPTIONATE (VAR 1 VEST - PVRTI) IN 23.04.2024 SI APROBAT DE INVESTITOR IN 26.04.2024, VAR 1 EST - PVRTI) IN 30.07.2024 SI APROBAT DE INVESTITOR IN 22.07.2024).
8	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TEHRGHOL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PT SI D.TAC.	TEHRGHOL	1	30.56	0%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMIN INTIM) 27.03.2024 (CF AA, NR.10)	2023	5.372 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. IN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL/ASERTMENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 20.10.2023. IN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAR S.A. IN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI. IN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I. IN DATA DE 09.02.2024 A FOST EMISA HOTARARILE INDICATORIILOR TEHNICO ECONOMICE NR. 80/2024
9	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIEICU	0+000	6+945	ASOCIERIA S.C. MAVGISO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DIMANBARI SI AUTOSTRADA S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) - S.C. BOU MARI CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD	TIEICU (RELOCARE)	RELOCARE	6.945	LUCRAB RECEPTIONATE: PVRTI DIN 27.12.2022	77.84%	20.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE	DESCHIDERE TRAFIC 28.12.2022 PVRTI DIN 27.12.2022, APROBAT DE INVESTITOR IN 30.12.2022	DESCHIDERE TRAFIC 28.12.2022 PVRTI DIN 27.12.2022	47.90 MIL. LEI FARA TVA	DATA DE SEMNARE A CONTRACTULUI: 23.04.2021 VALOAREA CONTRACTULUI: 41.735.534,88 LEI FARA TVA. VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM AAJ): 47.905.893,02 LEI FARA TVA. PERIODA DE EXECUTIE A LUCRABILOR A FOST DE 24 LUNI RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRABILOR: PVRTI DIN 27.12.2022, APROBAT DE INVESTITOR IN 30.12.2022 IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIODA DE GARANTIE DE 60 DE LUNI DE LA DATA, AMPLASARI DE CATRE BENEFICIAR/INVESTITOR, A PROCEDEULUI VERBAL LA TERMINAREA LUCRABILOR DIN 27.12.2022. IN PERIODA DE GARANTIE, ANTRENORUL EXECUTA LUCRAB. CARE NU SUNT DE NATURA SA AFFECTEZE UTILIZAREA CONTRACTIEI CONFORM DESTINATIEI SI CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE.
10	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VTM	0+000	25+690	SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - SPEEDITION UMB S.R.L. TEHNOSTADE S.R.L.	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	93.00%	51.04%	10.07.2023 - ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRAB	IN EXECUTIE	2024	https://www.umb.ro/ 383,844 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DIN CADRUL OBIECTIVULI VARIANTA DE OCULTARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE, SEMNAREA UNUI NOU CONTRACT A AVUT LOC PE DATA DE 27.06.2023, PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 42,74% IN DATA DE 07.07.2023, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRABILOR PENTRU DATA DE 10.07.2023. IN DATA DE 29.11.2023 SA SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SUPRAZAREA EXECUTIEI LUCRABILOR „VARIANTA DE OCULTARE TIMISOARA SUD” - REST DE EXECUTIE CU ASOCIEREA VENTRA PROIECT MANAGEMENT – UTHER KODJTI BERHAJAZO KPT SI SA EMIS ORDIN DE INCERPERE A SUPRAZARII CU DATA DE 07.12.2023.
11	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DALAU VOI DNF	0+000	5+535	ASOCIERIA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - S.C. GOOD PRODO S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN LF KM 79+625 - 01 281C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TP GRATIE)	72.00%	56.73%	2020 - ORDIN DE INCERPERE 14.04.2021 - DATA INCERPERE LUCRABILOR	2024	2024	https://www.via.ro/ 185,54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIMD 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRAB (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPONARE NR. 1848 DIN 11.11.2020. A FOST ACORDATA ANTRENORULUI POSESA SANTEIBULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZTIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARARILE DE GOVERN NR.522 DIN 09.06.2021 IN VEDEREA SCOTEREA DETINUTII DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.

12	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	35+465	<p>LOT I: ASOCIETEA S.C. IBB-PIB ROMANIA S.R.L.(UDR)-IBB-MAVGO-IND. INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTERMOROM S.R.L.-S.C. CENTER GRUP CONSULTING S.R.L.</p> <p>LOT II: ASOCIETEA RIZMAN DE ECHIBER S.P.A. IUBER DE ASOCIERES S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)</p>	<p>LANGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MONOPOLULUI BUCURESTI SUD INTRE AXI KM 35+450 SI DIN V. KM 40+000 - LOT 1 SI LOT 2</p>	<p>LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM</p>	<p>LOT I: 02%; LOT II: 0%</p>	<p>LOT1:66.15%(FARA AJUST PRET)74.06.15%(CU AJUST PRET) LOTII: 4.95%(FARA AJUST PRET) 7.44%(CU AJUST)</p>	<p>LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022</p>	<p>LOT I: 2024 LOT II: 2025</p>	<p>LOT I: 28.465 MIL. LEI FARA TVA; LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA</p>	<p>LOT I: DATA DE INCERPERE: 01.02.2022.DURATA DE EXECUTIE: 10 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI, EXECUTIE: 10 LUNI) HG SUPROPRIERI NR. 028/02.07.2022 A FOST OBTINUTA AUFORZATA DE CONSTRUIRE NR. 66/26.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDICARI DE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE DUPA TRANSAMITEREA DETALELOR FINALE ALE REVENDICARILOR SUPERVISORUL VA PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZII SUPERVISORULUI IN DATA 07.03.10.2024. A AVUT LOC CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFICIARUL AU RENUNTAT LA REVENDICARI, IAR PARTILE AU CAZUT DE COMUN ACORD PENTRU O EXTENSIE DE TAMP FARA COSTURI SUPPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PIBN ADRESA NR. 4837/27.11.2024. ANTREPRENORUL A SOLICITAT EFECTUAREA RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>LOT II: DATA DE INCERPERE: 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI, EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 399/15.09.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE), PFE AVIZAT IN CTE-CMAIR NR.5542/17.11.2023. PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.01.2024. EMITERE AUFORZATE DE CONSTRUIRE: ETAPA 1 - NR. 61/23.10.2024. MOBILIZARE IN SANIERI: 01.11.2024</p>
----	---	--------------------	-------------------	--------	--------	--	---	--	-----------------------------------	---	---	-------------------------------------	---	---