

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - NOVEMBRIE 2024

1. AUTOSTRĂZI

AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectiuni	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link servicii	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TARGU MURES - CIUVI - ORADEA	4-200	30-550	SC CONSTRUCTI ERBAU SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRAJUL DE BANCALU - CIRIBIS	SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRAJUL DE BANCALU - CIRIBIS - KM 41-200 CONCEDE CU KM 30-054-004 DIN 395	26,35	37%	0,64%	15.03.2024	15.03.2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 30.12.2023 A FOST SEMNAT ACTIUNII CONTRACTUAL NR. 50/2023/23 PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 12 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR</p> <p>DATA DE ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024</p> <p>PROIECTUL PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST AVANȚAT ÎN CTE-CHIR ÎN DATA DE 12.09.2024</p>
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TARGU MURES - CIUVI - ORADEA	8-700	38-700	ADOCERA S.C. SPEDITION LIMS S.R.L. - S.C. TENNOSTRACE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A.	SECTIUNEA 3A ȘI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2 NADARELIU - MĂHĂCETI ȘI 3B1 MĂHĂCETI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADARELIU - MĂHĂCETI - KM 41-000 - 3A-000 - 3B1, MĂHĂCETI - ZIMBOR KM 0-000 - 13-200	24,59	83,00%	69,98%	25.01.2021	21.10.2026 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)	ANUL 2026		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	<p>SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46.261.239 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 9.383.029 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. <p>AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTIUNEA 3A ÎN LUNA APRILIE 2023.</p> <p>AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTIUNEA 3B ÎN 01.07.2023</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVANȚAT ÎN CTE - CHIR ÎN DATA DE 20.08.2023</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVANȚAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2023</p> <p>VALOAREA PROIECTULUI DE 2.08.804 MIL. LEI FARA TVA SA ÎNDRUMAT DIMPNA CUM SA ÎNDRUMAT</p> <p>- PRIN ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.399,06 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU ALUSTARE)</p> <p>- PRIN ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 2 SA DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 205.723.790,23 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU ALUSTARE DEVENI 21.12.015,99,74 LEI ASTEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1.478.908,862 LEI</p> <p>IN DATA DE 21.09.2023 A FOST SEMNAT ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 3 PRIVIND APPLICABILE PREVEDERILOR OUG 66/11.05.2022 CU COMPLETABILE ȘI MODIFICABILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.</p>
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TARGU MURES - CIUVI - ORADEA	13-200	25-500	ADOCERA SC SAIBRE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LIMS SRL - SC TENNOSTRACE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - PDARITA SAHAZIGUI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - PDARITA SAHAZIGUI	12,24	65,30%	58,31%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE / PTE AVANȚAT ÎN DATA DE 27.07.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 21.07.2022	30.10.2026 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)	2026		836.899 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 03.07.2020.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 136 DE LUNI, DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 100 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. <p>ORDINUL DE ÎNCEPEREA A LUCRĂRILOR EMIS PRINȚI DATA DE 21.05.2023.</p> <p>ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN CADRUL CTE - CHIR ÎN DATA DE 29.07.2022 A FOST COMUNICAT ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR.</p> <p>PREȚUL CONTRACTULUI ESTE DE 880,90 MIL. LEI FARA TVA.</p> <p>PRIN ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240,91 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU ALUSTARE), PREȚUL CONTRACTULUI DEVENIND 836,899 MIL. LEI FARA TVA</p> <p>IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 2 PRIVIND APPLICABILE PREVEDERILOR OUG 66/11.05.2022 CU COMPLETABILE ȘI MODIFICABILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.</p>
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCUREȘTI (A8)	47-600	52-070	ADOCERA S.C. SAIBRE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LIMS S.R.L. - S.C. TENNOSTRACE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47	33,00%	2%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312,63 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI ÎN 0+000 KM ÎN 0+000 KM ȘI 0+070, LOT 4 ÎN 4+000 - ÎN 5+000", CU OBIECTULUL SECURITĂȚII CONSTRUCȚIEI, ADOCERA S.C. SA ÎN CTE CONTRACT ÎN LUCRARE ADOCERA - SPEDITION LIMS - TENNOSTRACE S.R.L.</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.054,95 LEI FARA TVA.</p> <p>LONGIME: 4,47 KM</p> <p>SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPE NE ÎNABAMBURSABILE.</p> <p>SURSA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI, DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 102 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. <p>ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (DEA) PENTRU LACUL ȘI PADURIA CERINCA (ARE PROTEJATA)</p>
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCUREȘTI (A8)	2-500	20-000	ADOCERA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - HETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	2,80%	16.10.2023	TRIM III 2026	ANUL 2026		813,07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OPERA CĂȘTIGĂTOARE)	<p>IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE. ÎN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE, ETAPA 1, ASTEL, ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRĂRI A ÎNTRAT ÎN PERIOADA DE EXECUȚIE ȘI CONSTRUCTORUL POATE SEMNAT LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER.</p>

6	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	30-200	47-600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	23%	25%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE EPURATA CATEGORICARE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 12+470, LOT 3 KM 30+000 - KM 47+000" CU OBIECTUL DE CARACTER CONTRACTUAL CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD. VALOAREA CONTRACTUALA: 397.996.127.63 LEI FARA TVA. LIMBIC: 36.8 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPE NEAMABILISABILE. SURSA CONTRACTUALA ESTE DE 300 LUNI DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 100 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST FMS ORIGIN DE INCERERE : 22.05.2023
7	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	30-200	47-600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	20.30%	25%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE EPURATA CATEGORICARE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 12+470, LOT 3 KM 30+000 - KM 47+000" CU OBIECTUL DE CARACTER CONTRACTUAL CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD. VALOAREA CONTRACTUALA: 397.996.127.63 LEI FARA TVA. LIMBIC: 36.8 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPE NEAMABILISABILE. SURSA CONTRACTUALA ESTE DE 300 LUNI DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 100 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST FMS ORIGIN DE INCERERE : 22.05.2023
8	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	85+100 - 100+705 SUD	0+000 - 2+300 NORD	ADOTAREA ANTOR TECHNICAL SOCIETY ANONIMNE BAYRA S.A. S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SRL	SECTOR SUD - KM 80+100 - KM 100+705, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+300	LOT 3, BRASADULI - BOTA	17.865	77.30% (GENERAL) 79.20% EXECUTIE LA DATA DE 08.12.2024	100% PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR, REPECTIV 70.20% (PANA ACTUAL PRETUR)	25.10.2023 EXECUTIE LUCRARI FARA TVA (KM 80+100 - KM 100+705, KM 0+000 - KM 2+300)	NOIEMBRIE 2024 CONF CONTRACT	ANUL 2024	953.422 MIL. LEI FARA TVA (54.8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCERERE: 05.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA 1 (KM 80+100 - KM 80+700, NOD RUTIER SI PARCAJE) ORDIN DE INCERERE: 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPANSIUNI SUPLEMENTARE PROBLEME: + NERESPACTAREA DE CATRE ANTIPIRENDA A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; + SUBA MOBILIZARE (ETAPA 1) PERSONALA A ANTREPRENORILUI DETERMINA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR; + INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RECONSTRUCIUNE A LUCRARILOR DE USCATI; + INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT. + ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2 (TERMINUL DE REALIZARE 08.12.2023) SI ETIEMENUL DE REALIZARE 25.10.2023).
9	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MARKYS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 BOTA - AVRIG	14.253	0%	1.75%	26.02.2024	2028	2028	2300 MIL. LEI FARA TVA	SA INCHIEAT CONTRACTUL NR.02/1807/10.12.2023. PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 3 BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-EFECT) SI AVRIG-MARSA (D10505), KM 0+000 KM 14+253 PROCEURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, RECAPITULUI DE PROIECTARE, INCERERE SI EXECUTIE IN DERULARE. SA TRANSMIS UNAMATRIEELI RAPORT DE UTILITATI, RAPORT DE ZON LA 30 DE ZILE, STUDIUL HIDROLOGIC SI STUDIUL GEOTEHNIC INVOLUT. SAU STABILIT PUNCTUL DE REFERINTA 6.2 A DETERMINAREA DE SUPERVIZOR SA TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTUALIZAT PENTRU ANALIZA SI APROBARE LA DATA DE 30 APRILIE 2024 CONTRACT IN DERULARE.
10	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MARKYS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - BRASOV DE JOS	18.932			26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	SA INCHIEAT CONTRACTUL NR.02/1807/10.12.2023. PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2; KM 14+253 KM 34+175 AVRIG-MARSA (D10505) BRASOV DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, RECAPITULUI DE PROIECTARE, INCERERE SI EXECUTIE IN DERULARE. SA TRANSMIS UNAMATRIEELI RAPORT DE UTILITATI, RAPORT DE ZON LA 30 DE ZILE, STUDIUL HIDROLOGIC SI STUDIUL GEOTEHNIC INVOLUT. SAU STABILIT PUNCTUL DE REFERINTA 6.2 A DETERMINAREA DE SUPERVIZOR SA TRANSMIS DOCUMENTATIA PAC. ANTREPRENORUL TREBUIE SA TRANSMITA DOCUMENTATIA COMPLETA PAC (CU OBSERVATILE IMPLEMENTATE).
11	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+780	MARKYS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 BRASOV DE JOS - SAMBATA DE JOS	17.61		1.80%	16.10.2023	16.10.2027	2027	1775 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 SUBATA CONTRACT 208 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 10 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERERE PROIECTARE - 16.10.2023. LA ACCORDA DATA DE REALIZARE A INCHIEAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. IN DATA DE 05.08.2024 DOCUMENTATIA PAC A FOST PREZENTATA IN ETIEMENUL DE INCERERE SI EXECUTIE IN DERULARE. CONTRACTUL SI AFIA IN FAZA DE PROIECTARE. A FOST ACORDATA CP AVANSUL IN VALOARE DE 17.725.770.00 LEI FARA TVA SI CP 2 STUDIUL DE TEREN IN CANTUMUL DE 17.454.530.71 LEI FARA TVA CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 16.08.2024 ANTREPRENORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA PTE IN VEDEREA ANALIZARII BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATI LA PTE.

12	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51-785	68-050	ASOCIERIA SAHNETO ROSCAT SANATI TURLUM VE TICARET ANKAM SIRETI - YAKI VEYENDE ROSAT VE SANATI ANKAM SIRETI.	SIBIU - FAGARAS	TRONGON 4 SAMBATA DE SUS - MURDUSUL FAGARAS	18.265			2023	2028	2028	1308.106 ML. LOT FARA TVA	DURATA CONTRACT 188 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 30LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 130 LUNI, VALOAREA CONTRACTUALA 1.158.106.958,02 LEI - SUPERVEDORUL A EMS OBIECTUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPEREA SI DATA DE 15.03.2024 A FOST MANIAT SIPE AVIGARE IN CTE OTACUJ, SECINTA DIN 24.10.2024	
13	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - IRTESI	44-500	81-900	ASOCIERIA WERBILD SPA - TANCRAO SRL.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 1	37,4	0%	2,39%	ORDONUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	524 ML. LOT FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 1 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRADII SIBIU - IRTESI CU ASOCIERIA WERBILD SPA - TANCRAO SRL. VALOAREA CONTRACTUALII ESTE DE 5,233 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTAREA PROIECTULII FIMD ASIGURATA DIN FONDURI EUROPIENE NEAMABURISABILE. CONTRACTUL ARE O PERIODA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIODA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 36 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PENTRU ACEASTA SECTIUNE SINT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA GALERIE BIPROFIZICE, IN LUNGIME DE 1,7 KILOMETRI NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATEI CALINESTI A FOST EMS ORDONUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023 A FOST EMASA HG NR 1024/29.09.2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 114/03.02.2022 - PENTRU MOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE EXECUTIE IN ZONA LOCALITATEI CALINESTI A FOST EMASA HG NR 1202/29.11.2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALINESTI - IN DATA DE 21.06.2024 ANTERPRENDIND A TRANSDARA SIPE ANAGIJA SI SUPERVEDIZORUL TEHNICA PENTRU AUTOTRADA EXECUTIE LUCRARIILOR PERMANENTE	
14	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - IRTESI	13-170	44-500	ASOCIERIA MAPA ROSAT VE TICARET AS - GENCO ROSAT SANATI VE TICARET AS	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31,33	0%	2,32%	01.07.2022 - ORDIN INCEPERE	2028	2028	4250,02 ML. LOT FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI. TRACIAR ARE O LUNGIME DE 31,33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPIENE NEAMABURISABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMAZTOARELE LUCRARI PRINCIPALE: + 49 DE PODURI SI VIADUCTE, + 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINDE INTRE 250 M SI 1500 M. + ECODUCT IN ZONA LOCALITATEI CALINESTI. - A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. - SA EMS HOTARARUA DE GUVERN NR. 154/7/2022 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.381/09.03.2023 - PENTRU CORIDORUL INITIAL. - IN CURS DE ELABORARE SI/SAU DEZBATERI. A FOST EMS ORDONUL NR. 27/0211-20.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APTELOR SI PROTECTORUL PRINXV SCOTERBAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL FARA COMPENSARE DE CATRE CNAR SA. - A FOST INCHIEAT CONTRACTUL DE SUPERVEDIZOR CU UN INGINERER IN LUNGIMEA CU 03.02.2024. - A FOST INCHIEAT IN DATA DE 14.02.2024, CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TEREN FORESTIER AJLAT PE RAZA UAT SI/SAU EXPROPRIAT IN VEDEREA CONTRACTEI AUTOSTRADII SIBIU-IRTESI, SECTIUNEA 1 SI/SAU CONTRACTUL. - A FOST ELABORAT IN VEDEREA APROBARI DE CATRE SUPERVEDIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI. - SA BANI SECURIZARE DE EXPROPRIERE NR. 203/15.02.2024 PENTRU ECODUCT CALINESTI - SA EMS AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 16/03.04.2024 PENTRU SECTOR 1 - RM 13-130-KM 14-150 - IN DATA DE 14.08.2024 SA SEMNAT PV de PRELARE PRIMEI AMPLASAMENT SECTOR 1. - SA EMS AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 16/03.04.2024 PENTRU SECTOR 1 - RM 13-130-KM 14-150 - IN DATA DE 21.06.2024 ANTERPRENDIND A TRANSDARA SIPE ANAGIJA SI SUPERVEDIZORUL TEHNICA PENTRU AUTOTRADA EXECUTIE LUCRARIILOR PERMANENTE - IN PREZENT, ON 7 ESTE INCHIS (07.06.2024) PENTRU LUCRARI DE DEFOSARE.	
15	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - IRTESI	91-761	120-110	WERBILD SPA (FALAU)	CURTEA DE ARGES - IRTESI	SECTIUNEA 5	30,20	88,38%	79,36%	JANIE 2023 - AMITIRE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATALE DE CONSTRUIRE NR.3412/06.2023 IN 01.09.2023 SA EMS ORDONUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR, AUTORIZATALE DE CONSTRUIRE NR. 30/14.03.2024 - ETAPA SI SUPRANETE SUPRANETALE EXPROPRIATE	2020 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI. REZECTE 21 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OPERATE DE ASTAZI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	2025	ANUL 2025	1710 ML. LOT FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: - 21 LUNI PERIODA DE PROIECTARE - 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR - 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR A FOST AVANAT IN CALDUL CTE CNAR IN DATA DE 08.08.2021. A FOST EMASA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 3412/06.2023 A FOST AVANAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CALDUL CTE CNAR IN DATA DE 16.09.2021.
16	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - IRTESI	81-900	91-761	PORE CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	8,86	57,40%	46,25%	01.03.2022 - ORDIN INCEPERE	2027	ESTIMAT 2027	3678,87 ML. LOT FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORE CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCEPERE A LUCRARIILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 14 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 46 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTUALII IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRADII SIBIU - IRTESI, SECTIUNEA 4 - TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIMEA DE 8,86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
17	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - HASCANI	0-000	30-300	ASOCIERIA SA&P CONSTRUCT SRL - SEPTON SAS SRL - TRINOSTRAD SRL.	SAUCESTI - IRTESI	LOT 1	30,1	30,80%	11,62%	01.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	3638,32 ML. LOT FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCIE.	

18	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+000	ADOCIEREA SPEEDION LIME SRL - SALEB CONSTRUCT SRL - TENISOTRAGE SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUDAJ - FOCSANI) SI DOMNESTI TANGI	LOT 1	35.6	30%	15.97%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.027 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 26.12.2022	
19	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PUGESTI - BUZAU	0+000	21+000	ADOCIEREA IMPRESA POZARJOTI & C S.P.A. - POZARJOTI S.A. - HESTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBAVA - MEZL	LOT 1	21	89.90%	56.92%	ORDIN DE INCERERE EXECUTIE LUCRARI: 22.08.2022	22.08.2024	ANUL 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.08.2022, CNIAI A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PUGESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBAVA - MEZL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 36 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONTRACTUAL SI SA PRODA SI A LUNGIMEA DE COMPLEMENTE TEHNICE REDACTATA, IN LUNGIMEA DE 500 M. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEE REFINANCIATE DE STAT - PLANUL NATIONAL DE REZERVA SI REZULTATA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREGAT AMPLASAMENTUL LUCRARILOR. PROIECTARE PENDING CAUTATA SI LUNGIMEA SI CANTITATELE INDEPLINTE DE PAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GRUPUL DE IMPRIJINUIT: - INCEI INCEI SI INCEI INCEI IN ACEST SENZ, IN DATA DE 11.04.2024 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN APARATMENT. IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL SA SI STABILIT PASI DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETE INCERERE PENTRU ACOPERIRE OPTIMIZATA DE INAMANI DE IMPROBATION - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CALTE PROIECTANT A DOCUMENTARII NECESARE PENTRU PROMOTIVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURA INTENSIVE ALTE CALTE SA PENTRU PROMOTIVAREA HG - IN CURS DE FINALIZARE 4. REALIZAREA UNOR LUCRARI CALTE SA PENTRU ACOPERIRE INVESTITI PANDIT PENTRU PE ZONA KM 0+000 - KM 1+450 IN DATA DE 28.04.2023 SA PENTRU IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL. LUCRARILE EXPUSE DE ACESTA IN DATA DE 11.04.2023 NU AU DAT REZULTAT. ASTEL INCAT PROIECTANTUL GENERAL A STATUIT REALIZAREA UNUI SISTEM DRENANT SI REALIZAREA LUCRARILOR LA TRAIAMENTUL PE TRONDONIA SUCCESIVE DE COU 100 CM. INCI SECTORIALE EXPERIMENTALE EXPUSE IN DATA DE 28.04.2023 NU AU DAT REZULTAT. ASTEL, INCA IN DATA DE 25.08.2023 PROIECTANTUL GENERAL A DECIZ EXECUTAREA UNOR TRONDONIA FORTIFICATE CU REZOLUCIE INTRE SPATA. INTARZIERI ALE ANTREPRENORILOR IN ELABORAREA DOI CONFORM PT A FOST TRANSMISA APROBAREA CNIAI SA PENTRU UTILIZAREA REZERVELOR DE IMPREUNTA PENTRU LUCRARI SUPRACUPLATE DE ARHITECTURE SI EXTINDREA TRONDONILOR DE EXECUTIE A CONTRACTULUI CU 153.252. DUPLA SUMARA ORDINULUI DE VANATE, NOUA DATA DE FINALIZARE A LUCRARILOR VA FI 03.10.2024	
20	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRANLA			ADOCIEREA WERKALD S.A A FOST NOTATA S.P.A. - UN INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT FESTE DUNARE IN ZONA BRANLA	1		99.58%	142.80%	21.12.2018	ESTIMAT 16.06.2025	ILEI 2025 SECTIUNEA 2 PROIOL SUSPENDAT	H180/7/880 SI NARINOLU 37304	1396 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERIJARE BENEFICIARUL SI INGINERULUI MONTROZEADA SAPFAMANAL MOBELDARA ANTREPRENORILOR SI SANITER PENTRU REALIZAREA DE VIESTE PE SANITER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INGRESIT.
21	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	45+000	56+200	ADOCIEREA S.C. SPEEDION LIME S.R.L. - S.C. TENISOTRAGE S.R.L. - S.C. SA & B CONSTRUCT S.R.L. - EUROASAFI S.O.O.	MARONIA - VELODA SECTIUNEA 5 SI FINALIZARE SECTIUNEA 0 (KM 45+000 - KM 56+200)	LOT 2	13.36 KM	4.70%	0%	27.11.2021, RESPECTIV 05.12.2022. INCERERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 28.04.2024 A FOST FARA ORDINUL DE INCERERE PENTRU SECTIUNEA E1	1. FINALIZAT SECT. A - C 2. 100 27+000 - 004 40+000 3. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D 004 41+000 - KM 56+200. ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1.830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOSI-DEVA (VAL) LOT 2 - KM 27+000 - KM 56+200, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D". VALIDAREA CONTRACTULUI ESTE DE 3. BDI 845.624.11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PENTRU: DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 36 ANI. CONFORM CONDITIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVIZUATA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CABLU SI SECTIUNEA E IN CONTEXTUL EVITARII PROBLEMELORE DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU SUPRATAI MAJOR ALIPRA MEDIULUI LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,18 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNICE FORTIALE PREVIZUATE PE FIECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 31,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMS ORDINUL DE INCERERE AL ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.A.I.A. S.A. A EMS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 05.08.2023, CONFP ART. 16. (DATA DE INCERERE A CONTRACTULUI DE SUPRAVEGARE).	
22	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. EXPERT PROJECT 2020 S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI	1		80%	40%	2026 - DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI 2020 DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA A01 - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE PEZA SI DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD UNGHENI	ANUL 2024 DESCRIERE TRAFIC POD PESTE PRUT LA UNGHENI	0,8 MIL LEI FARA TVA	2 POD UNGHENI - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CU EXCEPTIA ACCORDULUI DE MEDIU PROCEDURA DE MEDIU IN DERIJARE OBTINERE BORDURILE DE LA ART. ART. 23 AJUN. 07 SA LE ART. 27 AJUN. 07 SA LE ORDINARILE DE URZIREATA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIUNAL ARBORI NATURALE PROTEJATE, PENTRU CUC NR. 105/2020, SEMANARE MEMBRANDURA IN VEDERE PROMOVANDURA IN VEDERE ACCORDULUI BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA NECESSAR OBTINERII ACCORDULUI DE MEDIU. ESTE IN PREGATIRE LA NITE ACCORDUL BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA. IN DATA DE 24.08.2022 A FOST EMISA DECIZIA STAFI DE EVALUARE INITIALE DE CALTE A N.P.M. HG. IN DATA DE 24.08.2022 A FOST EMISA DECIZIA STAFI DE INCADRARE INITIALE NR. 130/2022-AMAP. PENTRU CONTINUTAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACCORDULUI DE MEDIU SA TRANSMISA MEMORANDUL DE PREZENTARE CALTE APRA HG. IN DATA DE 22.02.2023 A FOST EMISA DECIZIA STAFI DE INCADRARE NR. 15 DE CALTE APRA HG. IN DATA DE 09.09.2023 AU FOST DEPUSE LA ANP RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ALIPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA IN DATA DE 25.11.2023 VOR FI VA LOC OBTINERII PUBLICE.	
23	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - HASCANI	30+300	49+200	ADOCIEREA SA&P CONSTRUCT SRL - SPEEDION LIME SRL - TENISOTRAGE SRL	TRAFESTI-CHEBASTI	LOT 2	18.999	21.60%	10.92%	02.05.2023	Nov-23	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1377,95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE SUPERVIZORUL CRDP SA - EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE CU DATA DE INCERERE 02.05.2023.	

24	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PACSANI	49-290	77-393	ASOCIERIA SAAPR CONSTRUCT SRL - SPEDITION LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRECETSI PACSANI	LOT 3	28.094	25.00%	8.22%	02.05.2023	Nr-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1705.91 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVEZORUL SI SUPRAVEZORUL SA A FOST ORDONAT ADMINISTRATIV DE INCERERE NR.1 CU DATA DE INCERERE 03.02.2023 SUPERVEZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANTERII AL ANTEPREZENTORULUI, INCERENDU-CU DATA DE 04.05.2023
25	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35-400	74-380	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SAAPR CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMANESTI TARGU - BACACIUNI	LOT 2	38.78	38%	15.21%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2481.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
26	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	95-902	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SAAPR CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	BACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	20%	11.98%	03.05.2023	03.11.2025	2025	3673.788 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21-000	69-700	ASOCIERIA SC CORO SRL (LIDER DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLDING	MIZIL - PETROSARDELE	LOT 2	28.35	98.20%	17.60%	ORDIN DE INCERERE EXECUTIE LUCRARI 11.08.2022	19.10.2024	11.04.2024	1249 MIL LEI FARA TVA VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	07.06.2022 CNAPR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MAZEL - PETROSARDELE, RM 21-000 - RM 69-700". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTI DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR DEBATEA CONFORM CONTRACTULUI DE CALITATE ESTE DE 24 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 2.349.000 LEI FARA TVA. IN DATA DE 31.08.2022 A FOST PUS IN AMPLASAMENTUL LUCRARIILOR. IN DATA DE FINALIZAREA A CONTRACTULUI VA FI 30.10.2024 (PERIOADA DE EXECUTIE). PROBLEME PRIVIND: CALITATEA SI CANTITATELE INDOUZATE DE INAMANT DE POTI FURNIZATE DIN GRUPELE DE IMPLANTAT - AVANS BLOCAT AL PANDII TRASEE LA DATA DE 22.08.2023 SUPERVEZORUL A INUNAT BANCII PENTRU PROPUNEREA DE MODIFICARE PRIVIND INUNATAREA MATERIALULUI DE UMPLUTURA DIN GRUPELE DE IMPLANTAT. COSTURI SUPPLEMENTARE - 74.070.519 20 LEI. PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE DE 120 ZILE SI ANTEPREZENTORUL ACHESAN SA SI INTRAGA SI SA INALTEZE SUPERVEZORUL NR.5. IN DATA DE 08.10.2023 SUPERVEZORUL A FOST PUS IN ADRESA NR. 1028789 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 PRIVIND INUNATAREA MATERIALULUI DE UMPLUTURA DIN GRUPELE DE IMPLANTAT
28	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49-290	63-700	ASOCIERIA NUNDO INSAAT VE TICARET ANDONIS SIRETI - MARLOS INSAAT VE SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRETI	PETROSARDELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	24.50%	19.13%	ORDIN DE INCERERE 22.11.2022 - STANA PROIECTARE FINALIZA DATA INCERERE LUCRARI: 01.03.2024	2021 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023 - ESTIMAT SEMNAT CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZAREA LUCRARI 01.11.2025	ESTIMAT 2025	1300 MIL LEI FARA TVA - VAL ESTIMATA ATRIBUIRE CTR 1093 MIL LEI FARA TVA - VALOARE OFERTA DECEMNATA CANTITATELE DIN CTR EXECUTIE LUCRARI	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEZISE TREI CONTESTATII. CINC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATIILE ALE ADOREI IN PARTE PE CEALTALE DOUA, ORDONAND REVALUAREA OFERTEI OPERATIUNILOR ECONOMICE DECLARANT CA SIGASITOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA NOTIUNII. REVALUAREA OFERTEI CINC AU FOST GRUPELE PLAMBERE PE MOSELE CURTI DE APRA BUCURESTI DUPA REVALUAREA OFERTELOR CONFORM NOTIUNII CURTI DE APRA BUCURESTI. IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNAT OFERTIANTUL CISTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA NUNDO INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI (LIDER DE ASOCIERE) - MARLOS INSAAT VE SANAYI TURIZM VE TICARET S.R.L. CU PRETTIA DE 2.098.470.823,76 LEI FARA TVA. IN DATA DE 28.12.2023, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU LUCRARI: 01.03.2024