

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2025

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	Ani de inchidere	Link sarter	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZELIAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%					8858.21 MIL. LEI FARA TVA (65.04 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTUALA DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE. IN CADRUL CONTRACTUALUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVANZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. RELIARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE IN DESFASURARE
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADI			S.C. EXPAN S.R.L.	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI STUDIU DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADI.			40%	30.00%	23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE - 01.05.2023 ETAPA 4 ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANIAS, PANTEMON SI PESTERA. 17.05.2023 PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIDIU, DUMBRAVA, CIURUA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADIUD	17.07.2025			5.509 MIL. LEI FARA TVA	NOD RUTIER PANTELMON (A3-KM 48) - SECTORUL AD NOD; NODUL RUTIER UNGURENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI; NODUL RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER DUMBRAVA (A2 - KM 173) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-COSTANEA; NOD RUTIER CIURUA (A1 - KM 31+000) SI SECTIUNEA 28 CAMPA TURZI-GILAU; NOD RUTIER ROMANIAS (A3 - KM 26) SECTORUL POZIATA-SALAJULUI-NUSSALAU; NOD RUTIER LUDUS (A3 ZONA KM 24+000) SI SECTIUNEA 28 CAMPA TURZI-GILAU; NOD RUTIER SANDULESTI (A3 ZONA KM 1+000) SI SECTIUNEA 28 CAMPA TURZI-GILAU; NOD RUTIER CRASNA (A3 ZONA KM 2+000) SI SECTIUNEA 28 CAMPA TURZI-GILAU; NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A1 IN ZONA LOCALITATEI DUMBRAVA, DUMR. CONDENAREA AUTOSTRADII AZ CU A3; NOD DE INCARCARE/DESCARCARE ADIUD (AUTOSTRADA A7); IN DATA DE 16.07.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADI. IN DATA DE 3.3.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 1 - ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, STUDIUL DE FEZABILITATE AU FOST AVANZATE IN CADRUL CTE. CNMR SA SI CTE.MTI. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST AVANZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE IN CTE-CNMR PENTRU NODURILE PANTELMON, PESTERA SI ROMANIAS, LUDUS, CIURUA, SANDULESTI SI CRASNA, ADIUD, DUMBRAVA SI UNGURENI. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM PENTRU NODURILE RUTIERE PANTELMON, PESTERA, ROMANIAS, LUDUS, CIURUA, SANDULESTI, ADIUD, DUMBRAVA. STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODULUI RUTIER ROMANIAS A FOST FINALIZAT A FOST LANSATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA NODULUI RUTIER. STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODULUI RUTIER PESTERA SI CRASNA SA, CTE.MTI, O. STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODULUI RUTIER PESTERA ESTE IN CURS DE FINALIZARE. NODURILE RUTIER CIURUA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, ADIUD, DUMBRAVA SUNT IN CURS DE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE. NOD RUTIER OVIDIU, DUMBRAVA. IN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA.
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE SECURITATE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(KM 326+155) - (D) 704(CUGIR)A1(KM 302+483) - (C) 120(SANTURJAH)A1(KM 480+030) - (D) 608(BETHEHAUSEN)A1(KM 650+210) - (D) 608(BETHEHAUSEN)A1(KM 520+500) - (D) 608(BETHEHAUSEN)A1(KM 39+940) - (D)N(SPP)NALUS	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.40%	22.04.2021	28.02.2025			2.46 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANTARE PORN 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.046.760,33 LEI FARA TVA ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 27.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 13 ZILE DE LA DATA DE INCERERE A CONTRACTUALUI. NOD CUGIR-AVANZAT CTE CNMR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD CRUCENI-AVANZAT CTE CNMR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD SANTURJAH-AVANZAT CTE CNMR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD BETHEHAUSEN-AVANZAT CTE CNMR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD SPINUS-AVANZAT CTE CNMR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD BEGAU-AVANZAT CTE CNMR SA, CTE MTI, INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AVANZATI PRIN ORDINE DE MINISTRU.
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE SECURITATE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1, A2 SI A3 IN ZONA DE SUD EST LA GRUPEL (SECTOR BUCURESTI)	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU 30/707 LA ONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 90+100 CU DI 306 SI DNIA LA BRAGOS VOIDA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 84+000 CU DI 3102 LA GRUPEL (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	24.09.2024			1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE PORN 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021. DURATA CONTRACTUALUI ESTE DE 36 LUNI SI 2 DE ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVANZATE IN CADRUL SEMNTEI CTE-CNMR SA, IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEMNTEI CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SI DNTEI CU DI IN DATA DE 15.12.2022. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTERU. AU FOST PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 3079/2023, HOTARAREA NR. 1170/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER GRUPEL SI HOTARAREA NR. 1540/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER DRAGOS VOIDA. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 1171/2023, HOTARAREA NR. 1299/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER ONESTI. PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUPEL SI DRAGOS VOIDA AU FOST AVANZATE IN CADRUL CTE - CNMR IN DATA DE 23.06.2023 IN SI LA ONESTI IN DATA DE 07.07.2023. DOCUMENTATIILE A FOST FINALIZATE SI TRANSMISA CATRE ORDONATORUL DE CREDITE IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE LA NODUL RUTIER ONESTI SI NODUL RUTIER GRUPEL. A FOST NOTIFICATA SI PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LICITAREA DE EXECUTIE.
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI-UNGURENI	0+000	100+140	SC CONSTTRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LET-CAN) - UNGURENI		100.14	60%	57%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNEA TARGU NEAMT - IASI - UNGURENI	NOIEAMBRIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE SEPTEMBRIE 2025 - TERMENI FINALIZARE CONTRACT	25.09.2025			58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 58.83 MIL. LEI FARA TVA. IN 17.05.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE. ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 (ETAPA 1-ETAPA 2) A FOST AVANZATA IN CADRUL CTE CNMR SA. IN 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 2 (ETAPA 1) A FOST AVANZATA IN CADRUL CTE CNMR SA. IN 03.03.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 1 (ETAPA 2) SI A FOST AVANZATA IN CADRUL CTE CNMR SA. IN 20.07.2023. IN 14.08.2024 A FOST AVANZAT STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CTE-CNMR SA. - AVIZ NR. 5889/24.08.2024. IN 14.08.2024 A FOST AVANZAT STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CTE-MTI - AVIZ NR. 139/14/05.09.2024. IN DATA DE 01.08.2024 - A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE AEREA. IN DATA DE 20.08.2024 - A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU, EMS DE CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI. IN DATA DE 01.09.2024 - A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE AEREA SI CONSILIUL INTERMINISTERIAL IN VEDEREA PROGRAMARII SI SCINTA DE AVANZARE A CONSILIULUI TEHNICO-ECONOMIC. IN DATA DE 09.10.2024 A FOST OBTINUT AVIZUL C.T.E. - C.N. NR. 60. IN DATA DE 10.10.2024 A FOST PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 1059/2024 HOTARAREA DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 1360/10.10.2024. IN DATA DE 06.11.2024 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE PREDARE-PRILUAREA A PROIECTULUI DE INFRASTRUCTURA RUTIERA AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGURENI. IN DATA DE 06.11.2024 A FOST SEMNAT ACTIUNILE DE PREDARE A CONTRACTULUI DE SERVICII NR. 5023/09.10.2024 LITATE CNMR SA.

11	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIUNEA 6, CONERUNEA DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIVOVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	95%LOTUL 1 70% LOTUL 2	83% LOTUL 4 20% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRUL 2 2025	ESTIMAT 2028	2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIVOVENI CURTEA DE ANGEZ 3.926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARIILOR DE INTERVENTII PENTRU DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ANGEZ - TIVOVENI (LOT 1), INCHIRIAT CU S.C. PROIECT - CONTRACT REGIONA TRANSLAVANIA S.R.L. IN VALOAREA DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). CURTEA CONTRACTUALA ESTE DE 20 LANE DE LA PARTEREA ORDINULUI DE INCERPERE CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000, TIVOVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA (LOT 2), INCHIRIAT CU S.C. PROIECT - CONTRACT REGIONA TRANSLAVANIA S.R.L. IN VALOAREA DE 3.926.090,11 LEI (FARA TVA). CURTEA CONTRACTUALA ESTE DE 22 LANE SI DE 24 LA ENTREEA ORDINULUI DE INCERPERE ORDINUL DE INCERPERE A FOST DAT INCARCANA CU DATA 18.07.2022. LOT 1: 95% (KM 44+800 - KM 55+000) A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MTT, CI. A FOST PUBLICATA HOTARAREA PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI - LOT 1 SI (KM 55+000 - KM 68+000) A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA AMCS VANIALELE DE TRASEU 1 SI 2 PRIVIND DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI. A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA AMCS VANIALELE DE TRASEU SI 2 PRIVIND STABILITA VANIALELE FINALE DE TRASEU A DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI (NOD TIVOVENI). AU FOST DEBITATE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CURTEA SI CI ANGEZ IN CURS DE DEBITARE AVIZE SI ACORDURI. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA DECIZIE DE INCERPERE PRIVIND MNTUL ASUPRA MEDIULUI. IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000, TIVOVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA (LOT 2).
12	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	199+000	BAA MARE - DEI - BISTRITA	LOT 1 BAA MARE - DEI LOT 2 DEI - BISTRITA	LOT 1: 120 KM; LOT 2: 79 KM	LOT 1: 10%; LOT 2: 30%	LOT 1: 13,50%; LOT 2: 13,50%	27.03.2023	LOT 1: 05.01.2025 (CONFORM AA.1 /29.07.2024) LOT 2: 10.01.2025 (CONFORM AA.1 /12.06.2024)	LOT 1 : 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2 : 8.236 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNARA A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAA MARE - DEI (LOTUL 1) SI DEI - BISTRITA (LOTUL 2). OFERTANTII DISQUALIFICATI CASTIGATOR IN CADRUL AMBILOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA CUADRANTE VAPORTE SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) - S.C. METROUL S.A. - CAPITAL VISION S.A.L. VALOAREA OFERTATEI PENTRU PROIECTAREA FECLARE LOT ESTE URMATOAREA: • PENTRU LOTUL 1 - BAA MARE - DEI, CU PRETUL DE 12.746.665,57 LEI FARA TVA. • PENTRU LOTUL 2 - DEI - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.236.369,89 LEI FARA TVA. DATA AMBILOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 28 LUNA DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI (DN CAIE 14 DE LUNA - STUDIUL DE FEZABILITATE, CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 15.02.2023. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACCESIA FINDER DATA DE 27.03.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST INMANTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 16.06.2023 FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI IN DATA DE 04.07.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 24.08.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 30.09.2024. AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PE STUDIUL GEOTEHNIC IN DATA DE 30.07.2024. A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC IN DATA DE 10.09.2024. LOT 1 - ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 18.04.2024. LOT 2 - ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 30.05.2024.	
13	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR CRISTIAN)	105,5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	11.09.2024 (TERMINUL INITAL FINALIZARE PROIECTARE) 19.06.2025 (CF AA NR. 4)	3000.8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CTE CNAR SA. AU FOST FINALIZATE INVESTITIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 1 (RM 0+00-24+500), PE SECTORUL 2 (RM 12+500 - KM 26+500). AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PRESTATORULUI IN DATA DE 09.07.2024 PENTRU TEMA AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE AFERENTE SECTOROARELOR 3-8. A FOST REALIZAT AUDIULUI DE SIGURANTA A CONDIȚIILOR TERRE STABILILE 1 A SECTORULUI PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 01.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MTT STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. A FOST CONTINUT NR. 402/17.05.2024 SI MODIFICARE A ANEXEI NR. 5 LA NR. NR. 307/2008. CONTRACTUL A FOST TRANSFERAT CATRE CNR S.A. IN DATA DE 05.02.2025	
14	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AA	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD DINTRE CUMPARANA AA (KM 16+700) DN 10E		0%	55%	04.02.2025 (CF AA NR. 8)	674.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEGASIRE PRESTATORULUI NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI CUISE NR. 3884/08.09.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND RELIAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 26.10.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 22.11.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MTT A FOST EMIS ORDINUL M.T.I. NR. 23/07/12.2023 PRIVIND REAPROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII A FOST INMANTATA DOCUMENTATIA IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURII DE EXPONDERE, ANALIZAREA DOCUMENTULUI EXPONDERE IN DATA DE 08.03.2024 IN DATA DE 30.01.2024 PRESTATORUL A REPRINDE DOCUMENTATIA PRIVIND PFE SI PAC. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT PFE IN CADRUL CTE CNAR. IN DATA DE 04.03.2024 A FOST INMANTAT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 IN CURS DE IMPLEMENTARE IN CADRUL SI RECOMANDARILELOR DIN RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2. A FOST EMISA HOTARAREA NR. 1136/2024 PRIVIND DELANGAREA PROCEDURILOR DE EXPONDERE A TUTORIILOR IMOBILIARE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUIE CONDITIILE DE EXPONDERE DOCUMENTATIA MCA A FOST INMANTATA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PENTRU ANEXA SI AU FOST EMISE OBSERVATI, FINDER INMANTATE CATRE PRESTATOR PENTRU IMPLEMENTARE.		
15	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	63,25	43%	27%	2021	22.02.2025 (CONFORM AA NR. 12)	15,8 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 28.03.2021, CNARA A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORAREA STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTII SC EXPLAN SRL, CU VALOAREA DE 15.793.205,12 LEI FARA TVA, FABRICA VANIALELE DE TRASEU (AMC). IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - IN DATA DE 01.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE - IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA SI DRUM EXPRES - IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATELE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TERENI (ARHEOLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFIC DETALIAT) - IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE - PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATE ARHIVATIV BUNUL DIN TOTULUI DE APROXIMATIV 13 000 M LINIAR PROPUS. PRESTATORUL A INMANTAT STUDIUL GEOTEHNIC - THOMSON S RM 0+00 - 7+600 IN 24.02.2023. AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FINDER IN CURS DE REVIZUIRE. INCEPAND CU DATA DE 11.07.2023 AU FOST REALIZAT INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST EMISE OBSERVATI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 2, REV. 1 KM 49+000 - 54+000. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1 IN VALOAREA DE 7+600 IN DATA DE 12.2023. TERMINUL DE PREGATIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE 13.12.2023 NU A FOST RESPECTAT. MEMORIU DE MEDIU/AVIZAT A FOST INMANTAT SI AMBANDI 41 DOPII DE CATRE CNAR S.A. IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DENUS LA ANIMA MEMORIULUI DE PREGATIRE IN VEDEREA DELIARIILOR PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. AU FOST PRELUNGITE CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE DE SUCEAVA (05.07.2024) SI BISTRITA (ANEXA) (29.07.2024). A FOST APROBAT SI PLATI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SECTORUL 2 IN DATA DE 06.08.2024. INCEPAND CU DATA DE 07.10.2024 A FOST RELUATA ACTIVITATEA GEOTEHNICA IN TEREN.	

16	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S.F., P1)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAJA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIEA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022	14-48 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 00.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAJA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIEA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETIUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (ANEX)</p> <p>IN DATA DE 01.04.2022 A FOST INMANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV 2, IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAR SA</p> <p>IN DATA DE 01.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIIONAT DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV 2, URMANDO A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVERZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC O - ECONOMIC CNAR SA</p> <p>IN DATA DE 01.06.2022 A FOST APROBATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 01.06.2022 A FOST INMANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A POST AWDATA IN CADRUL CTE CNAR</p> <p>IN DATA DE 21.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA CUIUS 64.</p>
----	--	---------------------	---	---------	---------	---	------------------------	-------	-----	--	--	------	------	--	---