

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024

2.DRUM EXPRES
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link sanare	Valoarea proiect	Observatii	
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU			ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		108	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2023			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2021 CNAR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.313,77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNIIUNI EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 18.04.2022 A FOST SEMNATA DE INCERPUT EDICTIONUL DE INCERPUT TERMINELUI DE PREDARE AMC 1 (16.07.2021) A FOST DEPOSITAT DIN CALUA UNOR OBIECTIVE SEVESO DEPOSITATE IN ZONA DE INTERES DIN UNULUI EXPRES. IN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. IN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATI LA AMC 1 IN DATA DE 28.09.2021 A PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REVIZUIT. IN DATA DE 23.10.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA-AMC5 VARIANTELE DOT TRASU SI S. IN DATA DE 03.12.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 2. IN DATA DE 20.12.2022 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATI LA AMC 2. IN DATA DE 06.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVIZUIT. IN DATA DE 22.02.2023 UNITATILE DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLICITAREA CĂTRE CTE CNAR S.A. IN VEZEA PROGRAMARII ȘEDINȚEI PT AJUZARE AMC2. PREGĂTIRI SUPPLEMENTARE - ÎN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPEI DE PREGĂTIRE (ELABORAREA STUDIILUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMAZD A ÎNTRA ÎN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D, PT)	DRUM EXPRES	ALTERNATIVA LA AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT			AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHIȘOARA-MIERCUREA CIUC-TARGU SECUIESC-ONEȘTI-BACAU			203							3.55 MID EURO FARA TVA (17180 LEI)	AUTOSTRADA TARGU MURES- SIGHIȘOARA-MIERCUREA CIUC-TARG. SECUIESC-ONEȘTI-BACAU (TARGU SECUIESC-BACAU SE SUPRAPUNE CU AUTOSTRADA BRĂȘOV-BACAU CCA. 7085M)	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAA MARE				OAR - SATU MARE - BAA MARE		55									
4	DRUMURI DE MAARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (D, PT)	DRUM EXPRES	DMV FILIASI - DRIBETA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TRANSMARFUGO		LOT 1	82	28%	16%	12.07.2023	12.03.2025			21.053 MIL LEI FARA TVA	DATA ORDIN DE INCEPERE - 12.07.2023 IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA ȘEDINȚA DE ÎNCEPUT LA ȘEDUL CNAR SA. IN PERIOADALE 20.09.2023-22.09.2023 ȘI 03.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE ȘEDINȚE DE CONSULTARE LA ȘEDINȚE PRIMĂRIILOR U.A.T. - URILOR ȘI A CONSILIILUI SADETEAN MEHEȘENȚI ÎN VEZEA IDENTIFICĂRII EVENTELORILOR CONTRANȘIERI. IN DATA DE 01.02.2024 A FOST AVIZAT ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASU ETAR 1. AU FOST REALIZATE DEZBATERI PUBLICE ÎN PERIOADA 01.04.2024-08.04.2024. IN DATA DE 15.05.2024 A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASU ETAR 2. AU FOST APROBATE TEMELI DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE ȘI STUDIUL TOPOGRAFIC. ÎN PERIOADA URMATOARE VOR FI DEBATEATE INVESTIȚIILE DE TEREN. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URMAȘOR DE LA CĂ MEHEȘENȚI ȘI PRIMĂRIA ORĂȘULUI FILIASI.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	5+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 8.923.930.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	51	0%	0%	MARȚIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INICIAL) 05.11.2024 CONFORM AA NR. 20			1123.86 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE CNAR SA, CTE-MTI ȘI CONSILIUL INTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTĂ HV PRO ÎN VEDEREA APROBĂRII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 925/02.08.2024	

6	DRUMURI EXPRES IN PRAGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (BIELA - CATALOI)	0+000	6+430	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.559.206,13 LEI /FAZA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	0%	12%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 15.11.2025 (CONFORM AA NR.13)	1674.75 MIL LEI FAZA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, IAC SI PTC IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMC1.</p> <p>IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2.</p> <p>IN DATA DE 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR TOPOGRAFICE.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE IMPRMIJAT IN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A INCEPUT INVESTIGATIILE IN CURSUL LII 03.2024.</p> <p>PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE DEMANARE.</p> <p>IN DATA DE 21.02.2024 CONSILIUL JUDETEAN TULCEA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 6/27/2022.</p> <p>IN DATA DE 01.03.2024 PRESTATORUL A INANINSTAT NOTIFICAREA, PASTE COMPONENTA A STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU A FI TRANSMIS CATRE APA TULCEA. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALE IN DATA DE 19.03.2024 DE CATRE ANPM TULCEA.</p> <p>INVESTIGATIILE GEOTEHNICE.</p> <p>IN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES.</p> <p>AU FOST REALIZATE FORAJE GEOTEHNICE IN PROPORTIE DE 55%</p>	
7	DRUMURI EXPRES IN PRAGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	11+660	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PTC IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.509.081,97 LEI /FAZA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	0%	12%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 01.12.2025 - CONFORM AANR. 13)	1805.55 MIL LEI FAZA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, IAC SI PTC IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 31.05.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMC1.</p> <p>IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2.</p> <p>IN DATA DE 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR ARHEOLOGICE.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE IMPRMIJAT IN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A INCEPUT INVESTIGATIILE IN CURSUL LII 03.2024.</p> <p>PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE DEMANARE.</p> <p>IN DATA DE 20.02.2024 CONSILIUL JUDETEAN BUZAU A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 60.</p> <p>IN DATA DE 06.03.2024 CONSILIUL JUDETEAN BUZAU A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46.</p> <p>IN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES.</p> <p>AU FOST REALIZATE FORAJE GEOTEHNICE IN PROPORTIE DE 45%</p>	
8	DRUMURI EXPRES IN PRAGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CARANSEBES - RESITA - VOITEG				CARANSEBES - RESITA - VOITEG		104					302.95 MIL LEI FAZA TVA		
9	DRUMURI EXPRES IN PRAGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JU	0+000	110+00	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JU		110	89%	78.00%	ORDIN DE INCERPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFORM AA12	20.25 MIL LEI FAZA TVA	<p>IN DATA DE 19.03.2021 CNMIR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.131,77 LEI FAZA TVA, SURSA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNIIUNI EUROPENE DIN FONDULUI EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE.</p> <p>IN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPERE (ORDINUL DE INCERPERE).</p> <p>A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNMIR SA AMC1 VARIANTA DE TRASEU 3 SI 5.</p> <p>IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PREGATIRE ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC, EXECUTIA LUCRARIILOR URBANISTICE A INTRAT IN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027.</p> <p>A FOST AVIZATA IN CTE CNMIR SA AMC1, VARIANTA DE TRASEU 5 VA FI STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. SA A HAZAT PROFILUL TOP AL DRUMULUI INTRE CRAIOVA SI FILIASA PROFIL DE AUTOSTRADA, IAR INTRE FILIASA SI TARGU JU DRUM EXPRES. TRASEUL SI VA DESFASURA PE VALLEA BULUI.</p> <p>AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DOLO SI CJ IGOAR AU FOST OBTINUTE AVIZELE A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CTE CNMIR SA, CTE MTL, CI CORRECTIUL A FOST IMPARTIT IN 6 LOTURI.</p> <p>IN LUNA MARTIE A FOST EMISA NOTIPIARUL GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICE ECONOMICI.</p> <p>CONTRACTUL PENTRU SERVICIUL DE PROIECTARE A INCEPUT INCEPAND CU DATA DE 24.06.2024.</p> <p>IN CURS DE LANSARE A PROCEDURILOR PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (6 LOTURI).</p>	
10	DRUMURI EXPRES IN PRAGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIUL (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.626,38 LEI /FAZA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL) 20.12.2025 (CF AA, NR.01)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2064.38 MIL LEI FAZA TVA	<p>A FOST INITIATA O CORESPONDENTA CAT SI ORGANIZATA SEDINTE CU REPREZENTANTII MAPIN IN VEDEREA IDENTIFICARI MASURILOR/CONDITIILOR CE TREBUIE ANEXTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A SE PUTA REALIZA TRANZARAREA DRUMULUI EXPRES PRIN ZONA DE SIGURANTA A POUZOANILOR MILITARE.</p> <p>IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVIZAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNMIR S.A.</p> <p>IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIAMA AMC 2.</p>

17	DRUMULI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TPF INGINERIE S.R.L.			62.21	30%	21.80%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFEZABILITATE 14.02.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2- STUDIUL DE FEZABILITATE -09.02.2023	24.07.2025		11.516 MIL LEI FARA TVA	<p>"IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""ELABORARE STUDIULI DE PREFEZABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU """"DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE"""" CU S.C. TPF INGINERIE S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFEZABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVANAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E.-C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 09.08.2022 A FOST AVANAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E.-M.T.I. IN DATA DE 29.11.2022, STUDIUL DE PREFEZABILITATE A FOST AVANAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FUND PROPRIU SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2- STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.02.2023. IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVANAT AMC 2. IN CABRUL CARBIA A FOST PROPOSA IN ELABORAREA STUDIULI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALIU, LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENDI DE CIRCLATE PE FRECARA SENS, CU MENTILNEA CA PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL DN14, SE VA REZERVA CALDARAU DE EXPRIERE CARE SA PERMITA SUPLEMENTAREA LATERALIA CU INCA O BANDA PE FRECARA SENS. INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE SI DE DEMANARE AU FOST FINALIZATE, URBANISM SA FIE FINALIZATE STUDIILE AFERENTE ACESTORA. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTEHNICE 48N. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZELE SOLICITATE PRIN ACESTEA."</p>
----	--	-------------	----------------------------------	-------	--------	----------------------	--	--	-------	-----	--------	--	------------	--	-------------------------	---