

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - NOIEMBRIE 2024

DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BIBER) - AUTOTENHOROM SRL - OPR. AGRICULT SRL - OBRAS PUBLICOS Y REGADIOS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII ÎNTRU LA SI ÎNTRU ÎNTRU LOCALITĂȚI (TURENI)		4.957 (54.185 - INCLUSIV BĂTELE LEGATURA A3 SI DN21)	62.00%	24.88%	21.08.2023	17.02.2025	2025		562.613 MIL LEI FATA TVA	ANTREPRENORUL LUCREAZA LA TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI (RELOCARI REȚELE UTILITARE, VADIUCTE, PODETE, CONSOLIDARI, DRUM, SCURGEREA APILOR, CENTRUL DE ÎNȚETINERE ȘI COORDONARE). ANTREPRENORUL SE MOBILIZEAZA ÎN VEDEREA RECUPERĂRII ÎNTÂRZIERILOR FATA DE PROGRAMUL DE EXECUȚIE.
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	87%	64.46%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 APRILIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNTRU 449.425 - CONFIRMARE A41	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAI A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L., VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.313,29 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILISABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, ÎN CARE S'ÎN LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAI ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 (ETAPA I), KM 2+880-KM 9+440. S'A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S'A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AAJ03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSĂ ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE ÎMPLIMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVEDUTA DE OUG 64/2022 AAJ23.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 64/2023 ȘI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVAD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLIMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITĂ PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARBA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	75.00%	59.08%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		62.08 MIL LEI FARA TVA, 754.92 MIL LEI FARA TVA, CA URMARIRE A ÎNCHIEIERI ACTULUI ADIȚIONAL NR. 3)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CĂTRE C.NAI ÎN S.A. ÎN DATA DE 01.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 DE LUNI, ÎN CARE S'ÎN LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR, ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARBA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	80.00%	65.60%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		61.08 MIL LEI FARA TVA, 754.92 MIL LEI FARA TVA, CA URMARIRE A ÎNCHIEIERI ACTULUI ADIȚIONAL NR. 3)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CĂTRE C.NAI ÎN S.A. ÎN DATA DE 01.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 DE LUNI, ÎN CARE S'ÎN LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR, ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE. RECEPȚIA LA ÎNTRERAREA LUCRĂRILOR A FOST LUCRĂT ÎN PERIOADA 18.25.11.2024.