

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - NOIEMBRIE 2024  
 DRUMURI NATIONALE  
 DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link sanctie	Valoarea proiect	Observatii	
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - OKADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FOLIOSINA		266.31 MIL LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEECUTURII LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEECUTURIA LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. INTARZIEREA FINALIZARI EXECUTIEI LUCRARILOR IN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTARAREA ARBITRALA FINALA IN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/HBR.	
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIERIA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DE CONSTRUCII ING. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	82.00%	76.00%	07.09.2022	03.03.2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	"ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 49/20.08.2022; A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 48/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194 - KM 52+649, Autorizatiile de Construire Etapa II - 31/13.08.2024. A FOST OBTINUT AVGUL CTE NR.5307 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE. HG-ul de expropriere nr. 480/2023 si Decizia de Expropriere nr. 1018/03.08.2023"	
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	49+194	52+649	ASOCIERIA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DE CONSTRUCII ING. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	76.80%	76.00%	07.09.2022	2025	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	"ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 49/20.08.2022; A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 48/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194 - KM 52+649, Autorizatiile de Construire Etapa II - 31/13.08.2024. A FOST OBTINUT AVGUL CTE NR.5307 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE. HG-ul de expropriere nr. 480/2023 si Decizia de Expropriere nr. 1018/03.08.2023"	
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7C	104+000	180+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFAGARASAN		26.8			01.04.2024	TERMEN INITIAL 01.05.2025 TERMEN CONFORM AA1 30.06.2025			8.409 MIL LEI FARA TVA	"IN DATA DE 27.02.2024 S FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE FAZA DAU ORDINUL DE INCERPERE ESTE DATA DE 01.04.2024. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE EVALUARE INITIALE DE CATRE ANPM. PROIECTANTUL A TRANSMIS EXPERIETILE TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTEHNIC."	
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	7+575	19+220	ASOCIERIA EUROCCOGEN - FILIALA ANINVASA SRL & ALEXANDRU SPA & BEZOSU CONSTRUCII SRL & SMARTE BUILDING PROIECT SRL	MODERNIZARE DN 5 BUCURESTI - ADUNATI COPACENI KM 7+575 - KM 19+220	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 2020	11.547	99.50%	95.00%	23.04.2015	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR: 21.10.2022				76.13 MIL LEI FARA TVA	EXECUTIE LUCRARI DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR: 23.04.2015 PROIECT DE C. 66.50% PRIN PROCESUL VERBAL DIN 20.07.2022 S A DOPUS SUSPENDAREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR (PVRTEL) IN DATA DE 21.10.2022, ANTREPRENORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE REZILIET A CONTRACTULUI, ULTERIOR SUSPENDAREA DE CATRE BENEFICIAR A RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. ANTROPONORUL LA CONTESTAT SUSPENDAREA SI S A SOLICITAT IN INSTANTIA PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI CAUSE SI A DECLINAT COMPETENTA SOLUTIONARI CAUZEI IN FAVOAREA TRIBUNALULUI DAMBOVITA) SUSPENDAREA SI ULTERIOR ANALAREA SI ULTERIOR ADMINISTRATIV PVRTEL DIN 13.07.2022. -SUSPENDAREA EXECUTARII ACTULUI ADMINISTRATIV - PVRTEL (DOSAR NR. 172/120/2022 -DATA INREGISTRARI 28.11.2022, PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA) STADIUL HOTARARE 105/15.12.2022 SOLUTIA PE SCURT RESPINGE ACTIUNEA, CU RECURS IN 5 ZILE DE LA COMUNICARE. -ANALAREA ACTULUI ADMINISTRATIV- PVRTEL (DOSAR NR. 3352/200/2021 -DATA INREGISTRARI 24.10.2020), PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA, STADIUL HOTARARE 188/26.03.2023 TP SOLUTIE RESPINGE CEREREA, CU OMPET DE APEL, IN TERMEN DE 30 ZILE DE LA COMUNICARE CERERE DE APEL DE PUSIA DE CATRE ANTREPRENOR LA TRIBUNALUL DAMBOVITA, STADIUL DOSAR 3352/120/2022 HOTARARE 229/2023 07.06.2023 - RESPINGE APELUL CA REFORMATI. ULTERIOR FINALIZARI ACESTOR DEMERSURI DE CONTESTARE A PVRTEL, ANTREPRENORUL A FORMULAT O CERERE DE AMBITRARE, INREGISTRATA LA CCR IN DATA DE 29.09.2023, FINDERMANT DOGAMA ARBITRALA CCR IN 2023, AVANCA CA OBIECT PRESENTI ALI ANTREPRENORULUI DEBENTAT DIN CONTRACTUL REZILIAT.

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIERIA AZEI SA - STRACO GRUP SRL TRACTEBEL	MODERNIZARE: ARTESTI - CAMPULUNG BRASOV KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250		103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRE 2023	<a href="http://www.cnamir.ro/ro/comunicare/comunicare-privata/interne-si-externe/actualitati/ncas-asocierea-azei-sa-162099988-actualitati-modernizare-a-0732">http://www.cnamir.ro/ro/comunicare/comunicare-privata/interne-si-externe/actualitati/ncas-asocierea-azei-sa-162099988-actualitati-modernizare-a-0732</a>	275.86 MIL LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28.85 KM, PV 22/14.10.2020 IAR IN 24.03.2022 A FOST SEMNAT CTRUL PPT SERVICI DE VERIFICARE A PROIECTUALA TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZIEBRE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AFLAT PE REZIEBRE TRIBUNALULUI BUCURESTI. PPT RESTUL DE EXECUTAT. IN 13.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PPT-ULUI MODERNIZARE PISTE - CAMPULUNG BRASOV KM 54+050 - KM 128+280 LA DRDP BRASOV - DOCUMENTATA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAMIR - LAU SOLICITAT COMPLETARE. IN 17.10.2022 S-A TRANSMIS CP PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATERE PRESTATOR, CU TERMEN 10-ZILE. A AVANZAT IN CTE CNAMIR SOLICITANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATA TEHNICA. AVANZAT IN CTE CNAMIR, IN C.A. AL C.A. A.I. S.A., IN CONSULTA INTERMINISTERIALA DE INVOZARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCALITATE (AVIZ NR. 26/30.05.2023). A FOST DETERMINATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA LICITATIE DESCHISA CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. ENDS075/26.05.2023 PENTRU EXECUTIA LUCRARI LA OBIECTIVUL: „MODERNIZARE DIN 73 KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250 PPT TESTI CAMPULUNG BRASOV” - SECTOR KM 54+050-KM 128+250, LOT 1 KM 54+050 - KM 92+060, LOT 3 KM 92+060 - KM 128+250. DATA LIMITA DEPUNERII OFERTELOR: 19.07.2023. TERMEN SOLICITARE CLARIFICARI: 27.06.2023. DATA MAPSING CLARIFICARI: 07.07.2023. S-A PRELUNGIT TERMENUL DE DEPUNERE AL OFERTELOR PANA LA 17.08.2023. IN CURS DE EVALUARE OFERTE. PROCEDURA DE ACHIZITIE IN CURS DE FINALIZARE. S-AU DEPUZ DOCUMENTELE SUPTORT SI UMERAZA VERIFICAREA LOR DE CATERE COMISIA DE LICITATIE. CONTRACTUL DE EXECUTIE PENTRU LOTUL 2 ESTE PE CURS DE SEMNARE. PPT LOTUL 1 S-A DEPUZ CONTESTATIE. S-A INCHENAT ACORDUL CONTRACTUAL PPT EXECUTIA LUCRARIILOR PE LOTUL 2 IN 23.02.2024. ANTPREZOR: SC. SANAMON CONSTRUCT SRL. VALOAREA INVESTITIEI: 213.492.774.48 LEI (PARA TVA). IN 11.03.2024 S-A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE A LUCRARIILOR. LA ACEASTA DATA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE INCERAND SI LA: KM 93+500, PENTRU MICRODOTSI SI BANDA SI ADANCITE DE PARAPET PROGRES FISIC: 20%. A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU LOTUL KM 54+050-KM 92+060 CAMPULUNG MUSGEL-FUNDATA, IN 06.08.2024. ANTPREZOR: ANTPREZIDA DE REPARATI SI LUCRARI AL CLUI VALOAREA INVESTITIEI:203.214.44LEI. A FOST EMIS ORDINA ADMINISTRATIV DE INCERERE A LUCRARIILOR CU DAI SI INCERERE. LA 14.10.2024 A FOST PREZAT AMPLASAMENTUL IN DATA DE 14.10.2024. SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE -PUZETI FORATI SI FAP -URI KM 59+050-KM 61+300.
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOGISTICE VE DICISARET ANONIM SI RIKETI - GUNAL MADEXICULU INSAAT NALUVE SANAYI VE TICARET ANONIM SI RIKETI	SECTOR 2 TARGOVISTE - SRANA KM 51+041 - KM 109+905 DRUM LA 2 BENZI DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	0%	0.09%	ORDIN INCERERE PROIECTARE. 16 OCTOMBRIE 2023	OCTOMBRIE 2027		1158 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTULA A FOST SEMNAT IN DATA 21.02.2023. - PROIECTARE - 12 LUNI. EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE - 120 LUNI, IN PERIODA DE PROIECTARE PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTE IN VEZEDERA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC).
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOGISTICE VE DICISARET ANONIM SI RIKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUNAL MADEXICULU INSAAT TARGOVISTE SANAYI VE TICARET ANONIM SI RIKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 3) BALDANA - TARGOVISTE KM 0+000 - KM 44+130 LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	0%	2.03%	ORDIN INCERERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT AUGUST 2026		869.18 MIL LEI FARA TVA	*LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/449 CU ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOGISTICE VE DICISARET ANONIM SI RIKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUNAL MADEXICULU INSAAT NALUVE SANAYI VE TICARET ANONIM SI RIKETI IN DATA DE 26.11.2024 S-A OBTINUT AUTORIZATA DE CONSTRUIRE PE 48 PENTRU PRIMA SI OMA SI POOLUL DE LA 6+820. HOTARAREA NR. 1459/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTURILOR IMOBILIILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOMINIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL.
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN238	0+000	76+758	ASOCIERIA - SC ANTPREZIDA DE CONSTRUCTIE DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL POSTA SI AZIJA PARK SRL - LUZER ASOCIERE - SC MAVSO HOLDING SRL - VAHOZTAV SA A.S. - TRAMCO SA	MODERNIZARE DN238, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758		71.512	100.00%	90.83%	02.08.2021	23.07.2024	SUB TRAFIC	267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVANZAT PPT CTE CNAMIR 21.07.2021 AVANZAT PPT CTE DRDP IAS - 09.06.2021. AVANZAT DTAC DRDP IAS - 10.03.2021. AVANZAT DTAC CNAMIR SA - 16.03.2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 21/21.05.2021 EMISA DE MITC. IN DATA DE 26.11.2024 A FOST AVANZAT IN CTE CNAMIR PROIECTUL TEHNIC ISARA. IN SECDNTA CTE CNAMIR DIN DATA DE 28.08.2022 A FOST AVANZATA SI ETAPA II A PTE PENTRU ZONELE CU CONSOLIDARI. IN DATA DE 23.07.2024 A FOST AMPONAT PROCESUL VERBAL DE RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARIILOR (PV R1 NR. 145/23.07.2024).
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN290	2+800	48+146	ASOCIERIA SC AUTOTENOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS SA - SC ENVIOLONS TECH SRL	MODERNIZARE DN290 BOTOSANI - STEFANESI KM 2+800 - KM 18+500 SI KM 18+800 - KM 48+146		45.046	99.3%	99.00%	29.03.2021	28 NOIEMBRIE 2023	28 NOIEMBRIE 2023	208.44 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.06.2020 A FOST DEPUZ APLICATA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUI PROIECT, DIN FONDURI NEBANCUIMABILE. ACCUTIE IN CAZULUI PONA 2024 - 2020. CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. IN DATA DE 08.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE TERMINA DE PREZARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. 28.02.2021. PPT - AVANZAT CNAMIR SA NR. 5055/26.03.2021. IN DATA DE 23.11.2023, A AVUT LOB RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARIILOR, IN ACESEN SINCHENDU-SE PAVILT NR. 8249/23.11.2023 (NR. CNAMIR SA 294/29.11.2023)

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132+455	185+230	OSALTIM NKAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CENACIUL NR 80-100 - KM 221+480 (LOT 2 - KM 132+435 - KM 185+230 (REUCITARE))	LOT 2	48.000	100.00%	99.00%	02.05.2022	IULIE 2024	2024	317.44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.01.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI. ANTREPRENORIA A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNMIR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE DE CATRE SUPERVIZOR (DRDP CRAIOVA) CU DATA DE 02.05.2022. S-A EFECTUAT RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIERIA S.C. FREYROM S.A. - PRODUCO GRUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORILOR CUPRINSI INTRE KM 106+000 - KM 105+140 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POND NOLU PECEI IUI DE LA MIER LA KM 101+250. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9	1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.01.2023	ANUL 2023	27.039 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 15.11- 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (9 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083,12 LEI FARA TVA, NR. 2 - 953.685,72 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 641.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.399.055,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.036.982,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.488.950,86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.438.346,05 LEI FARA TVA, NR. 9 - 54.402,20 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405,81 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILOR) - 26.788.654,08 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENTULUI DE AVIZARE CTE-CNAMR, PRETUL CONTRACTULUI FINO DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINO DE 3 LUNI, AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.887,02 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRABILE DE EXECUTIE PENTRU INTRODUCIA OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARI SI RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR, S-A SOLICITAT LINIEI REMEDIERII, CONSTRUCTORII EFECTUAND-LE IN TERMIENI STABILIT DE CONSOLE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESULE VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 177/23.08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.	
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277		MODERNIZARE DN 2L, SOVEIA - LEPSA, KM 60+165 - KM 70+277	16.112	PROIECTARE IN DERULARE			ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	105.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE - EXECUTIE LUCRARI: 126.776.210 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 8.651.098,43 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 121.123.122,88 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DRDP IAS 16/SEV 10.05.2021, AVIZAT DTAC CTE CNMIR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: - 6 LUNI PROIECTARE; - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE AVIZAT CTE DRDP IAS NR. 18065/03.02.2023, IN AVIZARE LA CTE CNMIR SA DUPA IMPLEMENTARE RECOMANDARI ASR STADIUL II, IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 38484 A FOST AVIZAT IN CTE DRDP IAS ACTUALIZAREA DEVALUII GENERAL. AVIZ CTE CNMIR SA - FAZA PTI NR. 34862/09.09.2023. AVIZ CTE DRDP IAS FAZA SI REVIZAT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICI-ECONOMICI NR. 3889/24.11.2023, AVIZ CTE MTCI NR. 25528/05.02.2024, AVIZ CTE NR. 2120/01.2024, NR. 509/16.05.2024 REAPROBARE INDICATORI TEHNICI ECONOMICI
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+625	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE REASAZARE BANDA A TREIA DN 7 VALEA DUTULUI INTRE KM 256+625 - KM 258+950	2.274						8.46 MIL LEI FARA TVA	PROIECTARE	
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A3 ARAD - TIMISOARA - DN 69 - REST DE EXECUTAT	9,9	13,07% DIN NOLU CONTRACT - REST DE EXECUTAT; 34,38% DIN TOTALUL OBIECTIVULUI DRUM DE LEGATURA.	15%		20.08.2024	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.07.2024	Aug-25	235.845 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 290/2444/22.08.2023, BENEFICIARUL A INSTINTAT ANTREPRENORIA CU PRIVIRE LA REZILIAREA CONTRACTULUI NR. 927793 DIN 01.02.2022. PROIECTARE SI EXECUTIE DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TIMISOARA - DN 69, IN CONFORMATIIE CU PREVEDERILE CAUZEI SA REZILIAREA DE CATRE BENEFICIAR DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.03.2023. ACESTA PRODUCAND SI EFECTELE INCEPERII CU A 16 -A ZI, RESPECTIV DATA DE 07.09.2023. S-A DEMARAT PROCEDURA DE ANCHETARE IN VEDEREA ATRIBUIRII NOLULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A3 ARAD - TIMISOARA - DN 69 - REST DE EXECUTAT BENEFICIARUL A STABILIT CAZIGATORULUI PROCEDURI DE ATRIBUIRE ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A. LA DATA PREZENTEI CONTRACTULUI SE ANEA IN EXECUTIE.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU) (D714) - LARGIRE LA 4 BENDI DE CIRCULATIE		14.3			OCTOMBRIE 2019	"15.12.2024 (CF AA 14 /11.09.2024)"		923.97 MIL LEI FARA TVA	"IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORII A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 21.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZIA 3 A FOST INANTAT IN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.525/12.2022 CU 90 ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANTAT IN DATA DE 28.11.2022. PROIECTIA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARIILOR IN FORMA SIMPLA A FOST INANTAT IN DATA DE 29.12.2022. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORII A INANTAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC. ACORDUL DE MEDIU SI AVUZI, DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE. IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVANAT IN CI Nr. 1/05.01.2024 IMR IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG. 148/28.02.2024. IN DATA DE 01.09.2024 A FOST ANALIZATA SI AVANATA DOCUMENTATIA PAC SI PTE IN CADRUL CTE CNMR. DOCUMENTATIA DE SCOTERIE DIN FONDUL FORESTIER ESTE IN LUCRU, PENTRU EMITEREA H.G. DE EXPROPRIERE."
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULU - APAHIDA	0+000	38+800		GIULU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICE DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOAL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA					2345.52 MIL FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIUNEA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	105+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE SF.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%				109.69 MIL LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA FINANTARE LUCRARI
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI	1+200	1+252		POD PE DN 13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI		0.0521						5.45 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020. STADIU FIZIC REALIZAT: 30%; A FOST EFECTUATA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARIILOR.
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUA 2021	12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARIILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 361. PERIADA DE GARANTIE - 36 LUNI

21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783	ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2			PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 33+965		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP PASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAUR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1766/27.09.2023; HG EXPLOATARE NR. 1332/21.09.2024
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+746	152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.795							5638 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	90%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023