

STIUTA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IARTE 2024

VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectiuni	Latut	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Lotul vanzar	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	28+500	33+150	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AI 201-23+000 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: CILINDRU - DN 4	3,69	100.00%	99.99 % FARA ESCALADARE(1,05.88 % CU ESCALADARE)	31.07.2023 PROIECTARE: 06.08.2020 EXECUTIE	JUNE 2023	JUNIE 2023		169.5 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 11.06.2023
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+100	23+750	TERRENA SCAV S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AI1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11,45	20.92%	24.42%	04.09.2020	CONTRACT REZILIAT IN 21.12.2023	ANUL 2023		235.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT IN DATA DE 21.12.2023. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ADOCSTIRE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARI UNOR OPERETI DE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2023. ELABORAREA PROIECTELOR DE PROIECTARE SI A PROIECTAREA DOCUMENTATIILEI REVISIUNII RECEPTIA LUCRARILOR RAMANE DE EXECUTAT DUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE. A FOST INTOCMITA DOCUMENTATIILE PENTRU RECEPTIA LUCRARILOR RAMANE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT IN REAF ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. 100/05/09/2023. PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AI1-DN7 SI DN2-A2. TERMINUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR A FOST IN DATA DE 26.03.2024, IAR IN PREZENT SE EVALUEAZA OFERTELE DEFUZE.
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	33+150	35+600	ASOCIERIA S.C. TRAMECO S.A., VANDSTAR SK A.S. - CONSTRUCTII DRUMURI S.A., GRAMF TRINO S.R.L. S.C. (LEDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AI KM 23+000 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCEZI EI NOI	2,41	100%	93.49% FARA ESCALADARE(1,14.89% CU ESCALADARE)	06.05.2019	ANUL 2023	JUNIE 2023		146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASA BERCEZI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCERERE PROIECTARE: 06.05.2019 ORDIN DE INCERERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.08.2021 - ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.09.2020 - ETAPA 1, AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.09.2021; AC NR. 70/13.12.2021 PANEL: 17/12.08.2023
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	54+465	64+180	ASOCIERIA S.C. DELTA A.C.M. 93.983 & AZVET LLC & S.C. MARSDENOV S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AI1 - DN 7 SI DN 23+000 SI A1 KM 55+520	SECTIUNEA AI KM 55+465 - DN7 KM 64+180	8,695	86.3% - PROGRES FIZIC	77.7% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE INCERERE DUPA AJUDA DE REZILIERE	2023			109.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA DATA NOTARIARII DE INSTANTA PRIVIND LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTULUI, INDEPLININD POZE DRSP BUCURESTI A FOST ORDINUL DE INCERERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA A.C.M. 93.983 SRL. DATA DE INCERERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RELIAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPACAT. AU FOST PRODUCEATE ANTREPRENORULI MODIFICAREA PERSONALITATII, TRANSFERUL PROGRAMALUI DE EXECUTIE SI A BANCOTELOR UNIMARE, CONDICIILE PREVEDERILOR CONTRACTUALE, PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFERS PROGRAMAREA DE EXECUTIE PROGRAMATE UNIMARE. A FOST INTOCMITA O NOTA DE CONTACTARE PE SANTEER IN CARE AU FOST CONSTATATE ANULAREA SANTEERULUI SI SPEREA DEGRADATA A PERSONALULUI SA. KM 64+180. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA RENUNCIAREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI SA ADUSA LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATIA DE A REALIZA SI FINALIZA LUCRARILE RAMANE DE EXECUTAT, SUB SANCTIONAREA SUPERFANCIILOR CONSECUTIVELOR CONTRACTUALE SI UZURARE INCERERE. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST PRONUNTATA SOLUTIA IN CAZULUI DE REZILIERE JUDICIARA SI A FOST DESPUISA REZILIERA CONTRACTULUI NR. 16/20/2019 SI 12.02.2021. INSTANTAREA NU ESTE DEPRINTEA, ANTREPRENORUL POATE PAZE APPEL IN TERMINUL DE 15 ZILE DE LA PUBLICAREA INSTANTARII IN BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA.
5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+100	13+370	ASOCIERIA S.C. MARSTAR COM SRL - HEDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE „LARGIRE LA 4 BENZI DRUM SI MARJOR DE SIGURANTA RUTIERA PE SECT CUPRINS INTRE CENTURA BUCURESTI SI INTERSECTIA CU SOFALIA CHETA MOCOSONAH”		1,28	0%	0%	01.02.2024 DATA ORDIN DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE.	01.02.2024	2023		61.969.246 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIERIA S.C. MARSTAR COM SRL - HEDROSTROY AD. IN DATA DE 11.03.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE INCERERE SI ACTIVITATI DE PROIECTARE 02.02.2024. HG DE EXPRESIE NR. 31/08.03.2024 PNC APROBAT DE CATRE SUPERIOR PRIN ADRESA NR. 16/09/10/05.04.2024
6	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+135	ASOCIERIA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE CONECTAREA PROIECTULUI "PANELETAIE PEEL DRUMULUI DOMONESTI SI SUPRANAGARE HO GHERENCA INTRE STR BRADUZI SI TERMINAL" CU PE TRAGAJI SUPRATERAN PE CI 602, CENTURA BUC-DOBNESTI"		1,2	0%	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE.	30.01.2025			43.913 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CONTRACT	IN DATA DE 29.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIERIA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. DE JURI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE FIDELIUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR DATA DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024 SUPERVEDINJA A APROBAT PAC PRIN ADRESA NR. 27/337/09.04.2024