SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIE 2024

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZILIAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%					8858.21 MIL. LEI FARA TVA (45.04 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE. IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE INCETAT PE CALE AMIABILA AU FOST REALIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE 1 SI 2. RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ANULATA CA URMARE A NEDEPUNERII UNOR OFERTE. PROCEDURA ATRIBUIRE RELUATA. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV – BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE IN DESFASURARE
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI			S.C. EXPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIU DE DE PREFEZABILITATE ȘI STUDIU DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI.			15%	9.50%	23.08.2022-ETAPA 1 ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE 01.05.2023 ETAPA II ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANASI, PANTEIMON SI PESTERA 17.05.2023 PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIDIU, DUNAREA, CIURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADJUD	08.08.2024			5.509 MIL. LEI FARA TVA	NOD RUTIER:PANTELIMON (A0-KM 48) – SECTORUL A0 NORD; NODUL RUTIER UNGURENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI; NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER DUNAREA (A2-KM 157) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA; NOD RUTIER: CIURILA (A3 – KM 33+000 PE SECTIUNEA 2B CAMPIA TURZII-GILAU); NOD RUTIER: ROMANASI (A3 – KM 26 SECTORUL POARTA SALAJULUI-NUSFALAU); NOD RUTIER LUDUS (A3 ZONA KM 18+000 A SECTIUNII 2A OGRA-CAMPIA TURZII); NOD RUTIER: SANDULESTI (A3 ZONA KM 17+000 A SECTIUNII 2B CAMPIA TURZII-GILAU); NOD RUTIER: CRASNA (A3 ZONA KM 52+000 A SECTIUNII 3B MIHAILESTI-SUPLACU DE BARCAU); NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCALITATII DUMBRAVA, DUPA CONEXIUNEA AUTOSTRAZILOR A7 CU A3; NOD DE INCARCARE/ DESCARCARE ADJUD (AUTOSTRADA A7); IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI. IN DATA DE 23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1 - ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE. STUDIILE DE PREFEZABILITATE AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE- CNAIR S.A SI CTE-MTI. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST AVIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE IN CTE-CNAIR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANASI, LUDUS, CIURILA, SANDULESTI SI CRASNA. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM PENTRU NODURILE RUTIERE PANTELIMON, PESTERA, ROMANASI, LUDUS, CIURILA, CRASNA, SANDULESTI SI ADJUD. STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODULUI RUTIER ROMANASI A FOST FINALIZAT, URMAND SA INCEAPA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA NODULUI RUTIER. NODURILE RUTIERE PESTERA SI PANTELIMON SUNT IN CURS DE FINALIZARE STUDIILE DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE CIURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, ADJUD SUNT IN CURS DE FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE UNGUREN I, OVIDIU, DUNAREA, DUMBRAVA SUNT IN CURS DE ELABORARE AMC.
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(KM 326+155) - DJ 704(CUGIR),A1(KM 362+813) - DC 129(SANTUHALM),A1(KM 485+030 - DJ 609(RECAS),A1(KM 450+210) - DJ 609(BETTHAUSEN),A1(KM 528+609) - DJ 682G(CRUCENI),A3(KM 39+940) - DN1P(SPINUS)	6 NODURI RUTIERE	30.00%	0%	22.04.2021	28.05.2024 CONFORM AA10			2.05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA.ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI. AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURI RUTIERE- IN CURS DE REVIZUIRE STUDIILE GEOTEHNICE. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU NODURILE CUGIR, SANTUHALM, RECAS SI SPINUS. AU FOST AVIZATE CORIDOARELE DE EXPROPRIERE LA OCPI. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE-AU FOST OBTINUTE AVIZELE DE LA DIRECTIILE JUDETENE DE CULTURA PENTRU CELE 6 NODURI RUTIERE. AU FOST EMISE DECIZIILE DE INCADRARE PENTRU MEDIU PENTRU CELE 6 NODURILE RUTIERE. IN DATA DE 22.02.2024 - STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE NODURILOR RECAS, SANTUHALM SI BETHAUSEN AU FOST AVIZATE IN SEDINTA CTE CNAIR S.A.
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DJ702F LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 SI DN3A LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 101C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	24.04.2024 CONFORM AA18			1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 19 LUNI SI 21 DE ZILE. STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEDINTEI CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI CI, IN DATA DE 15.12.2022. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU . AU FOST PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 1079/2023, HOTARAREA NR. 1170/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER GRUIU SI HOTARAREA NR. 1166/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER DRAGOS VODA. PROCEDURA DE EXPROPRIERE PENTRU NODUL RUTIER DRAGOS VODA VA FI REALUATA, DIN CAUZA UNOR IMOBILE IDENTIFICATE GRESIT IN LISTELE DE PROPRIETATE PUBLICA. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 1171/2023, HOTARAREA NR. 1299/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER IONESTI. PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUIU SI DRAGOS VODA AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE - CNAIR IN DATA DE 23.06.2023 IN SI LA IONESTI IN DATA DE 07.07.2023. DOCUMENTATIA PAC A FOST FINALIZATA URMAND A FI DEPUSA IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE DUPA EMITEREA DECIZIILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA. A FOST LANSATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE EXECUTIE, TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE DATA DE 10.01.2024.
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	0+000	100+140	SC CONSITRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - UNGHENI		100.14	9%	19%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	APRILIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE	NOIEMBRIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE MARTIE 2025 - TERMEN FINALIZARE CONTRACT		58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E)	IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI" CU SC CONSITRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA. IN DATA DE 07.05.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 02.06.2022 A FOST INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1. IN DATA DE 28.06 2022 AU FOST EMISE OBSERVATII DE CATRE BENEFICIAR ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1. IN DATA DE 13.12.2022 A FOST INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 REVIZUIT, FIIND APROBAR DE CATRE CNAIR IN DATA DE 20.12.2022. ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 (ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN DATA DE 01.09.2022. ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 2 ETAPA1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN DATA DE 13.01.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2 ETAPA 2 SI 3 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 20.07.2023. IN DATA DE 07.08.2023 A FOST PREDAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 FIIND EMISE OBSERVATII IN DATA DE 21.08.2023. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST PREDAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 REVIZIA 1 FIIND EMISE OBSERVATII IN DATA DE 20.12.2023 SI IN DATA DE 05.01.2024. IN DATA DE 06.02.2024 A FOST INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 REVIZIA 2 FIIND EMISE OBSERVATII IN DATA DE 15.02.2024 - PANA IN PREZENT DOCUMENTATIA NU A FOST REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR. IN DATA DE 12.12.2023 A FOST TRANSMIS MEMORIUL DE PREZENTARE SPRE A FI DEPUS LA AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI. IN CADRUL DOCUMENTATIEI AU FOST IDENTIFICATE ERORI, CE AU FOST REMEDIATE IAR COMPLETARILE NECESARE AU FOST DEPUSE LA APM IASI. PRESTATORUL A DEPUS DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR FIIND MISE OBSERVATII IN DATA DE 16.02.2024. PRESTATORUL A TRANSMIS IN DATA DE 05.03.2024 COMPLETARILE SOLICITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST PREDAT IN DATA DE 15.02.2024. IN URMA ANALIZEI S-A CONSTATAT FAPTUL CA STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE INCOMPLET SI PREZINTA NUMEROASE ERORI/LIPSURI, FIIND RESPINS DE CATRE CNAIR S.A IN DATA DE 05.03.2024. TERMENUL DE PREDARE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE NU A FOST ASTFEL RESPECTAT (15.02.2024) SI NU A FOST NICI DECALAT, DREPT URMARE SE INREGISTREAZA PENALITATI DE INTARZIERE IN PREZENT SE AFLA IN CURS DE DESFASURARE ETAPA DE IDENTIFICARE A PROPRIETARILOR, FIIND INTAMPINATE PROBLEME DIN LIPSA DE INFORMATII IN ZONA UAT COSTESTI, LETCANI, REDIU, POPRICANI SI GOLAESTI.
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.05	23%	10.48%	15.09.2021	2024 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2028 FINALIZARE EXECUTIE)	ESTIMAT 2028		18.17 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.08.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL:•ETAPA I:25LUNI;STUDIU DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI• ETAPA II: 6 LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA.• ETAPA III: 36 LUNI; ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.TRASEUL ARE O LUNGIME DE 50.05 KM. IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA I. IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALUL 2008-2021. IN PERIOADA 28.02-14.03.2021 AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA 1 SI 2 FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CJ BRASOV-IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI. A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. IN CURS DE FINALIZARE STUDIU TOPOGRAFIC. SE EFECTUEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE-STADIUL INVESTIGATIILOR ESTE DE 91 % DIN FORAJELE AFERENTE PROPUNERII FINANCIARE. STUDIILE ARHEOLOGICE AU FOST FINALIZATE MEMORIUL DE MEDIU ESTE IN LUCRU.
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	92%	28%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI	IULIE 2023 -ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI		17.58 MIL. LEI FARA TVA	IN 28.05.2019 SEMNAT CTR DE SERV 92/36788 „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE PT AUTOSTRADA TG MURES–TG NEAMT". INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVIZATI IN CADRUL CTE MTI IN DATA DE 21.09.2023; INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVIZATI IN CADRUL CI IN DATA DE 29.09.2023. HOTARAREA DE GUVERN PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI, A FOST PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL IN DATA DE 08.12.2023.SECTIUNEA I: TARGU MURES – MIERCUREA NIRAJULUI ȘI LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,4 KM) KM 2+390 - KM 0+000 – KM 22+000 - L=24,0 KM STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT : CTE CNAIR : 28.10.2022, CTE MTI : 17.11.2022, CI : 22.11.2022, HG : 20.12.2022. IN DATA DE 27.04.2023. A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. PROCEDURA FINALIZATA SI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT. SECTIUNEA II: MIERCUREA NIRAJULUI – LEGHIN KM 22+000 – KM 181+195 (89+000) - L=159,195 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE A AVIZAT : CTE CNAIR : 05.09.2023, CTE MTI : 21.09.2023; PENTRU ETAPA URMATOARE SECTIUNEA II A FOST IMPARTITA IN 6 SECTOARE DISTINCTE DUPA CUM URMEAZA: - LOT 1B MIERCUREA NIRAJULUI - SARATENI 22+000 - 45+400, -LOT 1C SARATENI - JOSENI 45+400 - 77+800, - LOT 1D JOSENI - DITRAU 77+800 - 92+195, - LOT 2A DITRAU - GRINTIES 0+000-37+900, - LOT 2B GRINTIES - PIPIRIG 37+900 - 72+000, - LOT 2C PIPIRIG - VANATORI NEAMT (LEGHIN) 72+000 - 89+000. AUDITUL DE SIGURANTA PENTRU LOTUL 1B SI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU RAPORTUL INTOCMIT PENTRU LOTUL 1B AU FOST FORMULATE CONTESTATII DE CATRE CNAIR SA PENTRU ANUMITE RECOMANDARI PREVAZUTE DE CATRE AUDITOR - SE ASTEAPTA REZULTATUL CONTESTATIEI. CONTRACTELE SEMNATE DE CATRE CNAIR PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA PENTRU RESTUL LOTURILOR 1C, 1D, 2A, 2B (SECTIUNEA II) AU FOST INAINTATE CATRE ARR IN DATA DE 26.02.2024. DE ASEMENEA AU FOST DESEMNATI AUDITORII DE SIGURANTA RUTIERA IN DATA DE 04.03.2024, RAPOARTELE FIIND LA ACEST MOMENT IN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU LOTURILE 1B SI 2C SE AFLA IN CURS DE ELABORARE (CERINTELE BENEFICIARULUI, REFERAT DE NECESITATE, VALOARE ESTIMATA). SECTIUNEA III: LEGHIN – TG. NEAMT. STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT : CTE CNAIR : 28.10.2022, CTE MTI : 17.11.2022, CI : 22.11.2022, HG : 20.12.2022. IN DATA DE 19.04.2023 A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI, PROCEDURA DE EVALUARE FIIND FINALIZATA IN DATA DE 19.07.2023. IN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+930	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1	72.93			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN INITIAL) 07.10.2024 (53 LUNI SI 3 ZILE CF. AA NR. 12)			10,16 MIL. LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10,155,287.25, RESPECTIV 8.727.474,68 FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). INCEPAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT. IN PREZENT PRESTATORUL REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE, ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 99% (FARA GROPI DE IMPRUMUT). A FOST EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR IN DATA DE 21.03.2023. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI S5, SECTORULUI S4 rev. 2 SI PTF. IN DATA DE 05.03.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI LA STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI 8. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR PENTRU NECONSUMATOARE SI PENTRU CONSUMATOARE. IN DATA DE 07.03.2024 A FOST LUATA DECIZIA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU.
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. – S.C. EXPLAN S.R.L. – S.C.A. TEAHA & FUZESI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02			12.05.2022	IANUARIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE APRILIE 2024- FINALIZARE CONTRACT			16.122 MIL. LEI FARA TVA	PREZENTUL CONTRACT A FOST SEMNAT IN DATA DE 13.04.2022. IN DATA DE 12.05.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 09.08.2022 A FOST INAINTAT AMC 1 REV. 0.IN DATA DE 22.08.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PATIALE PENTRU AMC 1 REV. 0.IN DATA DE 07.09.2022, PRESTATORUL A INAINTAT REVIZIA 1 A DOCUMENTATIEI "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 1" IN DATA DE 20.09.2022 A A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR DOCUMENTATIA "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 1". IN DATA DE 13.10.2022, PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 2. ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST FORMULATE OBSERVATII IN DATA DE 07.11.2022. IN DATA DE 21.11.2022, PRESTATORUL A INAINTAT REVIZIA 1 A DOCUMENTATIEI "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 2"ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST FORMULATE OBSERVATII IN DATA DE 05.12.2022. A FOST INAINTAT DOCUMENTATIA AMC 2 REV. 2 IN DATA DE 13.12.2022.IN DATA DE 13.01.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL FAVORABIL AL CTE CNAIR SA PENTRU DOCUMENTATIA AMC 2 IN DATA DE 27.01.2023. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIU GEOTEHNIC REVIZIA 2 IN DATA DE 24.04.2023. PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC PARTEA I - REVIZIA 1, FIIND APROBATA IN DATA DE 27.04.2023. IN DATA DE 31.05.2023 PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC - PARTEA II. IN DATA DE 06.07.2023 A FOST APROBAT STUDIU GEO PARTEA 2 - REV 1. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA TOATE CONSILIILE JUDETENE. PRESTATORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE MEDIU -REV 1 CATRE CNAIR IN DATA DE 22.06.2023, ASUPRA ACESTEIA FIIND EMISE OBSERVATII.A FOST EFECTUATA VIZITA IN AMPLASAMENT CU REPREZENTANTII ANPM IN DATA DE 20.07.2023 FIIND EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. IN DATE DE 26.07.2023 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST TRANSMIS STUDIUL TOPO REVIZIA 2 ASUPRA ACESTUIA FIIND EMISE OBSERVATII. A FOST TRANSMIS MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU IN DATA DE 13.11.2023, PENTRU CARE AU FOST EMIS EOBSERVATII IN DATA DE 17.11.2023. IN DATA DE 06.12.2023 AU FOST EMISE OBSERVATII CU PRIVIRE LA STUDIUL GEOTEHNI PARTEA 3 REVIZIA 2. STUDIUL GEOTEHNIC PARTEA 3 A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 08.01.2024 ASUPRA MEMORIULUI DE MEDIU AU FOST FORMULATE OBSERVATII DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 06.02.2024. MEMORIUL REVIZUIT A FOST TRANSMIS, URMAND A FI DEPUS LA ANPM.
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 – KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	25%	0%	18.07.2022	SEMESTRUL 2 2024	AUGUST 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI		2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI CURTEA DE ARGES 3.926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE:CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ARGES - TIGVENI (LOT 1), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 20 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 3.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 22 LUNI SI 16 ZILE DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.ORDINUL DE INCEPERE A FOST DAT INCEPAND CU DATA 18.07.2022. LOT1 -DALI (KM 44+800 - KM 55+000) : RIDICARILE TOPOGRAFICE-AU FOST FINALIZATE. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM. AU FOST OBTINUTE AVIZELE SI ACORDURILE IN CONFORMITATE CU CERTIFICATUL DE URBANISM. A FOST FINALIZAT STUDIU DE TRAFIC. A FOST EMISA DECIZIA DE EVALUARE INITIALA.AU FOST FINALIZATE EXPERTIZELE TEHNICE PENTRU DRUM, PODURI SI CONSOLIDARI. A FOST EMISA DECIZIA DE LA ABA ARGES-VEDEA CA NU E NEVOIE DE REALIZAREA SEICA.IN CURS DE FINALIZARE DALI. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. IN DATA 29.02.2023 S-A DESFASURAT IN CADRUL C.T.E-CANIR S.A SEDINTA PRIVIND ANALIZA SI AVIZAREA A DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII. LOT2-SF (KM 55+000 - KM 68+000):A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA-AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 1 SI 2 PRIVIND DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SI TESTELE DE LABORATOR PE PROBELE PRELEVATE.AU FOST FINALIZATE EXPERTIZELE TEHNICE PENTRU DRUM SI PODURI. A FOST EMIS CERTIFICAT DE URBANISM DE CATRE CJ VALCEA-IN CURS DE OBT AVIZE SI ACORDURI. A FOST AVIZATA IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2, FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU A DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI (NOD TIGVENI). IN CURS DE OBTINERE CU DE LA CJ CURTEA DE ARGES. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATII DE TEREN PENTRU DRUMUL DE LEGATURA INTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI, IN CURS DE ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC. A FOST EMIS CERTIFICAT DE URBANISM DE CATRE CJ ARGES-IN CURS DE OBTINERE AVIZE SI ACORDURI. A FOST FINALIZAT STUDIUL DE TRAFIC. IN DATA 28.02.2023 S-A DESFASURAT IN CADRUL C.T.-CANIR S.A SIGURANTA CIRCULATIEI SEDINTA PRIVIND ANALIZAREA SI AVIZAREA RAPORTULUI DE AMENAJARE A DRUMULUI DE LEGATURA DN73C -AUTOSTRADA A1 SIBIU-PITESTI. STUDIUL GEOTEHNIC-IN CURS DE ANALIZA BENEFICIAR.
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	145+000		BAIA MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1 BAIA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA	145			27.03.2023	27.09.2024			LOT I : 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2 : 8.376 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAIA MARE – DEJ (LOTUL 1) SI DEJ – BISTRITA (LOTUL 2). OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBELOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA QUADRANTE VIAPONTE SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) – S.C. METROUL S.A. – CAPITAL VISION S.R.L. VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA: • PENTRU LOTUL 1 - BAIA MARE – DEJ, CU PRETUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA. • PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA. DURATA AMBELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI – STUDIUL DE FEZABILITATE).CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 10.02.2023. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FIIND DATA DE 27.03.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST INAINTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 16.06.2023 FIIND EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI IN DATA DE 04.07.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. IN DATA DE 24.08.2023. IN DATA DE 22.12.2023 PROIECTANTUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA AFERENTA ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU ETAPA 2. IN DATA DE 22.01.2024 AU FOST FORMULATE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI AMC2. PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIILE REVIZUITE, URMAND A FI PROGRAMATE IN VEDEREA ANALIZARII IN CTE CNAR.
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSITRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)		97.3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	11.09.2024 (TERMEN INITIAL FINALIZARE PROIECTARE) 7.01.2026 (58 LUNI SI 6 ZILE DE LA ORDINUL DE INCEPERE CF AA NR. 4)			1000.8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 21.03.2023 A FOST ORGANIZATA O SEDINTA DE LUCRU LA SEDIUL CNAIR LA CARE AU PARTICIPAT REPREZENTANTI AI CNAIR, MTI SI CONSITRANS, IAR CA URMARE A SEDINTEI S-A STABILIT CA PRESTATORUL SA INTOCMEASCA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CAREIA SE VOR ANALIZA 3 VARIANTE DE TRASEU (VARIANTA IMBUNATATITA STUDIATA LA SF –UL DIN 2006, VARIANTA PREFERATA DIN AMC 1 INITIAL SI VARIANTA CU 80 KM/H). IN DATA DE 07.06.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN – CODLEA. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CTE-CNAIR SA. A FOST OBTINUT CU NR. 276/26.08.2022 EMIS DE CJ BRASOV PENTRU SECTORUL CODLEA-CRISTIAN, CU NR 487/19.09.2023 EMIS DE CJ BRASOV PENTRU SECTORUL PREDEAL - RASNOV SI CU NR.328/13.11.2023 EMIS DE CJ PRAHOVA PENTRU SECTORUL PREDEAL - RASNOV. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE GEOTEHNICE PENTRU PRIMELE DOUA SECTOARE (S1 KM 0-KM 12+500 SI S2 KM 12+500 - KM 26+500) ALE AUTOSTRAZI, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 30.10.2023. IN DATA DE 17.01.2024 PRESTATORUL A DEMARAT INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 1 (KM 0-KM 12+500) SI IN DATA DE 22.01.2024 PE SECTORUL 2 (KM 12+500 - KM 26+500). A FOST REALIZAT AUDITULUI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI RUTIERE STADIUL 1 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN CODLEA. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.12.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC AFERENT SECTORULUI DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA, IAR IN DATA DE 16.02.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI PRIN INTERMEDIUL EMAIL.
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPANA A4 (KM 16+700)-DN 39E			0%	51%		04.03.2024 (CF AA NR. 4)			674.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI CIVILE NR. 338A/06.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST DATA DE INCEPERE IN DATA DE 29.09.2023, A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE IN DATA DE 13.10.2023 SI 17.10.2023, AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI IN DATA DE 17.10.2023, A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUIT IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE-CNAIR S.A. IN DATA DE 23.11.2023 A FOST SEDINTA DE AVIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE-MTI. A FOST TRANSMIS CATRE BENEFICIAR PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (P.A.C.) IN DATA DE 07.11.2023. IN DATA DE 17.11.2023 BENEFICIARUL A EMIS OBSERVATIILE ASUPRA P.A.C. IN DATA DE 11.12.2023 A FOST EMIS AVIZUL CTE-MTI AL STUDIULUI DE FEZABILITATE. IN DATA DE 15.12.2023 A FOST INAINTAT CATRE BENEFICIAR PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN DATA DE 27.12.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE MINISTRU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONIMICI. IN DATA DE 10.01.2024 BENEFICIARUL A EMIS OBSERVATII ASUPRA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. IN DATA DE 19.01.2024 PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATIA PRIVIND PTE SI PAC, FIIND IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAIR.

14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25			2021	13.04.2024 (CONFORM AA NR. 9)			15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL., CU O VALOARE DE 15.793.026,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)- IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1;- IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2;- IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII ARHEOLOGICE;- IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES.- IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (ARHEOLOGICE, STUDII TOPOGRAFICE DETALIATE)- IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE- PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 6000ML DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M LINIARI PROPUSI. PRESTATORUL A INAINTA STUDIUL GEOTEHNIC - TRONSON 1 KM 0+000 - 7+500 IN 24.02.2023,. AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA STUDIULUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FIIND IN CURS DE REVIZUIRE. INCEPAND CU DATA DE 11.07.2023 AU FOST RELUATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST EMISE OBSERVATII PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 2, REV. 1 KM 49+000 – 54+000. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1 KM 0+000 - 7+500 IN DATA DE 07.12.2023. TERMENUL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE 13.12.2023 NU A FOST RESPECTAT. MEMORIUL DE MEDIU REVIZUIT A FOST INAINTAT URMAND A FI DEPUS DE CATRE CNAIR S.A.
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022			14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI – SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2.. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.